



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 07000000-7243

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานแพทย์ / โรงพยาบาลบางนา / โรงพยาบาลบางนา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : โรงพยาบาลบางนา

ผู้ประสานงาน สยป : นางรัตพร อายายทา

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันจำนวนผู้รับบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลสังกัด สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ โดยสำนักงานแพทย์ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีบริการโรงพยาบาลในการตรวจรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคฟื้นฟูสุขภาพและสมรรถภาพ บริหารและจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินและส่งต่อผู้ป่วย เพื่อลดการบาดเจ็บและการตายจากการเจ็บป่วยของผู้ป่วย จัดการศึกษา ฝึกอบรม พัฒนาทางวิชาการแพทย์และสาธารณสุข จากแนวโน้มจำนวนผู้รับบริการทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ผ่านมา ประกอบกับผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้เห็นความสำคัญของการจัดบริการทางการแพทย์แก่ประชาชน โดยขยายการให้บริการทางการแพทย์ด้วยการจัดตั้งโรงพยาบาลให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยโรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร ได้เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD) ชั่วโมงเรียบบรรยากาศเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์เบื้องต้น และสามารถส่งต่อผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามความเหมาะสม และเห็นควรก่อสร้างโรงพยาบาลเต็มรูปแบบโดยเร็ว เพื่อรองรับการให้บริการทางการแพทย์ แก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถให้บริการได้เต็มรูปแบบภายในปี ๒๕๖9

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ ที่ครอบคลุมทั้งทางด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตบางนาและพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ เขตพระโขนง เขตสวนหลวง เขตวัฒนา เขตคลองเตย อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ และพื้นที่ใกล้เคียง
- เพื่อเพิ่มโอกาสและขยายการให้บริการด้านการแพทย์ ให้ครอบคลุมประชาชนทั่วพื้นที่ กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดตั้งโรงพยาบาลทั่วไปขนาด ๓๒๔ เตียง เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่เขตบางนาและพื้นที่ ใกล้เคียง ประกอบด้วย อาคารโรงพยาบาลสูง ๑๐ ชั้น อาคารศูนย์เอราวัณ (ศูนย์สาขาของศูนย์บริการการแพทย์ ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร) และอาคารหอพักบุคลากรสูง 8 ชั้น สามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2570

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนด้วยนวัตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๕ - เมืองสุขภาพดี (Healthy City)

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ ความครอบคลุมในการจัดให้มีระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานแพทย์ที่มีการพัฒนาศักยภาพ ในระดับที่สูงขึ้น (ปี 2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างรอการตอบรับจากสำนักงานโยธาในการรับโอนงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/01/2566 : อยู่ระหว่างติดตามการก่อสร้างสำนักงานโยธาตอบรับโอนงบประมาณ ตามหนังสือที่ กท0616/095 ลงวันที่ 25 มกราคม 2566 เรื่อง ติดตามการรับโอนงบประมาณโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : สำนักงานโยธา อยู่ระหว่างการปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับศูนย์ราชการบางนา ตามที่คณะกรรมการให้แนวทางในการปรับผังอาคารเพื่อความปลอดภัย เนื่องจากใกล้กับสถานีคลังน้ำมันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/03/2566 : สนย. อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณากรณีการเห็นชอบโครงการก่อสร้าง และจะพิจารณาปรับโอนหลังจากมีมติคณะกรรมการในการเห็นชอบโครงการก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/04/2566 : อยู่ระหว่างที่สำนักงานโยธาปรับแบบแปลนก่อสร้าง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมเพื่อให้ความเห็นชอบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างปรับแบบแปลนการก่อสร้างของโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	และเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมฯ		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/06/2566 : อยู่ระหว่างพิจารณาแบบของคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการขอแก้ไขข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 และปรับแบบแปลนตามความเห็นคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการก่อสร้าง		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับแบบแปลนโครงการก่อสร้าง และจัดทำการแปรข้อบัญญัติประจำปี 66 และขอเงินเบิกเหลื่อมปี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

