



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

รหัสโครงการ... : 07000000-7254

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 25,556,150 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ / โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นพ.นำชัย มานะบริบูรณ์ โทร.02-289-7499

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เนื่องด้วยสังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทำให้จำนวนผู้ป่วยระบบศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะมีจำนวนที่เพิ่มสูงขึ้นได้แก่ ผู้ป่วยต่อมลูกหมากโตและมะเร็งต่อมลูกหมากในเพศชาย ผู้ป่วยนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น ทำให้ทางหน่วยศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะต้องเพิ่มแพทย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะเพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยดังกล่าวรวมไปถึงข้อจำกัดของเตียงในโรงพยาบาลซึ่งไม่สามารถขยายตามจำนวนผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการทำให้ทางหน่วยศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะจำเป็นต้องขยายห้องตรวจและจัดตั้งห้องผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะ (one-day surgery unit) เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของทางหน่วยศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิขั้นสูง มีจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก พบว่าเกิดปัญหาห้องผ่าตัดไม่เพียงพอและระยะเวลาการรอคอยที่มีระยะเวลานาน จึงมีความจำเป็นในการดำเนินการก่อสร้างศูนย์ฯ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และตอบสนองแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์การแพทย์ระยะ 4 ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ -พ.ศ.๒๕๖๗) และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565)

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- ๒.๑ ดำเนินการก่อสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
- ๒.๒ ดำเนินการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
- ๒.๓ ดำเนินการพัฒนาบุคลากรประจำศูนย์เพื่อส่งมอบทางด้านศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 3.1 ก่อสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ให้เป็นศูนย์ที่ทันสมัย ตามมาตรฐานระดับประเทศ (excellent center)
- 3.2 เพื่อให้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะเป็นสถานที่ฝึกอบรมและดูงานสำหรับแพทย์ นักศึกษาและบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ
- 3.3 เพื่อให้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะเป็นศูนย์ต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ส่งกล้องและห้องผ่าตัด (One-day Surgery Unit) ในเครื่องสักรัดสำนักการแพทย์

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนตัวต่อวิกฤตการณ์  
ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๕ - เมืองสุขภาพดี (Healthy City)  
เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ ความครอบคลุมในการจัดให้มีระบบสุขภาพปฐมภูมิ  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนศูนย์/โครงการที่ดำเนินการสำเร็จ (ปี 2566)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการศึกษาข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำโครงการ เพื่อเสนอขออนุมัติตามขั้นตอนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 16/01/2566 : ขั้นตอนที่ 1 ขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบโดยสำนักการโยธา และ รอเซ็นต์ออกแบบ ประมาณสิ้นเดือน กพ.66		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 08/02/2566 : ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนที่ 2 จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติโครงการ และค่าใช้จ่ายโครงการ โดยดำเนินการดังนี้		
	- ออกแบบโดยสำนักการโยธา โดยสำนักการโยธาจะเซ็นแบบ ประมาณสิ้นเดือน ก.พ.66 ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 9-12 เดือน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของ OPD OR เล็ก และ OR ใหญ่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 13/03/2566 : ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนที่ 2 จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติโครงการ และค่าใช้จ่ายโครงการ โดยดำเนินการดังนี้		
	- ออกแบบโดยสำนักการโยธา โดยสำนักการโยธาจะเซ็นแบบ ประมาณสิ้นเดือน ก.พ.66 ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 9-12 เดือน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของ OPD OR เล็ก และ OR ใหญ่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 12/04/2566 : ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนที่ 3 ดังนี้		
	- รอแบบก่อสร้างอนุมัติ จากสำนักโยธา กทม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 15/05/2566 : ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ รอสำนักงานโยธา เข้าตรวจสอบพื้นที่ เพื่อจัดทำแบบและประมาณราคาเบื้องต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่8	:: 08/06/2566 : ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามสำนักการโยธาพิจารณาเข้าพื้นที่ส่วนก่อสร้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 10/07/2566 : ขณะนี้อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ดังนี้ ติดตามสำนักการโยธาพิจารณาเข้าพื้นที่ส่วนก่อสร้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 16/08/2566 : ขณะนี้อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ดังนี้ - ติดตามสำนักการโยธาพิจารณาเข้าพื้นที่ส่วนก่อสร้าง เนื่องจากเรื่องยังไม่กลับจากสำนักการโยธา - อยู่ระหว่างจัดทำแบบและราคาประมาณการเบื้องต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 12/09/2566 : ขณะนี้อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ดังนี้ - เรื่องยังไม่กลับจากสำนักการโยธา - อยู่ระหว่างจัดทำแบบและราคาประมาณการเบื้องต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

