



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ (ศบส.39)

รหัสโครงการ... : 08000000-3669

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 9,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,000,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ / กลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : --นางอุบล กาญจนพันธ์ 081-8234175

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

-ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๙ ราษฎร์บูรณะเป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักอนามัย ทำหน้าที่รับผิดชอบให้บริการดูแลสุขภาพอนามัยครอบคลุม ๔ มิติ ในด้าน การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การฟื้นฟูสุขภาพ แก่บุคคล ครอบครัว และชุมชนอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพของตนเอง และสามารถป้องกัน/แก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบให้บริการสาธารณสุขในพื้นที่แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ ขนาดพื้นที่ ๖.๗๑๖ ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากรในพื้นที่ ๔๐,๖๓๖ คน ครอบครัว ๑๔,๒๑๑ ครอบครัว และหลังคาเรือน ๑๓,๐๔๑ หลังคาเรือน (ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓) ประชากรขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง) ศูนย์ฯ ๓๙ จำนวน ๓๓,๕๒๖ คน (ณ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔) จำนวนชุมชนจัดตั้ง ๑๕ ชุมชน ไม่จัดตั้ง ๑๐ ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน ๑๕ แห่ง ศูนย์สุขภาพ ๑ แห่ง โรงเรียน ๑๒ แห่ง แบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ๓ แห่ง โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ๑ แห่ง โรงเรียนเอกชน ๗ แห่ง และวิทยาลัยพาณิชยการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ๑ แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็กที่ขึ้นทะเบียน ๓ แห่ง ศูนย์เยาวชน ๑ แห่ง ชมรมในพื้นที่ ๑๒ ชมรม และโรงงานสถานประกอบการ ๓๐๓ แห่ง ในปัจจุบันมีอาคารสำนักงาน ที่อยู่อาศัย ขนาดใหญ่หลายแห่ง และกำลังดำเนินการก่อสร้างขึ้นอีกหลายแห่งศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๙ ราษฎร์บูรณะ จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๙ ราษฎร์บูรณะ เพื่อให้พร้อมรับกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วทางด้านประชากร ความเจริญด้านเศรษฐกิจในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ สอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และเป็นไปตามกลยุทธ์หลักของแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ที่คำนึงถึงสุขภาพของประชาชนให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถลดพฤติกรรม ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงหรือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพ รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในเชิงรุกเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สะดวก รวดเร็วและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน อย่างเป็นระบบครบวงจร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- วัตถุประสงค์
- ๑. เพื่อขยายการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
- ๒. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการแออัดของผู้ป่วยในสถานบริการของรัฐ
- ๓. เพื่อเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนให้ยอมรับในการบริการของศูนย์บริการสาธารณสุข
- 4. เพื่อพัฒนาศูนย์ฯ ให้เป็นศูนย์บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
- 5. เพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาล โดยมีคลินิกพิเศษเฉพาะโรค ดำเนินการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

-เป้าหมาย

ก่อสร้างอาคารค.ส.ล. 5 ชั้น พื้นที่ประมาณ 2,630 ตร.ม.จำนวน 1 หลัง

งานรื้อถอน

-รื้อถอนอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขค.ส.ล. 2 ชั้น 1 หลัง/อาคารศูนย์ผู้สูงอายุค.ส.ล. 1 ชั้น 1 หลัง

บ้านพัก 1 ชั้น1 หลัง/โรงจอดรถ 1 ชั้น 1 หลัง

-รื้อถอนเสาไฟฟ้าภายในที่ดินของศูนย์

-รื้อถอนคอนกรีตบล็อกที่รั่วด้านหน้า 1 ด้าน รวมถึงประตู คันทิน ทางเข้าทางเข้าออก / พื้นค.ส.ล. ถนนในบริเวณศูนย์ และงานส่วนอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

-รื้อถอนโคมไฟส่องสว่าง / ศาลา

งานก่อสร้างอาคาร

-ก่อสร้างอาคารค.ส.ล.สูง 5 ชั้น พื้นที่ประมาณ 2,630 ตร.ม.พร้อมงานตกแต่งภายในรวมถึงงานโครงสร้าง งานระบบต่างๆ พร้อมทั้งบรรจบไฟฟ้า ประปา

และทาสี จำนวน 1 หลัง

-ก่อสร้างถนน

-ก่อสร้างโรงจอดรถ

-งานปรับปรุงรั้ว ประตู ป้ายชื่อ

-งานสร้างเสาธง

-งานปรับปรุงภูมิทัศน์





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

-งานครุภัณฑ์

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเตรียมจัดทำแผนจัดซื้อ จัดจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำหนังสือโอนงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราชภัฏบูรณะให้กับสำนักโยธาเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างตามหนังสือเลขที่กท0713.39/78975ลว.21พ.ย.2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักอนามัยทำเรื่องโอนงบประมาณให้สำนักการโยธาเป็นผู้ดำเนินการ สำนักการโยธาได้พิจารณาแล้วขอยืนยันการรับโอนงบประมาณโครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราชภัฏบูรณะ แผนงานการโยธา งานควบคุมการก่อสร้าง หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เพื่อดำเนินการให้สำนักอนามัย ในขั้นตอนต่างๆจนแล้วเสร็จ ตามหนังสือกท.0901/3155ลว. 28พ.ย.2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การโอนงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราชภัฏบูรณะให้แก่สำนักการโยธาเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างตามหนังสือ ที่กท0713.39 ลว.21พฤศจิกายน 2562 และสำนักการโยธาตอบกลับโดยยินดีรับโอนงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข39 ราชภัฏบูรณะ ในวงเงิน 79,250,000 บาท(เจ็ดสิบล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามหนังสือสำนักการโยธาที่กท.0901/3155ลว.28 พฤศจิกายน 2562 รั ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราชภัฏบูรณะรับหนังสือจากสำนักการโยธาวันที่ 3 ธันวาคม 2562 จึงทำหนังสือที่กท.0713.39/519 ลว. 4 ธันวาคม 2562 เรียนผู้อำนวยการสำนักอนามัย เพื่อดำเนินการแจ้งเรื่องไปสำนักงบประมาณเพื่อโอนงบประมาณไปสำนักการโยธาต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โอนงบประมาณโครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราชภัฏบูรณะให้สำนักการโยธา ในส่วนการปรับปรุงอาคารโรงเรียนวัดประเสริฐ ซึ่งเป็นอาคารชั่วคราวที่จะย้ายเข้าไปอยู่ขณะก่อสร้าง กำลังอยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง ทบทวนราคากลางใหม่ ประชุมคณะกรรมการ เห็นชอบราคากลางทำรายงานขอซื้อของจ้าง ประกาศการประกวดราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 4/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โอนงบประมาณโครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราชภัฏบูรณะให้สำนักการโยธา ส่วนการปรับปรุงอาคารวัดประเสริฐ ซึ่งเป็นอาคารชั่วคราวที่จะย้ายเข้าไปอยู่ขณะก่อสร้างตึกใหม่ กำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การโอนงบประมาณ ให้สำนักการโยธา ส่วนอาคารการก่อสร้างอาคารชั่วคราว อาคารวัดประเสริฐ อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงegp แล้ว อยู่ในช่วงการพิจารณาผล มีผู้ประมูล 1 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการอยู่ระหว่างการโอนงบประมาณไปสำนักการโยธา ส่วนอาคารวัดประเสริฐที่จะปรับปรุงเป็นอาคารชั่วคราว อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาของนิติกรและส่งมาให้แก้ไข :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โอนงบประมาณให้สำนักการโยธา ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราชภัฏบูรณะได้ทำหนังสือการโอนงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราชภัฏบูรณะให้แก่สำนักการโยธาดำเนินการก่อสร้างตามหนังสือกท 0713.39/7875 ลว. 21พฤศจิกายน 2562 และสำนักการโยธาได้พิจารณาแล้วขอยืนยันการรับโอนงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราชภัฏบูรณะ ตามหนังสือ กท 0901/3155 ลว.28 พฤศจิกายน 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/7/2563 : ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราชภัฏบูรณะได้ทำหนังสือการโอนงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราชภัฏบูรณะให้แก่สำนักการโยธาดำเนินการก่อสร้างตามหนังสือกท 0713.39/7875 ลว. 21พฤศจิกายน 2562 และสำนักการโยธาได้พิจารณาแล้วขอยืนยันการรับโอนงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราชภัฏบูรณะ ตามหนังสือ กท 0901/3155 ลว.28 พฤศจิกายน 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 1,000,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

