



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานชั้นสูงตราสารณสุขและศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุระราชรังสรรค์

รหัสโครงการ... : 08000000-7124

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 53,220,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 36,134,094 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานชั้นสูงตราสารณสุข / สำนักงานชั้นสูงตราสารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานชั้นสูงตราสารณสุข

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.1547

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานชั้นสูงตราสารณสุข เป็นห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักอนามัย (CITY LAB)

ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการแก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ในด้านการแพทย์และสาธารณสุข การรักษา ป้องกัน ควบคุมโรค

คุ้มครองผู้บริโภค อนามัยสิ่งแวดล้อม สุขภาพโภชนาการ สนับสนุนภารกิจจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร

เช่นศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๘ แห่ง ศูนย์สาขา กองและสำนักงานของสำนักอนามัย สำนักงานเขต ๕๐ เขต โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานสาธารณสุข

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ศูนย์ความร่วมมือไทยสหรัฐอเมริกา ด้านสาธารณสุข

การดำเนินงานตามภารกิจมีความจำเป็นต้องให้บริการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้องให้บริการด้านการตรวจเลือด สิ่งส่งตรวจต่างๆ

แก่ประชาชนที่มาใช้บริการรักษาที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ภารกิจด้านการรักษาผู้ติดยาเสพติด การป้องกันโรคติดต่อ การตรวจวิเคราะห์น้ำและอาหาร

เป็นต้น ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการต่างๆกัน โดยต้องดำเนินการภายใต้มาตรฐานห้องปฏิบัติการ ระดับประเทศ และนานาชาติ

สำนักงานชั้นสูงตราสารณสุขเดิมตั้งอยู่ที่สถานบริการสาธารณสุขราชดำริ แต่ถูกไล่ที่ ทบตีทิ้ง ได้ย้ายมาอยู่ที่อาคารเก่าศูนย์บริการสาธารณสุข ๗ บุญมี

ปุระราชรังสรรค์ ตั้งแต่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน โดยอาคารสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๓ มีอายุ ๕๗ ปี เมื่อเข้าใช้อาคารพบว่าปูนหมดสภาพ

คานร้าว หลายแห่ง จากหลังคาลงมาชั้นล่าง โครงเหล็กเป็นสนิม แต่มีความจำเป็นต้องใช้อาคาร ได้ขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานเขตยานนาวา

เข้าตรวจสอบอาคารเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ได้รับรายงานตามหนังสือที่ กท ๔๕๐๓/๐๔๕๔๘ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

ว่าอาคารที่ใช้เป็นห้องตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการของสำนักอนามัยนั้น มีอายุการใช้งานมานาน

สภาพโครงสร้างคานรับพื้นคานค้ำของอาคารมีรอยร้าวจำนวนมาก มีน้ำซังเป็นแอ่งบนหลังคา

หากจะซ่อมโครงสร้างเห็นว่าจะต้องใช้งบประมาณจำนวนมากไม่คุ้มค่าในการใช้งบประมาณ อีกทั้งอาคารมีอายุมากแล้ว

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเจ้าหน้าที่และทรัพย์สินของทางราชการ

จึงเห็นควรย้ายไปทำงานที่อื่นก่อนเป็นการชั่วคราวและพิจารณาซื้ออาคารตั้งถาวร เพื่อสร้างอาคารใหม่ต่อไป

สำนักงานชั้นสูงตราสารณสุขมีหนังสือเลขที่ กท ๐๗๑๒/๖๒๗ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ รายงานอาคารเก่าศูนย์บริการสาธารณสุข ๗ บุญมี

ปุระราชรังสรรค์ มีอันตราย เนื่องจากมีปูนฉาบเพดานหล่นร่วงบริเวณปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

สำนักอนามัยที่ตึกใหม่ในบริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข ๗ บุญมี ปุระราชรังสรรค์ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร

ให้สร้างอาคารใหม่บนพื้นที่ดังกล่าว ประกอบกับอาคารเก่าของศูนย์บริการสาธารณสุข ๗ บุญมี ปุระราชรังสรรค์ และอาคารบำบัดรักษาเยาเสพติด

มีสภาพเก่ามากแล้ว สามารถรื้อถอนและสร้างอาคารใหม่ได้ สำนักงานชั้นสูงตราสารณสุขจึงร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข ๗ บุญมี ปุระราชรังสรรค์

สร้างอาคารใหม่เพื่อเป็นสำนักงานชั้นสูงตราสารณสุข ประกอบด้วยฝ่ายบริหาร ห้องปฏิบัติการสำนักงานชั้นสูงตราสารณสุข ห้องปฏิบัติการชีวเคมี

ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา พิษวิทยา ตรวจสารเสพติด

ศูนย์สารสนเทศห้องปฏิบัติการ และศูนย์ผู้สูงอายุ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน ศูนย์สามวัย คลินิกยาเสพติด

ซึ่งที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินมีโฉนดของสำนักอนามัย อยู่ในพื้นที่ชุมชน มีประชาชนมารับบริการจำนวนมาก และศูนย์บริการสาธารณสุข ๗ บุญมี

ปุระราชรังสรรค์ ยังขาดอาคารสำหรับเป็นศูนย์เวชศาสตร์ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ และบริการสุขภาพพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

ดังนั้นสำนักงานชั้นสูงตราสารณสุขจึงจัดทำโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานชั้นสูงตราสารณสุขและศูนย์บริการสาธารณสุข ๗ บุญมี

ปุระราชรังสรรค์ เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการสนับสนุนการดำเนินการให้บริการของสำนักอนามัยที่ได้มาตรฐาน

พร้อมทั้งส่วนให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข ๗ บุญมี ปุระราชรังสรรค์ คือ ศูนย์ผู้สูงอายุ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน ศูนย์สามวัย

คลินิกยาเสพติด เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ ดูแลรักษาประชาชนของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑ เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยในการดำเนินการห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙,๙๙๗ ตารางเมตร ๑ หลัง พร้อมโครงสร้างต่าง ๆ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ การพัฒนาระบบการบริหารแผนและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ





รายงานครั้งที่1





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: อาคารอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้

- ตั้งนั่งร้านและปูไม้อัดรับพื้น ชั้น 3
- งานผูกเหล็กพื้นชั้น 2
- เข้าแบบลิฟต์ 2 ชั้น 2

- คาดว่างานแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม 2566

อยู่ระหว่างการขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อเบิกจ่ายตามผลสำเร็จของเนื่องงานการก่อสร้างอาคาร//

รายงานครั้งที่2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 16/02/2566 : รายละเอียดการดำเนินงานโครงการก่อสร้างโครงการสำนักงานชั้นสุตรสาธารณสุข และศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี

পুরาชรังสรรค์

1. ผลการดำเนินงานในส่วนที่แล้วเสร็จไปแล้ว

- งานก่อสร้างฐานราก? พื้นและผนังชั้นจอดรถ? ใต้ดินแล้วเสร็จ? ทั้งหมด
- งานโครงสร้างพื้นชั้น? 1? แล้วเสร็จ? ทั้งหมด
- การก่อสร้างเสาชั้น? 1 แล้วเสร็จ? ทั้งหมด
- งานโครงสร้างพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จทั้งหมด

2. งานที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้

- ? - งานผูกเหล็กเสา ชั้น 3 zone 2
- งานผูกเหล็กลิฟต์ 2 ชั้น 3 zone 1
- งานติดตั้งลวดอัดแรง ชั้น 3 zone 2
- งานลงเหล็กพื้น ชั้น 3 Zone 1
- งานตั้งนั่งร้านและปูเหล็กกล่อง ชั้น 3 Zone 1?

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 12,671,896 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3

:: 19/03/2566 : รายงานผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานชั้นสุตรสาธารณสุขและศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี

পুরาชรังสรรค์

ความก้าวหน้า

- งานรื้อนั่งร้านรับพื้นชั้น 2
- งานตั้งนั่งร้านรับพื้นชั้นดาดฟ้า zone 2
- งานต่อเหล็กเสาชั้น 4 Zone 1

- ปรับปรุงงานด้านความปลอดภัย ติดตั้งผนังชั่วคราวกันตกรังของลิฟต์

ติดตั้งราวกันตก และราวเหล็กปิดช่องเปิดโครงสร้างพื้น//

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 11/04/2566 : รายละเอียดการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานชั้นสุตรสาธารณสุขและศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี

পুরาชรังสรรค์

- งานเสริมเหล็กคานชั้นดาดฟ้า
- งานเทคอนกรีตลิฟต์ 2 ชั้น 4
- งานฉาบเรียบผนังชั้น 1
- งานก่ออิฐผนัง ชั้น 1
- งานเดินท่อน้ำทิ้ง ชั้น 1//

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 22/05/2566 : รายละเอียดการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานชั้นสุตรสาธารณสุขและศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี

পুরาชรังสรรค์

ความก้าวหน้า

- งานปูไม้อัดรับพื้นชั้นดาดฟ้า zone 1
- งานรื้อนั่งร้าน ชั้น 3
- งานทำบันได ST 2 ชั้น 1
- งานก่อผนัง ชั้น 2
- งานเดินท่อน้ำดี ชั้น 1
- งานร้อยสายไฟฟ้า ชั้น 2

การเบิกจ่ายเงิน

ครั้งที่ 1 เป็นเงิน 27,711,250.70 บาท (กันเงินงบประมาณปี 2564 เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2565)

ครั้งที่ 2 เป็นเงิน 13,671,895.96 บาท (กันเงินงบประมาณปี 2565 เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1,000,000 บาท และ

งบประมาณปี 2566 จำนวน 12,671,895.96 บาท)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	ครั้งที่ 3 อยู่ระหว่างเบิกจ่าย เป็นเงิน 12,897,193.04 บาท (งบประมาณปี 2566) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/06/2566 : รายละเอียดการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานชั้นสุตรสาธารณสุขและศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ การเบิกจ่ายงบประมาณ -ดำเนินการขอเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 12,897,193.04 บาท ความก้าวหน้าของงาน - งานลงเหล็ก pour strip ชั้นดาดฟ้า - งานเทคอนกรีต pour strip ชั้นดาดฟ้า - งานผูกเหล็กพื้นห้องเครื่องลิฟต์ 2 - งานก่อผนัง ชั้น 3 - งานเดินท่อน้ำทิ้ง ชั้น 1 และชั้น 2 - งานเดินท่อและติดตั้งราง ชั้น 3 - งานเดินท่อน้ำฝน - มาร์คตำแหน่งกริดผนัง ชั้น 2//
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 12,897,194 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/07/2566 : รายละเอียดการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานชั้นสุตรสาธารณสุขและศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ ความก้าวหน้าของงาน - งานรื้อนั่งร้าน ชั้น 4 - งานฉาบผนังชั้น 2 - งานเทคอนกรีตบันได ST.1 ชั้น ใต้ดิน - งานเข้าแบบบันได ST.2 ชั้น 2 - งานเทคอนกรีตเสาชั้นดาดฟ้า - งานเทคอนกรีตพื้นห้องเครื่องลิฟต์ 1 & 2 - งานเดินท่อน้ำดีชั้น.2 - งานเดินท่อระบบไฟฟ้าชั้น 3 - งานร้อยสายระบบไฟฟ้าชั้น 3 การเบิกจ่ายงบประมาณ - อยู่ระหว่างขอเงินประจำงวดเพื่อเบิกจ่าย จำนวน 10,565,003.60 บาท//
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 19/08/2566 : รายละเอียดการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานชั้นสุตรสาธารณสุขและศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ การเบิกจ่ายงบประมาณ - เบิกจ่ายเงินครั้งที่ 1 เป็นเงิน 27,711,250.70 บาท (ปีงบประมาณ 2565) - เบิกจ่ายเงินครั้งที่ 2 เป็นเงิน 13,671,595.96 บาท (ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 12,671,595.96 บาท เงินกันเหลือปี จำนวน 1,000,000 บาท) - เบิกจ่ายเงินครั้งที่ 3 เป็นเงิน 12,897,193.04 บาท (ปีงบประมาณ 2566) - เบิกจ่ายเงินครั้งที่ 4 เป็นเงิน 10,565,003.60 บาท (ปีงบประมาณ 2566) - คาดว่าเบิกจ่ายเงินครั้งที่ 5 เป็นเงิน 17,072,516.83 บาท (ปีงบประมาณ 2566) ภายในเดือนกันยายน 2566 (จะส่งมอบงานภายใน 31 สิงหาคม 2566) ความก้าวหน้าของงาน - ฉาบปูนผนัง ชั้น 2 - ปูไม้อัดรับพื้นหลังคาคลุม ลงเหล็กคานหลังคาคลุม ตั้งนั่งร้านรับพื้นหลังคาคลุมลิฟต์ 2 - ติดตั้งหัวน้ำฝนหลังคาลิฟต์ - ชั้นซัพพอร์ตท่อน้ำยาปรับอากาศ ชั้น 1, 2 - เดินท่อน้ำดี, เดินท่อน้ำทิ้ง ชั้น 3 - เดินท่อ Duct ปรับอากาศ ชั้น 4 - ร้อยสายไฟฟ้า ชั้น 4 - เทคอนกรีตผนังลิฟต์ 2 ชั้นดาดฟ้า - ตั้งนั่งร้านรับพื้นหลังคาคลุมลิฟต์ 2//





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 10,565,004 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 07/09/2566 : รายละเอียดการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานชั้นสุทธาสารณสุขและศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี

ปุรุราชรังสรรค์

ความก้าวหน้า

- ฉาบผนัง ชั้น 3
- เดินท่อน้ำดี ชั้น 3
- เดินท่อดับเพลิง ชั้น 4
- เดินท่อน้ำฝน ชั้น 4
- เดินท่อไฟฟ้า ชั้น 4
- ร้อยสายไฟฟ้าชั้น 4
- เดินท่อ Duct ปรับอากาศ ชั้น 4
- เดินท่อน้ำยา VRF ปรับอากาศ ชั้น 1

การเบิกจ่ายงบประมาณ

เบิกจ่ายไปแล้ว

ครั้งที่ 1 เป็นเงิน 27,711,250.70 บาท (งบประมาณปี 2562-2563)

ครั้งที่ 2 เป็นเงิน 13,671,895.96 บาท (งบประมาณปี 2565 จำนวน 1,000,000 บาท และงบประมาณปี 2566 จำนวน 12,671,895.96

บาท)

ครั้งที่ 3 เป็นเงิน 12,897,193.04 บาท (งบประมาณปี 2566)

ครั้งที่ 4 เป็นเงิน 10,565,003.60 บาท (งบประมาณ ปี 2566)

ครั้งที่ 5 เป็นเงิน 16,733,392.61 บาท (งบประมาณ ปี 2566) อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

งบประมาณปี 2566 จำนวน 53,220,000 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 36,134,092.60 บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 16,733,392.61 บาท

กันเงินไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ 2566 เป็นเงิน 352,514.79 บาท

งบประมาณทั้งโครงการ 243,850,000 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 64,845,343.30 บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 16,733,392.61 บาท

กันเงินไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ 2566 เป็นเงิน 352,514.79 บาท คงเหลือ 161,918,749.30 บาท//

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

