



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น และปรับปรุงลานอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดบางกระดี่ สำนักงานเขตบางขุนเทียน

รหัสโครงการ... : 09000000-4188

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 12,408,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 10,656,803 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานการศึกษา / สำนักงานเลขานุการ / กลุ่มงานโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณธิวิทย์ วรชาติตรีจันทร์ โทร. 3434

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร. 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากที่รับประทานอาหารมีไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน อีกทั้งยังขาดห้องกิจกรรมและห้องสนับสนุนการเรียนการสอน จึงมีความจำเป็นในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ที่ปลอดภัยและสามารถรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนทดแทนอาคารเรียนเดิม ซึ่งมีอายุการใช้งานมานาน มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตของนักเรียนและทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครและปรับปรุงลานอเนกประสงค์ให้อยู่สภาพดีเพื่อให้ให้นักเรียนใช้ทำกิจกรรมต่างๆ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีอาคารเรียนที่ปลอดภัยและมีห้องเรียนและห้องสนับสนุนการเรียนการสอนเพียงพอกับจำนวนนักเรียน และมีลานอเนกประสงค์ใช้ทำกิจกรรมต่างๆ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำปีพื้นฐานของสำนักงานการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อสร้างงานงวดที่ 6 หล่อมัน้ำงทั้งหมด มุงหลังคาและแผ่นปิดกันนก,ก่อผนังชั้น 2,3,4,5, ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชั้นหลังคา(ยกเว้นแผ่นฝ้า)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 10,656,803 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 7 (ฉาบปูนผนังทั้งหมด)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 3/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 7 (หล่อรางวี,ทำท่อระบายน้ำ,พร้อมบ่อพัก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 6-8 (สุดท้าย) ตรวจรับงานวันที่ 21 เม.ย. 63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 6-8 (สุดท้าย) ตรวจรับงานวันที่ 21 เม.ย. 63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 3/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 6-8 (สุดท้าย) ตรวจรับงานวันที่ 21 เม.ย. 63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 6/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 6-8 (สุดท้าย)		
	รายงานข้อบกพร่องกรณีรายละเอียดประกอบการก่อสร้างไม่ตรงกับใบประมาณราคาที่ต้องตั้งงบประมาณ (ครั้งที่ 4)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 2020-9-4 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 6-8 (สุดท้าย)		
	รายงานข้อบกพร่องกรณีรายละเอียดประกอบการก่อสร้างไม่ตรงกับใบประมาณราคาที่ต้องตั้งงบประมาณ (ครั้งที่ 4)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 6/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....งวดที่ 6-8 (สุดท้าย) รายงานผลการตรวจรับฯ กท 0801/5851 ลว. 25 มิ.ย. 63		
	1. เปลี่ยนเสาเข็มรูปกลมกลวงแบบแรงเหวี่ยงระบบคดเป็นเสาเข็มรูปกลมกลวงแบบแรงเหวี่ยงระบบตอก		
	2. ขยายระยะเวลาเป็น 470 วัน สิ้นสุดวันที่ 28 ก.พ. 63		
	3. ลดวงเงิน 53,197.-บาท คงเหลือวงเงินตามสัญญา 25,526,803.-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/03/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น และปรับปรุงลานอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดบางกระดี่ สำนักงานเขตบางขุนเทียน

รหัสโครงการ... : 09000000-4188

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 12,408,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 10,656,803 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานการศึกษา / สำนักงานเลขานุการ / กลุ่มงานโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณธิวิชัย วรชาติตรีจันทร์ โทร. 3434

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร. 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากที่รับประทานอาหารมีไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน อีกทั้งยังขาดห้องกิจกรรมและห้องสนับสนุนการเรียนการสอน จึงมีความจำเป็นในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ที่ปลอดภัยและสามารถรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนทดแทนอาคารเรียนเดิม ซึ่งมีอายุการใช้งานมานาน มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม

อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตของนักเรียนและทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครและปรับปรุงลานอเนกประสงค์ให้อยู่สภาพดีเพื่อให้นักเรียนใช้ทำกิจกรรมต่างๆ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีอาคารเรียนที่ปลอดภัยและมีห้องเรียนและห้องสนับสนุนการเรียนการสอนเพียงพอกับจำนวนนักเรียน และมีลานอเนกประสงค์ใช้ทำกิจกรรมต่างๆ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของกรดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักงานการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อสร้างงานงวดที่ 6 หล่อมัน้ำทั้งหมด มุงหลังคาและแผ่นปิดกันนก,ก่อผนังชั้น 2,3,4,5, ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชั้นหลังคา(ยกเว้นแผ่นฝ้า)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 10,656,803 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 7 (ฉาบปูนผนังทั้งหมด)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 3/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 7 (หล่อรางวี,ทำท่อระบายน้ำ,พร้อมบ่อพัก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 6-8 (สุดท้าย) ตรวจรับงานวันที่ 21 เม.ย. 63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 6-8 (สุดท้าย) ตรวจรับงานวันที่ 21 เม.ย. 63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 3/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 6-8 (สุดท้าย) ตรวจรับงานวันที่ 21 เม.ย. 63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 6/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 6-8 (สุดท้าย)		
	รายงานข้อบกพร่องกรณีรายละเอียดประกอบการก่อสร้างไม่ตรงกับใบประมาณราคาที่ตั้งงบประมาณ (ครั้งที่ 4)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 2020-9-4 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 6-8 (สุดท้าย)		
	รายงานข้อบกพร่องกรณีรายละเอียดประกอบการก่อสร้างไม่ตรงกับใบประมาณราคาที่ตั้งงบประมาณ (ครั้งที่ 4)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 6/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....งวดที่ 6-8 (สุดท้าย) รายงานผลการตรวจรับฯ กท 0801/5851 ลว. 25 มิ.ย. 63		
	1. เปลี่ยนเสาเข็มรูปกลมกลวงแบบแรงเหวี่ยงระบบกดเป็นเสาเข็มรูปกลมกลวงแบบแรงเหวี่ยงระบบตอก		
	2. ขยายระยะเวลาเป็น 470 วัน สิ้นสุดวันที่ 28 ก.พ. 63		
	3. ลดวงเงิน 53,197.-บาท คงเหลือวงเงินตามสัญญา 25,526,803.-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/03/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

