



ชื่อผู้รับผิดชอบ...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: นายณฐวิษณุ วราชาติตรีจันทร์ โทร. 3434





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร. 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากที่รับประทานอาหารมีไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน อีกทั้งยังขาดห้องกิจกรรมและห้องสนับสนุนการเรียนการสอน จึงมีความจำเป็นในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ที่ปลอดภัยและสามารถรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นสำนักงานห้องเรียนและห้องสนับสนุนการเรียนการสอน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีห้องสำนักงานห้องเรียนและห้องสนับสนุนการเรียนการสอนเพียงพอกับจำนวนนักเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำปีพื้นฐานของสำนักงานการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อสร้างงานงวดที่ 3 หล่อคานชั้น 3, หล่อกันสาดชั้น 3, วางแผนพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าพื้นชั้น 3, หล่อคานรับพื้นชานพักและพื้นห้องน้ำส่วนที่ชานพักบันไดชั้น 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 940,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 3 (หล่อคานงานงวดที่ 3 (หล่อคานชั้นหลังคา, หล่อคานชั้นหลังคา, หล่อกันสาดชั้นหลังคา)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 5 (สุดท้าย) ส่งมอบงานวันที่ 6 มี.ค.63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 3-5 (สุดท้าย) รายงานผลการตรวจรับฯ กท 0801/3757 ลว. 15 เม.ย. 63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งวดที่ 3-5 (สุดท้าย) รายงานผลการตรวจรับฯ กท 0801/3757 ลว.15 เม.ย. 63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 3/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 3-5 (สุดท้าย) รายงานผลการตรวจรับฯ กท 0801/3757 ลว. 15 เม.ย. 63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 6/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 3-5 (สุดท้าย) รายงานผลการตรวจรับฯ กท 0801/3757 ลว. 15 เม.ย. 63.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 4/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 3-5 (สุดท้าย) รายงานผลการตรวจรับฯ กท 0801/3757 ลว.15 เม.ย.63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 6/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขยายระยะเวลาเป็น 460 วัน สิ้นสุดสัญญา 7 มี.ค.63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/03/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

