



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านขุนประเทศ สำนักงานเขตหนองแขม

รหัสโครงการ... : 09000000-4192

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 13,090,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 6,660,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานการศึกษา / สำนักงานเลขานุการ / กลุ่มงานโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณธีวิชญ์ วรชาติตรีจันทร์ โทร. 3434

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร. 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากห้องเรียนมีไม่เพียงพอต่อความต้องการซึ่งมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี จึงมีความจำเป็นในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ที่ปลอดภัยและสามารถรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เนื่องจากโรงอาหารไม่เพียงพอ และอาคารเรียนเดิมมีจำนวนห้องเรียนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังขาดห้องสนับสนุนการเรียนการสอน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีโรงอาหารห้องเรียนและห้องสนับสนุนการเรียนการสอนเพียงพอกับจำนวนนักเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของกรดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักงานการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 2020-2-28 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ปลัดกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณารายงานข้อบกพร่องเพื่อเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการให้เบิกจ่ายเงินค่างานงวดที่ 6-8 (สุดท้าย) ให้แก่ผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 3,330,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การรายงานผลการตรวจรับพัสดุแล้วตามหนังสือ สำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0801/1713 ลงวันที่ 19 ก.พ. 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 8 (สุดท้าย) รายงานผลการตรวจรับฯ กท 0801/1713 ลว. 19 ก.พ.63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 6-8 (สุดท้าย) รายงานข้อบกพร่องครั้งที่ 3 สำนักงานเขตหนองแขม โครงการต่อเนื่อง 2 ปี (2561-2562) ขยายเป็น (2561-2563) ระยะเวลาดำเนินการ 420 วัน แบ่งจ่าย 8 งวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งวดที่ 6-8 (สุดท้าย) รายงานข้อบกพร่องครั้งที่ 3 ขออนุมัติเงินประจำงวด กท 0801/2991 ลว. 24 มี.ค.63 และขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ กท 0801/2990 ลว. 24 มี.ค. 63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 3/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 6-8 (สุดท้าย) รายงานข้อบกพร่องครั้งที่ 3 ขออนุมัติเงินประจำงวด กท 0801/2991 ลว. 24 มี.ค. 63 และขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ กท 0801/2990 ลว. 24 มี.ค. 63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 6/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 6-8 (สุดท้าย) รายงานข้อบกพร่องครั้งที่ 3 ขออนุมัติเงินประจำงวด กท 0801/2991 ลว.24 มี.ค.63 และขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ กท 0801/2990 ลว.24 มี.ค. 63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 4/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 6-8 (สุดท้าย) ได้รับอนุมัติให้ยืมเงินสะสม กทม. จำนวน 9,760,000.- และขออนุมัติจัดสรรงบฯ กท 0801/2990 ลว.24 มี.ค. 63 จำนวน 1,758,660.-		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 6/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 1-8 เบิกจ่าย 25,618,660.-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ชื่อโครงการ/กิจกรรม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านขุนประเทศ สำนักงานเขตหนองแขม

รหัสโครงการ... : 09000000-4192

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 13,090,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 6,660,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานการศึกษา / สำนักงานเลขานุการ / กลุ่มงานโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณธีรัชย์ วรชาติตรีจันทร์ โทร. 3434

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร. 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากห้องเรียนมีไม่เพียงพอต่อความต้องการซึ่งมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี จึงมีความจำเป็นในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ที่ปลอดภัยและสามารถรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เนื่องจากโรงอาหารไม่เพียงพอ และอาคารเรียนเดิมมีจำนวนห้องเรียนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังขาดห้องสนับสนุนการเรียนการสอน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีโรงอาหารห้องเรียนและห้องสนับสนุนการเรียนการสอนเพียงพอกับจำนวนนักเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักงานการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 2020-2-28 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

ปลัดกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณารายงานข้อบกพร่องเพื่อเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการให้เบิกจ่ายเงินค่างานงวดที่ 6-8 (สุดท้าย) ให้แก่ผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 3,330,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การรายงานผลการตรวจรับพัสดุแล้วตามหนังสือ สำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0801/1713 ลงวันที่ 19 ก.พ. 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 8 (สุดท้าย) รายงานผลการตรวจรับฯ กท 0801/1713 ลว. 19 ก.พ.63

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 6-8 (สุดท้าย) รายงานข้อบกพร่องครั้งที่ 3 สำนักงานเขตหนองแขม โครงการต่อเนื่อง 2 ปี (2561-2562) ขยายเป็น (2561-2563) ระยะเวลาดำเนินการ 420 วัน แบ่งจ่าย 8 งวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งวดที่ 6-8 (สุดท้าย) รายงานข้อบกพร่องครั้งที่ 3 ขออนุมัติเงินประจำงวด กท 0801/2991 ลว. 24 มี.ค.63 และขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ กท 0801/2990 ลว. 24 มี.ค. 63

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 3/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 6-8 (สุดท้าย) รายงานข้อบกพร่องครั้งที่ 3 ขออนุมัติเงินประจำงวด กท 0801/2991 ลว. 24 มี.ค. 63 และขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ กท 0801/2990 ลว. 24 มี.ค. 63

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 6/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 6-8 (สุดท้าย) รายงานข้อบกพร่องครั้งที่ 3 ขออนุมัติเงินประจำงวด กท 0801/2991 ลว.24 มี.ค.63 และขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ กท 0801/2990 ลว.24 มี.ค. 63

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 4/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 6-8 (สุดท้าย) ได้รับอนุมัติให้ยืมเงินสะสม กทม. จำนวน 9,760,000.- และขออนุมัติจัดสรรงบฯ กท 0801/2990 ลว.24 มี.ค. 63 จำนวน 1,758,660.-.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 6/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 1-8 เบิกจ่าย 25,618,660.-บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

