



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนเรศวร) สำนักงานเขตหนองจอก

รหัสโครงการ... : 09000000-4197

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 9,692,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานการศึกษา / สำนักงานเลขานุการ / กลุ่มงานโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณธิวิทย์ วรชาติตรีจันทร์ โทร. 3434

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร. 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากห้องเรียนมีไม่เพียงพอต่อความต้องการซึ่งมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี จึงมีความจำเป็นในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ที่ปลอดภัยและสามารถรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เนื่องจากอาคารเรียนที่มีอยู่แล้วมีจำนวนห้องไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังขาดห้องสนับสนุนการเรียนการสอน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีห้องเรียนและห้องสนับสนุนการเรียนการสอนเพียงพอกับจำนวนนักเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของกรดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักงานการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการขอความเห็นชอบเพิ่มวงเงินงบประมาณ มีการเปลี่ยนวิธีทำเสาเข็มเนื่องจากกรมศิลปากรไม่ยอมให้ใช้เสาเข็มตอก			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สนง.เศรษฐกิจการคลัง เสนอขอความเห็นชอบจัดสรรงบประมาณฯ (เพิ่มวงเงิน) กท 1305/1051 ลว. 2 มี.ค. 63.			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สนง. เศรษฐกิจการคลัง เสนอขอความเห็นชอบจัดสรรงบประมาณฯ (เพิ่มวงเงิน) กท 1305/304 ลว.4 มี.ค. 632			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบจัดสรรงบประมาณฯ (เพิ่มวงเงิน) ตามหนังสือ กท 0801/11334 ลว. 27 พ.ย. 62			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- สนง. เศรษฐกิจการคลัง เสนอขอความเห็นชอบจัดสรรงบประมาณฯ (เพิ่มวงเงิน) กท 1305/304 ลว. 4 มี.ค. 63			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 3/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สนม. แจ้งว่าสถานการณ์ทางการเงินการคลังของ กทม. ในปี 2563 ยังคงเก็บรายได้น้อยกว่าแผนการใช้จ่ายฯ หาก กทม. สามารถจัดเก็บรายได้มีจำนวนมากกว่าแผนการใช้จ่ายฯ สนม. จะดำเนินการเสนอคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้ต่อไป กท 1905/00805 ลว. 14 พ.ค. 63			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 7/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบจัดสรรงบประมาณฯ (เพิ่มวงเงิน) ใหม่อีกครั้ง ตามหนังสือ กท 0801/6648 ลว. 22 ก.ค. 63			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 4/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบจัดสรรงบประมาณฯ (เพิ่มวงเงิน) ใหม่อีกครั้ง ตามหนังสือ กท 0801/6648 ลว.22 ก.ค. 63			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 6/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 1 (ทำเสาเข็ม)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/03/2564 : ก่อสร้างงานงวดที่ 4 (ทำเสาเข็ม 4)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 22/06/2564 : อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 7			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่12





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่13	:: 05/07/2564 : ตรวจรับงานงวดที่ 5 วันที่ 18 มิถุนายน 2564 , อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 05/08/2564 : งวดที่ 5 อยู่ระหว่างรายงานข้อบกพร่องฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 16/09/2564 : - ส่งหยุดงานชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ตามหนังสือ กท 0801/1401 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	:: 05/10/2564 : อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่17	:: 07/12/2564 : ตรวจรับงานวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่17	:: 04/01/2565 : - งวดที่ 8 (ส) รายงานผลการตรวจรับฯ กท 0801/7895 ลงวันที่ 30 พ.ย. 64 อยู่ระหว่างรายงานข้อบกพร่อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ) สำนักงานเขตหนองจอก

รหัสโครงการ... : 09000000-4197

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 9,692,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานการศึกษา / สำนักงานเลขานุการ / กลุ่มงานโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณธิวิษณุ วราชาติตรีจันทร์ โทร. 3434

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร. 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากห้องเรียนมีไม่เพียงพอต่อความต้องการซึ่งมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี จึงมีความจำเป็นในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ที่ปลอดภัยและสามารถรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เนื่องจากอาคารเรียนที่มีอยู่แล้วมีจำนวนห้องไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังขาดห้องสนับสนุนการเรียนการสอน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีห้องเรียนและห้องสนับสนุนการเรียนการสอนเพียงพอกับจำนวนนักเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำปีพื้นฐานของสำนักงานการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการขอความเห็นชอบเพิ่มวงเงินงบประมาณ มีการเปลี่ยนวิธีทำเสาเข็มเนื่องจากกรมศิลปากรไม่ยอมให้ใช้เสาเข็มตอก		
รายงานครั้งที่2	:: 6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สนง.เศรษฐกิจการคลัง เสนอขอความเห็นชอบจัดสรรงบประมาณฯ (เพิ่มวงเงิน) กท 1305/1051 ลว. 2 มี.ค. 63.		
รายงานครั้งที่3	:: 7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สนง. เศรษฐกิจการคลัง เสนอขอความเห็นชอบจัดสรรงบประมาณฯ (เพิ่มวงเงิน) กท 1305/304 ลว.4 มี.ค. 632		
รายงานครั้งที่4	:: 5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบจัดสรรงบประมาณฯ (เพิ่มวงเงิน) ตามหนังสือ กท 0801/11334 ลว. 27 พ.ย. 62		
รายงานครั้งที่5	:: 5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- สนง. เศรษฐกิจการคลัง เสนอขอความเห็นชอบจัดสรรงบประมาณฯ (เพิ่มวงเงิน) กท 1305/304 ลว. 4 มี.ค. 63		
รายงานครั้งที่6	:: 3/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สนม. แจ้งว่าสถานการณ์ทางการเงินการคลังของ กทม. ในปี 2563 ยังจัดเก็บรายได้น้อยกว่าแผนการใช้จ่ายฯ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

หาก กทม. สามารถจัดเก็บรายได้มีจำนวนมากว่าแผนการใช้จ่ายฯ สงม.

จะดำเนินการเสนอคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้ต่อไป กท 1905/00805 ลว. 14 พ.ค. 63

รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 7/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบจัดสรรงบประมาณฯ (เพิ่มวงเงิน) ใหม่อีกครั้ง ตามหนังสือ กท 0801/6648 ลว. 22 กค. 63		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 4/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบจัดสรรงบประมาณฯ (เพิ่มวงเงิน) ใหม่อีกครั้ง ตามหนังสือ กท 0801/6648 ลว.22 ก.ค. 63		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 6/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 1 (ทำเสาเข็ม)		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/03/2564 : ก่อสร้างงานงวดที่ 4 (ทำเสาชั้น 4)		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 22/06/2564 : อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 7		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 05/07/2564 : ตรวจรับงานงวดที่ 5 วันที่ 18 มิถุนายน 2564 , อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 6		
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 05/08/2564 : งวดที่ 5 อยู่ระหว่างรายงานขอเบิกพร้อมๆ		
รายงานครั้งที่14	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 16/09/2564 : - สั่งหยุดงานชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ตามหนังสือ กท 0801/1401 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564		
รายงานครั้งที่15	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 05/10/2564 : อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 7		
รายงานครั้งที่16	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 07/12/2564 : ตรวจรับงานวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564		
รายงานครั้งที่17	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 04/01/2565 : - งวดที่ 8 (ส) รายงานผลการตรวจรับฯ กท 0801/7895 ลงวันที่ 30 พ.ย. 64 อยู่ระหว่างรายงานขอเบิกพร้อม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

