



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงทางเดิน-ทางจักรยาน บริเวณแยกสารสิน ซอยโรงงานยาสูบ เขตปทุมวันและเขตคลองเตย

รหัสโครงการ... : 10000000-4071

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานวิศวกรรมทาง / กลุ่มงานบูรณะสะพานและโครงสร้างพิเศษ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นาย ศักดิ์สิทธิ์, นาย ธวัชชัย, นาย ประเสริฐ, นางกาญจกัญญา (02 206-2494) งาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ 02 224-2978

1.3 หลักการและเหตุผล

เส้นทางจักรยานเชื่อมระหว่างสวนลุมพินีและสวนเบญจกิติ ระยะประมาณ 1,300 เมตร ปัจจุบันผิวทางบางช่วงชำรุดเสียหาย

ลูกกรรวางสแตนเลสชำรุดเสียหาย ไฟประดับชำรุดเสียหายทั้งหมด ไฟฟ้าส่องสว่างทางชำรุด ให้แสงสว่างไม่เพียงพอ โครงการหลังคาซุ้มต้นไม้ชำรุดเสียหาย จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงเส้นทางจักรยาน ดังกล่าว ให้อยู่ในสภาพ ที่สามารถใช้งานได้ และมีความปลอดภัยกับผู้ใช้เส้นทางจักรยานดังกล่าว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ เรียบร้อย สวยงาม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงเส้นทางจักรยานเชื่อมระหว่างสวนลุมพินีและสวนเบญจกิติ กว้าง 3.00-7.00 เมตร ระยะทางประมาณ 1,300 เมตร ให้ความปลอดภัย สวยงาม และมั่นคงแข็งแรง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 9/10/2562 :ขั้นตอนแต่งตั้ง คกก. จัดทำรายละเอียด แบบ ปรุปรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำแบบปรุปรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/11/2562 :จัดทำแบบปรุปรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอแบบปรุปรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติ คกก.ราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการทำสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.51 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงทางเดิน-ทางจักรยาน บริเวณแยกสารสิน ซอยโรงงานยาสูบ เขตปทุมวันและเขตคลองเตย





รหัสโครงการ...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: 10000000-4071





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานวิศวกรรมทาง / กลุ่มงานบูรณะสะพานและโครงสร้างพิเศษ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นาย ศักดิ์สิทธิ์, นาย ธวัชชัย, นาย ประเสริฐ , นางกาญจพงษ์ (02 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ 02 224-2978

1.3 หลักการและเหตุผล

เส้นทางจักรยานเชื่อมระหว่างสวนลุมพินีและสวนเบญจกิติ ระยะประมาณ 1,300 เมตร ปัจจุบันผิวทางบางช่วงชำรุดเสียหาย ลูกกรงราวสวนเลสล่าชำรุดเสียหาย ไฟประดับชำรุดเสียหายทั้งหมด ไฟฟ้าส่องสว่างทางชำรุด ให้แสงสว่างไม่เพียงพอ โครงการหลังคาซุ้มต้นไม้ชำรุดเสียหาย จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงเส้นทางจักรยาน ดังกล่าว ให้อยู่ในสภาพ ที่สามารถใช้งานได้ และมีความปลอดภัยกับผู้ใช้เส้นทางจักรยานดังกล่าว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ เรียบร้อย สวยงาม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงเส้นทางจักรยานเชื่อมระหว่างสวนลุมพินีและสวนเบญจกิติ กว้าง 3.00-7.00 เมตร ระยะทางประมาณ 1,300 เมตร ให้ความปลอดภัย สวยงาม และมั่นคงแข็งแรง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 9/10/2562 :ขึ้นตอนแต่งตั้ง คกก. จัดทำรายละเอียด แบบ ระบุรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/11/2562 :จัดทำแบบรูปรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 18/12/2562 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนเสนอแบบรูปรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนขออนุมัติ คกก.ราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนดำเนินการทำสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนจัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/5/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 22/7/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/8/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/9/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนบริหารสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.51	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงทางเดิน-ทางจักรยาน บริเวณแยกสารสิน ซอยโรงงานยาสูบ เขตปทุมวันและเขตคลองเตย

รหัสโครงการ... : 10000000-4071

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานวิศวกรรมทาง / กลุ่มงานบูรณะสะพานและโครงสร้างพิเศษ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นาย ศักดิ์สิทธิ์, นาย ธวัชชัย, นาย ประเสริฐ, นางกาญจพงษ์ (02 224-2494) งาน สยป : นางพรรณณี ศรีสมบัติ 02 224-2978

1.3 หลักการและเหตุผล

เส้นทางจักรยานเชื่อมระหว่างสวนลุมพินีและสวนเบญจกิติ ระยะประมาณ 1,300 เมตร ปัจจุบันผิวทางบางช่วงชำรุดเสียหาย

ลูกกรงราวสแตนเลสชำรุดเสียหาย ไฟประดับชำรุดเสียหายทั้งหมด ไฟฟ้าส่องสว่างทางชำรุด ให้แสงสว่างไม่เพียงพอ โครงหลังคาขุมต้นไม้ชำรุดเสียหาย

จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงเส้นทางจักรยาน ดังกล่าว ให้อยู่ในสภาพ ที่สามารถใช้งานได้ และมีความปลอดภัยกับผู้ใช้เส้นทางจักรยานดังกล่าว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ เรียบร้อย สวยงาม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงเส้นทางจักรยานเชื่อมระหว่างสวนลุมพินีและสวนเบญจกิติ กว้าง 3.00-7.00 เมตร ระยะทางประมาณ 1,300 เมตร ให้ความปลอดภัย สวยงาม

และมั่นคงแข็งแรง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 9/10/2562 :ขั้นตอนแต่งตั้ง คกก. จัดทำรายละเอียด แบบ ปรุปรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำแบบปรุปรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/11/2562 :จัดทำแบบปรุปรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอแบบปรุปรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติ คกก.ราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการทำสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.51 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงทางเดิน-ทางจักรยาน บริเวณแยกสารสิน ซอยโรงงานยาสูบ เขตปทุมวันและเขตคลองเตย

รหัสโครงการ... : 10000000-4071

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานวิศวกรรมทาง / กลุ่มงานบูรณะสะพานและโครงสร้างพิเศษ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นาย ศักดิ์สิทธิ์, นาย ธวัชชัย, นาย ประเสริฐ, นางกาญจพงษ์ (02 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณณี ศรีสมบัติ 02 224-2978





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.3 หลักการและเหตุผล

เส้นทางจักรยานเชื่อมระหว่างสวนลุมพินีและสวนเบญจกิติ ระยะประมาณ 1,300 เมตร ปัจจุบันมีทางบางช่วงชำรุดเสียหาย ลูกกรงราวสวนเลศชำรุดเสียหาย ไฟประดับชำรุดเสียหายทั้งหมด ไฟฟ้าส่องสว่างทางชำรุด ให้แสงสว่างไม่เพียงพอ โครงการหลังคาซุ้มต้นไม้ชำรุดเสียหาย จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงเส้นทางจักรยาน ดังกล่าว ให้อยู่ในสภาพ ที่สามารถใช้งานได้ดี และมีความปลอดภัยกับผู้ใช้เส้นทางจักรยานดังกล่าว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดี เรียบร้อย สวยงาม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงเส้นทางจักรยานเชื่อมระหว่างสวนลุมพินีและสวนเบญจกิติ กว้าง 3.00-7.00 เมตร ระยะทางประมาณ 1,300 เมตร ให้ความปลอดภัย สวยงาม และมั่นคงแข็งแรง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 9/10/2562 :ขั้นตอนแต่งตั้ง คกก. จัดทำรายละเอียด แบบ รุปรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำแบบรุปรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/11/2562 :จัดทำแบบรุปรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอแบบรุปรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติ คกก.ราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการทำสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.51 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

