



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 5 พร้อมระบบสาธารณูปโภค

รหัสโครงการ... : 10000000-4101

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 44,700,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุประชา บวรโมทย์

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร. 022212141 ต่อ 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 5 ได้รับงบประมาณประจำปี 2561

ก่อสร้างอาคารสำนักงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะแต่ยังขาดอาคารสำนักงานพร้อมสาธารณูปโภค

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 5 จะได้มีอาคารสำนักงาน พร้อมระบบสาธารณูปโภค

ในพื้นที่กว้างขวางอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 5 มีอาคารสำนักงานพร้อมสาธารณูปโภค ในพื้นที่กว้างขวาง ความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ

และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.18/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.18/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/11/2562 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.23/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 3/12/2562 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.23/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.18/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 6/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.18/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 4/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.18/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.18/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 2/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.18/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 1/4/2563 : อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 5 (สุดท้าย) (สัญญาเลขที่ สนย.18/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 20/4/2563 : อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 5 (สุดท้าย) (สัญญาเลขที่ สนย.18/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562)		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่15 :: 5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 5 (สุดท้าย) สัญญาเลขที่ สนย.18/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่16 :: 20/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 5 พร้อมระบบสาธารณูปโภค

รหัสโครงการ... : 10000000-4101

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 44,700,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุประชา บวรโมทย์

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร. 022212141 ต่อ 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 5 ได้รับงบประมาณประจำปี 2561

ก่อสร้างอาคารสำนักงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะแต่ยังขาดอาคารสำนักงานพร้อมสาธารณูปโภค

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 5 จะได้มีอาคารสำนักงาน พร้อมระบบสาธารณูปโภค

ในพื้นที่กว้างขวางอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 5 มีอาคารสำนักงานพร้อมสาธารณูปโภค ในพื้นที่กว้างขวาง อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.18/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.18/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/11/2562 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.23/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 3/12/2562 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.23/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.18/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 6/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.18/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 4/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.18/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.18/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 2/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.18/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่12





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่13	:: 17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 1/4/2563 : อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 5 (สุดท้าย) (สัญญาเลขที่ สนย.18/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 20/4/2563 : อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 5 (สุดท้าย) (สัญญาเลขที่ สนย.18/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	:: 5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 5 (สุดท้าย) สัญญาเลขที่ สนย.18/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 20/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 5 พร้อมระบบสาธารณูปโภค

รหัสโครงการ... : 10000000-4101

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 44,700,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุประชา บวรโมทย์

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร. 022212141 ต่อ 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 5 ได้รับงบประมาณประจำปี 2561

ก่อสร้างอาคารสำนักงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะแต่ยังขาดอาคารสำนักงานพร้อมสาธารณูปโภค

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 5 จะได้มีอาคารสำนักงาน พร้อมระบบสาธารณูปโภค

ในพื้นที่ที่กว้างขวางอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 5 มีอาคารสำนักงานพร้อมสาธารณูปโภค ในพื้นที่ที่กว้างขวาง อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.18/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.18/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/11/2562 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.23/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 3/12/2562 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.23/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.18/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 6/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.18/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 4/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.18/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562)		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10	:: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.18/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562)			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 2/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.18/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562)			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 1/4/2563 : อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 5 (สุดท้าย) (สัญญาเลขที่ สนย.18/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562)			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 20/4/2563 : อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 5 (สุดท้าย) (สัญญาเลขที่ สนย.18/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562)			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 5 (สุดท้าย) สัญญาเลขที่ สนย.18/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	:: 20/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 5 พร้อมระบบสาธารณูปโภค

รหัสโครงการ... : 10000000-4101

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 44,700,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุประชา บวรโมทย์

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร. 022212141 ต่อ 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 5 ได้รับงบประมาณประจำปี 2561

ก่อสร้างอาคารสำนักงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะแต่ยังขาดอาคารสำนักงานพร้อมสาธารณูปโภค

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 5 จะได้มีอาคารสำนักงาน พร้อมระบบสาธารณูปโภค

ในพื้นที่กว้างขวางอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 5 มีอาคารสำนักงานพร้อมสาธารณูปโภค ในพื้นที่กว้างขวาง อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.18/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562)			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.18/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562)			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/11/2562 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.23/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 3/12/2562 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.23/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.18/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562)			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 6/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.18/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 4/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.18/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.18/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 2/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.18/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 1/4/2563 : อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 5 (สุดท้าย) (สัญญาเลขที่ สนย.18/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 20/4/2563 : อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 5 (สุดท้าย) (สัญญาเลขที่ สนย.18/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	:: 5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 5 (สุดท้าย) สัญญาเลขที่ สนย.18/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	:: 20/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

