



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงอาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

รหัสโครงการ... : 10000000-4114

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.พรณี ศรีสมบัติ 0 2224 2978

**1.3 หลักการและเหตุผล**

อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยของอาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

กรุงเทพมหานครมีพื้นที่รองรับการทำงานของหน่วยงานต่างๆ เพิ่มขึ้น

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาแล้วเสร็จ ส่งเรื่องให้ สก.สนย. ดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่าง พัสตุ สก.สนย.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างนิติกร สก.สนย. จัดทำร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญา เลขที่ สนย.8/2563 ลว.29/01/2563 เริ่ม 30/01/2563 สิ้นสุด 25/09/2563 ดำเนินการ 240 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาคารฝั่งทิศเหนือ (สนย.) 1.งานติดตั้งโครงสร้างเหล็ก ชั้น1 2.งานทาสีกันไฟโครงสร้างเหล็ก ชั้น1 3.งานสแกนเสาเดิมหาตำแหน่งเหล็กเสริมชั้น 2-3 4.งานปรับระดับพื้นเตรียมงานห้องน้ำ ชั้น 3-4 5.งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 1 อาคารฝั่งทิศใต้ (สนน.) 1.งานติดตั้งโครงสร้างเหล็ก ชั้น 1 2.งานทาสีกันไฟโครงสร้างเหล็ก ชั้น 1 3.งานสแกนเสาเดิมหาตำแหน่งเหล็กเสริมชั้น 2 - 3 4.งานปรับระดับพื้นเตรียมงานห้องน้ำ ชั้น 3 - 4 อาคารหลังคาคลุมทางเข้าอาคาร CANOPY		
	ไม่มีการทำงาน เนื่องจากมีการปรับแบบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.38 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาคารฝั่งทิศเหนือ (สนย.)		
	ชั้นที่ 1- งานก่อผนัง พร้อมเททับหลังห้องน้ำ		
	ชั้นที่ 2- งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กรับพื้น		
	ชั้นที่ 3- งานตัดปีกคานเดิม พร้อมทำความสะอาดพื้นที่		
	ชั้นที่ 4- งานเตรียมการ พร้อมทำความสะอาดพื้นที่		
	ชั้นที่ 5- งานเตรียมการ พร้อมทำความสะอาดพื้นที่		
	อาคารฝั่งทิศใต้ (สนน.)		
	ชั้นที่ 1- งานเตรียมการก่อผนังห้องน้ำ		
	ชั้นที่ 2- งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กรับพื้น		
	ชั้นที่ 3- งานเจาะ Bolt ยึดเพลา พร้อมทำความสะอาดพื้นที่		
	ชั้นที่ 4- งานเตรียมการ พร้อมทำความสะอาดพื้นที่		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

<p>รายงานครั้งที่8</p>	<p>ชั้นที่ 5- งานเตรียมการ พร้อมทำความสะอาดพื้นที่          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.94 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท          :: 13/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาคารฝั่งทิศเหนือ (สนย.)</p> <p>ชั้นที่ 1          - งานเดินระบบท่อในผนัง และใต้ท้องพื้นห้องน้ำ          - งานเตรียมติดตั้งบล็อกและท่อไฟ</p> <p>ชั้นที่ 2          - งานผูกเหล็กพื้นชั้น 2          - งานติดตั้งเหล็กโครงสร้างบันไดหลัก ST-1</p> <p>ชั้นที่ 3          - งานก่ออิฐผนังห้องน้ำผู้บริหาร</p> <p>ชั้นที่ 4          - งานก่ออิฐผนังห้องน้ำผู้บริหาร</p> <p>ชั้นที่ 5          - งานเดินระบบไฟฟ้าและบล็อกไฟฟ้า          อาคารฝั่งทิศใต้ (สนน.)</p>	<p>: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่9</p>	<p>ชั้นที่ 1          - งานเดินระบบท่อในผนัง และใต้ท้องพื้นห้องน้ำ          - งานเตรียมติดตั้งบล็อกและท่อไฟ</p> <p>ชั้นที่ 2          - งานติดตั้งนั่งร้านรับท้องพื้นชั้น 2</p> <p>ชั้นที่ 3          - งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กรับพื้น</p> <p>ชั้นที่ 4          - งานก่ออิฐผนังห้องน้ำผู้บริหาร          - งานเดินระบบไฟฟ้าและบล็อกไฟฟ้า</p> <p>ชั้นที่ 5          - งานเดินระบบไฟฟ้าและบล็อกไฟฟ้า          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.69 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท          :: 9/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาคารฝั่งทิศเหนือ (สนย.)</p> <p>ชั้นที่ 1          - งานฉาบผนังห้องน้ำ          - งานตัดชิ้นส่วนบันได ST -2 (บันไดวน ประกอบที่โรงงาน)          - งานเตรียมชิ้นโครงสร้างบันได ST-4 (บันไดขึ้นห้องน้ำ)</p> <p>ชั้นที่ 2          - งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 2          - งานเสริมไม้แบบท้องพื้นส่วนต่อเนื่องบันได ST-1</p> <p>ชั้นที่ 3          - งานเตรียมฉาบผนังห้องน้ำ          - งานเสริมไม้แบบท้องพื้นส่วนต่อเนื่องบันได ST-1          - งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าและบล็อกไฟฟ้า          - งานเดินท่อน้ำดีในห้องน้ำ</p> <p>ชั้นที่ 4          - งานเตรียมฉาบผนังห้องน้ำ          - งานทาสีกันไฟ บันได ST-1          - งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าและบล็อกไฟฟ้า          - งานเดินท่อน้ำดีในห้องน้ำ</p> <p>ชั้นที่ 5          - งานทาสีกันไฟ บันได ST-1          - งานเตรียมร้อยสายไฟฟ้าในท่อไฟฟ้า          อาคารฝั่งทิศใต้ (สนน.)</p>	<p>: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ชั้นที่ 1

- งานฉาบผนังห้องน้ำ

ชั้นที่ 2

- งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 2
- งานเสริมไม้แบบท้องพื้นส่วนต่อเนื่องบันได ST-1

ชั้นที่ 3

- งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 3
- งานเสริมไม้แบบท้องพื้นส่วนต่อเนื่องบันได ST-1

ชั้นที่ 4

- งานเตรียมฉาบผนังห้องน้ำ
- งานเตรียมร้อยสายไฟฟ้าในท่อไฟฟ้า
- งานเดินท่อน้ำดีในห้องน้ำ

ชั้นที่ 5

- งานเตรียมร้อยสายไฟฟ้าในท่อไฟฟ้า
- งานทาสีกันไฟ บันได ST-1

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.38 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 9,506,398 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาคารฝั่งทิศเหนือ (สนย.)

ชั้นที่ 1

- งานฉาบผนังห้องน้ำ
- งานติดตั้งส่วนบันได ST -2 (บันไดวน ประกอบที่โรงงาน)
- งานติดตั้งโครงสร้างบันได ST-4 (บันไดขึ้นห้องน้ำ)
- งานหล่อเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าในห้องน้ำ
- งานต่อท่อ Floor Drain ในห้องน้ำ

ชั้นที่ 2

- ไม่มีการทำงาน

ชั้นที่ 3

- งานฉาบผนังห้องน้ำ
- งานหล่อเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าในห้องน้ำ

ชั้นที่ 4

- งานฉาบผนังห้องน้ำ
- งานหล่อเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าในห้องน้ำ

อาคารฝั่งทิศใต้ (สนน.)

ชั้นที่ 1

- งานฉาบผนังห้องน้ำ
- งานติดตั้งโครงสร้างบันได ST-4 (บันไดขึ้นห้องน้ำ)
- งานหล่อเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าในห้องน้ำ
- งานต่อท่อ Floor Drain ในห้องน้ำ

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.14 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างชะลอการทำงาน เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบงาน

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.24 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 24/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนรูปแบบงาน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.24 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงอาคารธานีพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

รหัสโครงการ... : 10000000-4114

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.พรณี ศรีสมบัติ 0 2224 2978





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.3 หลักการและเหตุผล**

อาคารธานีพรีตั้น ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยของอาคารธานีพรีตั้น ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

กรุงเทพมหานครมีพื้นที่รองรับการทำงานของหน่วยงานต่างๆ เพิ่มขึ้น

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาแล้วเสร็จ ส่งเรื่องให้ สก.สนย. ดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่าง พัสด สก.สนย.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างนิติกร สก.สนย. จัดทำร่างสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญา เลขที่ สนย.8/2563 ลว.29/01/2563 เริ่ม 30/01/2563 สิ้นสุด 25/09/2563 ดำเนินการ 240 วัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาคารฝั่งทิศเหนือ (สนย.) 1.งานติดตั้งโครงสร้างเหล็ก ชั้น1 2.งานทาสีกันไฟโครงสร้างเหล็ก ชั้น1 3.งานสแกนเสาเดิมหาตำแหน่งเหล็กเสริมชั้น 2-3 4.งานปรับระดับพื้นเตรียมงานห้องน้ำ ชั้น 3-4 5.งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 1 อาคารฝั่งทิศใต้ (สนน.) 1.งานติดตั้งโครงสร้างเหล็ก ชั้น 1 2.งานทาสีกันไฟโครงสร้างเหล็ก ชั้น 1 3.งานสแกนเสาเดิมหาตำแหน่งเหล็กเสริมชั้น 2 - 3 4.งานปรับระดับพื้นเตรียมงานห้องน้ำ ชั้น 3 - 4 อาคารหลังคาคลุมทางเข้าอาคาร CANOPY ไม่มีการทำงาน เนื่องจากมีการปรับแบบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.38 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาคารฝั่งทิศเหนือ (สนย.) ชั้นที่ 1- งานก่อผนัง พร้อมเทพหลังห้องน้ำ ชั้นที่ 2- งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กรับพื้น ชั้นที่ 3- งานตัดปีกคานเดิม พร้อมทำความสะอาดพื้นที่ ชั้นที่ 4- งานเตรียมการ พร้อมทำความสะอาดพื้นที่ ชั้นที่ 5- งานเตรียมการ พร้อมทำความสะอาดพื้นที่ อาคารฝั่งทิศใต้ (สนน.) ชั้นที่ 1- งานเตรียมการก่อผนังห้องน้ำ ชั้นที่ 2- งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กรับพื้น ชั้นที่ 3- งานเจาะ Bolt ยึดเพลา พร้อมทำความสะอาดพื้นที่ ชั้นที่ 4- งานเตรียมการ พร้อมทำความสะอาดพื้นที่ ชั้นที่ 5- งานเตรียมการ พร้อมทำความสะอาดพื้นที่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.94 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 13/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาคารฝั่งทิศเหนือ (สนย.) ชั้นที่ 1 - งานเดินระบบท่อในผนัง และใต้ท้องพื้นห้องน้ำ - งานเตรียมติดตั้งบล็อกและท่อไฟ ชั้นที่ 2 - งานผูกเหล็กพื้นชั้น 2 - งานติดตั้งเหล็กโครงสร้างบันไดหลัก ST-1





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ชั้นที่ 3

- งานก่ออิฐผนังห้องน้ำผู้บริหาร

ชั้นที่ 4

- งานก่ออิฐผนังห้องน้ำผู้บริหาร

ชั้นที่ 5

- งานเดินระบบไฟฟ้าและบล็อกไฟฟ้า

อาคารฝั่งทิศใต้ (สนน.)

ชั้นที่ 1

- งานเดินระบบท่อในผนัง และใต้ท้องพื้นห้องน้ำ
- งานเตรียมติดตั้งบล็อกและท่อไฟ

ชั้นที่ 2

- งานติดตั้งนั่งร้านรับท้องพื้นชั้น 2

ชั้นที่ 3

- งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กรับพื้น

ชั้นที่ 4

- งานก่ออิฐผนังห้องน้ำผู้บริหาร
- งานเดินระบบไฟฟ้าและบล็อกไฟฟ้า

ชั้นที่ 5

- งานเดินระบบไฟฟ้าและบล็อกไฟฟ้า

รายงานครั้งที่ 9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.69 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 9/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาคารฝั่งทิศเหนือ (สนน.)

ชั้นที่ 1

- งานฉาบผนังห้องน้ำ
- งานตัดชิ้นส่วนบันได ST -2 (บันไดวน ประกอบที่โรงงาน)
- งานเตรียมชิ้นโครงสร้างบันได ST-4 (บันไดขึ้นห้องน้ำ)

ชั้นที่ 2

- งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 2
- งานเสริมไม้แบบท้องพื้นส่วนต่อเนื่องบันได ST-1

ชั้นที่ 3

- งานเตรียมฉาบผนังห้องน้ำ
- งานเสริมไม้แบบท้องพื้นส่วนต่อเนื่องบันได ST-1
- งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าและบล็อกไฟฟ้า
- งานเดินท่อน้ำดีในห้องน้ำ

ชั้นที่ 4

- งานเตรียมฉาบผนังห้องน้ำ
- งานทาสีกันไฟ บันได ST-1
- งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าและบล็อกไฟฟ้า
- งานเดินท่อน้ำดีในห้องน้ำ

ชั้นที่ 5

- งานทาสีกันไฟ บันได ST-1
- งานเตรียมร้อยสายไฟฟ้าในท่อไฟฟ้า

อาคารฝั่งทิศใต้ (สนน.)

ชั้นที่ 1

- งานฉาบผนังห้องน้ำ

ชั้นที่ 2

- งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 2
- งานเสริมไม้แบบท้องพื้นส่วนต่อเนื่องบันได ST-1

ชั้นที่ 3

- งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 3
- งานเสริมไม้แบบท้องพื้นส่วนต่อเนื่องบันได ST-1

ชั้นที่ 4





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- งานเตรียมฉาบผนังห้องน้ำ
- งานเตรียมร้อยสายไฟฟ้าในท่อไฟฟ้า
- งานเดินท่อน้ำดีในห้องน้ำ

ชั้นที่ 5

- งานเตรียมร้อยสายไฟฟ้าในท่อไฟฟ้า
- งานทาสีกันไฟ บันได ST-1

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.38 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 9,506,398 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาคารฝั่งทิศเหนือ (สนย.)

ชั้นที่ 1

- งานฉาบผนังห้องน้ำ
- งานติดตั้งชิ้นส่วนบันได ST -2 (บันไดวน ประกอบที่โรงงาน)
- งานติดตั้งโครงสร้างบันได ST-4 (บันไดขึ้นห้องน้ำ)
- งานหล่อเคานเตอร์อ่างล้างหน้าในห้องน้ำ
- งานต่อท่อ Floor Drain ในห้องน้ำ

ชั้นที่ 2

- ไม่มีการทำงาน

ชั้นที่ 3

- งานฉาบผนังห้องน้ำ
- งานหล่อเคานเตอร์อ่างล้างหน้าในห้องน้ำ

ชั้นที่ 4

- งานฉาบผนังห้องน้ำ
- งานหล่อเคานเตอร์อ่างล้างหน้าในห้องน้ำ

อาคารฝั่งทิศใต้ (สนน.)

ชั้นที่ 1

- งานฉาบผนังห้องน้ำ
- งานติดตั้งโครงสร้างบันได ST-4 (บันไดขึ้นห้องน้ำ)
- งานหล่อเคานเตอร์อ่างล้างหน้าในห้องน้ำ
- งานต่อท่อ Floor Drain ในห้องน้ำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.14 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างชะลอการทำงาน เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.24 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 24/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนรูปแบบงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.24 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงอาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

รหัสโครงการ... : 10000000-4114

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.พรณิ ศรีสมบัติ 0 2224 2978

**1.3 หลักการและเหตุผล**

อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยของอาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

กรุงเทพมหานครมีพื้นที่รองรับการทำงานของหน่วยงานต่างๆ เพิ่มขึ้น

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*





เป้าหมายที่





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาแล้วเสร็จ ส่งเรื่องให้ สก.สนย. ดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่าง พัสต สก.สนย.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างนิติกร สก.สนย. จัดทำร่างสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญา เลขที่ สนย.8/2563 ลว.29/01/2563 เริ่ม 30/01/2563 สิ้นสุด 25/09/2563 ดำเนินการ 240 วัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาคารฝั่งทิศเหนือ (สนย.) 1.งานติดตั้งโครงสร้างเหล็ก ชั้น1 2.งานทาสีกันไฟโครงสร้างเหล็ก ชั้น1 3.งานสแกนเสาเดิมหาตำแหน่งเหล็กเสริมชั้น 2-3 4.งานปรับระดับพื้นเตรียมงานห้องน้ำ ชั้น 3-4 5.งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 1 อาคารฝั่งทิศใต้ (สนน.) 1.งานติดตั้งโครงสร้างเหล็ก ชั้น 1 2.งานทาสีกันไฟโครงสร้างเหล็ก ชั้น 1 3.งานสแกนเสาเดิมหาตำแหน่งเหล็กเสริมชั้น 2 - 3 4.งานปรับระดับพื้นเตรียมงานห้องน้ำ ชั้น 3 - 4 อาคารหลังคาคลุมทางเข้าอาคาร CANOPY ไม่มีการทำงาน เนื่องจากมีการปรับแบบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.38 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาคารฝั่งทิศเหนือ (สนย.) ชั้นที่ 1- งานก่อผนัง พร้อมเทพื้นหลังห้องน้ำ ชั้นที่ 2- งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กรับพื้น ชั้นที่ 3- งานตัดปีกคานเดิม พร้อมทำความสะอาดพื้นที่ ชั้นที่ 4- งานเตรียมการ พร้อมทำความสะอาดพื้นที่ ชั้นที่ 5- งานเตรียมการ พร้อมทำความสะอาดพื้นที่ อาคารฝั่งทิศใต้ (สนน.) ชั้นที่ 1- งานเตรียมการก่อผนังห้องน้ำ ชั้นที่ 2- งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กรับพื้น ชั้นที่ 3- งานเจาะ Bolt ยึดเพลา พร้อมทำความสะอาดพื้นที่ ชั้นที่ 4- งานเตรียมการ พร้อมทำความสะอาดพื้นที่ ชั้นที่ 5- งานเตรียมการ พร้อมทำความสะอาดพื้นที่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.94 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 13/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาคารฝั่งทิศเหนือ (สนย.) ชั้นที่ 1 - งานเดินระบบท่อในผนัง และใต้ท้องพื้นห้องน้ำ - งานเตรียมติดตั้งบล็อกและท่อไฟ ชั้นที่ 2 - งานผูกเหล็กพื้นชั้น 2 - งานติดตั้งเหล็กโครงสร้างบันไดหลัก ST-1 ชั้นที่ 3 - งานก่ออิฐผนังห้องน้ำผู้บริหาร ชั้นที่ 4 - งานก่ออิฐผนังห้องน้ำผู้บริหาร ชั้นที่ 5 - งานเดินระบบไฟฟ้าและบล็อกไฟฟ้า อาคารฝั่งทิศใต้ (สนน.) ชั้นที่ 1 - งานเดินระบบท่อในผนัง และใต้ท้องพื้นห้องน้ำ







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- งานเตรียมติดตั้งบล็อกและท่อไฟ

ชั้นที่ 2

- งานติดตั้งนั่งร้านรับท้องพื้นชั้น 2

ชั้นที่ 3

- งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กรับพื้น

ชั้นที่ 4

- งานก่ออิฐผนังห้องน้ำผู้บริหาร

- งานเดินระบบไฟฟ้าและบล็อกไฟฟ้า

ชั้นที่ 5

- งานเดินระบบไฟฟ้าและบล็อกไฟฟ้า

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.69 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 9/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาคารฝั่งทิศเหนือ (สนย.)

ชั้นที่ 1

- งานฉาบผนังห้องน้ำ

- งานตัดชิ้นส่วนบันได ST -2 (บันไดวน ประกอบที่โรงงาน)

- งานเตรียมชิ้นโครงสร้างบันได ST-4 (บันไดขึ้นห้องน้ำ)

ชั้นที่ 2

- งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 2

- งานเสริมไม้แบบท้องพื้นส่วนต่อเนื่องบันได ST-1

ชั้นที่ 3

- งานเตรียมฉาบผนังห้องน้ำ

- งานเสริมไม้แบบท้องพื้นส่วนต่อเนื่องบันได ST-1

- งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าและบล็อกไฟฟ้า

- งานเดินท่อน้ำดีในห้องน้ำ

ชั้นที่ 4

- งานเตรียมฉาบผนังห้องน้ำ

- งานทาสีกันไฟ บันได ST-1

- งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าและบล็อกไฟฟ้า

- งานเดินท่อน้ำดีในห้องน้ำ

ชั้นที่ 5

- งานทาสีกันไฟ บันได ST-1

- งานเตรียมร้อยสายไฟฟ้าในท่อไฟฟ้า

อาคารฝั่งทิศใต้ (สนน.)

ชั้นที่ 1

- งานฉาบผนังห้องน้ำ

ชั้นที่ 2

- งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 2

- งานเสริมไม้แบบท้องพื้นส่วนต่อเนื่องบันได ST-1

ชั้นที่ 3

- งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 3

- งานเสริมไม้แบบท้องพื้นส่วนต่อเนื่องบันได ST-1

ชั้นที่ 4

- งานเตรียมฉาบผนังห้องน้ำ

- งานเตรียมร้อยสายไฟฟ้าในท่อไฟฟ้า

- งานเดินท่อน้ำดีในห้องน้ำ

ชั้นที่ 5

- งานเตรียมร้อยสายไฟฟ้าในท่อไฟฟ้า

- งานทาสีกันไฟ บันได ST-1

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.38 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 9,506,398 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

:: 21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาคารฝั่งทิศเหนือ (สนย.)

ชั้นที่ 1





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- งานฉาบผนังห้องน้ำ
- งานตัดชิ้นส่วนบันได ST -2 (บันไดวน ประกอบที่โรงงาน)
- งานติดตั้งโครงสร้างบันได ST-4 (บันไดขึ้นห้องน้ำ)
- งานหล่อเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าในห้องน้ำ
- งานต่อท่อ Floor Drain ในห้องน้ำ

ชั้นที่ 2

- ไม่มีการทำงาน

ชั้นที่ 3

- งานฉาบผนังห้องน้ำ
- งานหล่อเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าในห้องน้ำ

ชั้นที่ 4

- งานฉาบผนังห้องน้ำ
- งานหล่อเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าในห้องน้ำ

อาคารฝั่งทิศใต้ (สนน.)

ชั้นที่ 1

- งานฉาบผนังห้องน้ำ
- งานติดตั้งโครงสร้างบันได ST-4 (บันไดขึ้นห้องน้ำ)
- งานหล่อเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าในห้องน้ำ
- งานต่อท่อ Floor Drain ในห้องน้ำ

รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.14 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างชะลอการทำงาน เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบงาน		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.24 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนรูปแบบงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.24 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงอาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

รหัสโครงการ... : 10000000-4114

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.พรณี ศรีสมบัติ 0 2224 2978

**1.3 หลักการและเหตุผล**

อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยของอาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

กรุงเทพมหานครมีพื้นที่รองรับการทำงานของหน่วยงานต่างๆ เพิ่มขึ้น

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาแล้วเสร็จ ส่งเรื่องให้ สก.สนย. ดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่าง พัสด สก.สนย.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างนิติกร สก.สนย. จัดทำร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	<p>:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญา เลขที่ สนย.8/2563 ลว.29/01/2563 เริ่ม 30/01/2563 สิ้นสุด 25/09/2563 ดำเนินการ 240 วัน</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาคารฝั่งทิศเหนือ (สนย.) 1.งานติดตั้งโครงสร้างเหล็ก ชั้น1 2.งานทาสีกันไฟโครงสร้างเหล็ก ชั้น1 3.งานสแกนเสาเดิมหาตำแหน่งเหล็กเสริมชั้น 2-3 4.งานปรับระดับพื้นเตรียมงานห้องน้ำ ชั้น 3-4 5.งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 1 อาคารฝั่งทิศใต้ (สนน.) 1.งานติดตั้งโครงสร้างเหล็ก ชั้น 1 2.งานทาสีกันไฟโครงสร้างเหล็ก ชั้น 1 3.งานสแกนเสาเดิมหาตำแหน่งเหล็กเสริมชั้น 2 - 3 4.งานปรับระดับพื้นเตรียมงานห้องน้ำ ชั้น 3 - 4 อาคารหลังคาคลุมทางเข้าอาคาร CANOPY ไม่มีการทำงาน เนื่องจากมีการปรับแบบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.38 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาคารฝั่งทิศเหนือ (สนย.)</p> <p>ชั้นที่ 1- งานก่อผนัง พร้อมเทพื้นหลังห้องน้ำ</p> <p>ชั้นที่ 2- งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กรับพื้น</p> <p>ชั้นที่ 3- งานตัดปีกคานเดิม พร้อมทำความสะอาดพื้นที่</p> <p>ชั้นที่ 4- งานเตรียมการ พร้อมทำความสะอาดพื้นที่</p> <p>ชั้นที่ 5- งานเตรียมการ พร้อมทำความสะอาดพื้นที่</p> <p>อาคารฝั่งทิศใต้ (สนน.)</p> <p>ชั้นที่ 1- งานเตรียมการก่อผนังห้องน้ำ</p> <p>ชั้นที่ 2- งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กรับพื้น</p> <p>ชั้นที่ 3- งานเจาะ Bolt ยึดเพลา พร้อมทำความสะอาดพื้นที่</p> <p>ชั้นที่ 4- งานเตรียมการ พร้อมทำความสะอาดพื้นที่</p> <p>ชั้นที่ 5- งานเตรียมการ พร้อมทำความสะอาดพื้นที่</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.94 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 13/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาคารฝั่งทิศเหนือ (สนย.)</p> <p>ชั้นที่ 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานเดินระบบท่อในผนัง และใต้ท้องพื้นห้องน้ำ</li> <li>- งานเตรียมติดตั้งบล็อกและท่อไฟ</li> </ul> <p>ชั้นที่ 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานผูกเหล็กพื้นชั้น 2</li> <li>- งานติดตั้งเหล็กโครงสร้างบันไดหลัก ST-1</li> </ul> <p>ชั้นที่ 3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานก่ออิฐผนังห้องน้ำผู้บริหาร</li> </ul> <p>ชั้นที่ 4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานก่ออิฐผนังห้องน้ำผู้บริหาร</li> </ul> <p>ชั้นที่ 5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานเดินระบบไฟฟ้าและบล็อกไฟฟ้า</li> </ul> <p>อาคารฝั่งทิศใต้ (สนน.)</p> <p>ชั้นที่ 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานเดินระบบท่อในผนัง และใต้ท้องพื้นห้องน้ำ</li> <li>- งานเตรียมติดตั้งบล็อกและท่อไฟ</li> </ul> <p>ชั้นที่ 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานติดตั้งนั่งร้านรับท้องพื้นชั้น 2</li> </ul> <p>ชั้นที่ 3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กรับพื้น</li> </ul> <p>ชั้นที่ 4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานก่ออิฐผนังห้องน้ำผู้บริหาร</li> <li>- งานเดินระบบไฟฟ้าและบล็อกไฟฟ้า</li> </ul> <p>ชั้นที่ 5</p>





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9  
- งานเดินระบบไฟฟ้าและบล็อกไฟฟ้า  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.69 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 9/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาคารฝั่งทิศเหนือ (สนย.)

- ชั้นที่ 1
- งานฉาบผนังห้องน้ำ
- งานตัดชิ้นส่วนบันได ST -2 (บันไดวน ประกอบที่โรงงาน)
- งานเตรียมชิ้นโครงสร้างบันได ST-4 (บันไดขึ้นห้องน้ำ)

- ชั้นที่ 2
- งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 2
- งานเสริมไม้แบบท้องพื้นส่วนต่อเนื่องบันได ST-1

- ชั้นที่ 3
- งานเตรียมฉาบผนังห้องน้ำ
- งานเสริมไม้แบบท้องพื้นส่วนต่อเนื่องบันได ST-1
- งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าและบล็อกไฟฟ้า
- งานเดินท่อน้ำดีในห้องน้ำ

- ชั้นที่ 4
- งานเตรียมฉาบผนังห้องน้ำ
- งานทาสีกันไฟ บันได ST-1
- งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าและบล็อกไฟฟ้า
- งานเดินท่อน้ำดีในห้องน้ำ

- ชั้นที่ 5
- งานทาสีกันไฟ บันได ST-1
- งานเตรียมร้อยสายไฟฟ้าในท่อไฟฟ้า

อาคารฝั่งทิศใต้ (สนน.)

- ชั้นที่ 1
- งานฉาบผนังห้องน้ำ
- ชั้นที่ 2
- งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 2
- งานเสริมไม้แบบท้องพื้นส่วนต่อเนื่องบันได ST-1

- ชั้นที่ 3
- งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 3
- งานเสริมไม้แบบท้องพื้นส่วนต่อเนื่องบันได ST-1

- ชั้นที่ 4
- งานเตรียมฉาบผนังห้องน้ำ
- งานเตรียมร้อยสายไฟฟ้าในท่อไฟฟ้า
- งานเดินท่อน้ำดีในห้องน้ำ

- ชั้นที่ 5
- งานเตรียมร้อยสายไฟฟ้าในท่อไฟฟ้า
- งานทาสีกันไฟ บันได ST-1

รายงานครั้งที่10  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.38 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 9,506,398 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาคารฝั่งทิศเหนือ (สนย.)

- ชั้นที่ 1
- งานฉาบผนังห้องน้ำ
- งานตัดชิ้นส่วนบันได ST -2 (บันไดวน ประกอบที่โรงงาน)
- งานติดตั้งโครงสร้างบันได ST-4 (บันไดขึ้นห้องน้ำ)
- งานหล่อคานเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าในห้องน้ำ
- งานต่อท่อ Floor Drain ในห้องน้ำ

- ชั้นที่ 2
- ไม่มีการทำงาน

- ชั้นที่ 3
- งานฉาบผนังห้องน้ำ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- งานหล่อคอนกรีตอ่างล้างหน้าในห้องน้ำ

ชั้นที่ 4

- งานฉาบผนังห้องน้ำ

- งานหล่อคอนกรีตอ่างล้างหน้าในห้องน้ำ

อาคารฝั่งทิศใต้ (สนน.)

ชั้นที่ 1

- งานฉาบผนังห้องน้ำ

- งานติดตั้งโครงสร้างบันได ST-4 (บันไดขึ้นห้องน้ำ)

- งานหล่อคอนกรีตอ่างล้างหน้าในห้องน้ำ

- งานต่อท่อ Floor Drain ในห้องน้ำ

รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.14	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างชะลอการทำงาน เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบงาน			
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.24	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนรูปแบบงาน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.24	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

