





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่10 :: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอส่งมอบงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) สิ้นสุดสัญญา 14 ต.ค. 63			: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอส่งมอบงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) สิ้นสุดสัญญา 14 ต.ค. 63			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 28/09/2563 :			
อนุมัติงบประมาณ 1,931,000 บาท			
เบิกจ่าย 1,927,678			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,233,714 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสำรวจจ้างเหมาปักหลักแนวเขตทางโครงการก่อสร้างถนนของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 10000000-4128

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,931,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ / สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุทัศน์ กาษิณี 2178 นายสุภัทร เพ็งมาง 2178 นายสุทัศน์ อิงค์ ประสานงาน สยป : พรรณี ศรีสมบัติ, ณัฐสุดา เวียงอำพล 1514

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจ้างเหมาเอกชนปักหลักเขตเวนคืนหรือแนวเขตทางตามโครงการต่างๆ

จึงจำเป็นต้องดำเนินการปักหลักเขตแสดงแนวเขตทางหลวงท้องถิ่น

และแสดงแนวเวนคืนหรือแนวเขตทางเพื่อเป็นการดูแลรักษาแนวเขตทางหลวงท้องถิ่นหรือแนวเขตเวนคืน

เพื่อป้องกันปัญหาการบุกรุกและให้ทราบถึงแนวเขตทางหรือแนวเขตเวนคืนที่ชัดเจน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนประชาชน

ทั้งยังช่วยลดข้อพิพาทหรือปัญหาเรื่องเขตแดนกรรมสิทธิ์ และประชาชนผู้ถูกเวนคืนสามารถวางแผนจัดสรรพัฒนาพื้นที่ของตนได้อย่างชัดเจน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อดำเนินงานจัดทำปักหลักแนวเขตเวนคืนหรือแนวเขตทางตามโครงการต่างๆ ที่จัดกรรมสิทธิ์

2. เพื่อแสดงแนวเขตทางหลวงท้องถิ่น และแสดงแนวเขตเวนคืนหรือแนวเขตทางที่ชัดเจน เพื่อเป็นการดูแลรักษาแนวเขตทางหลวงท้องถิ่น

หรือแนวเขตเวนคืน และป้องกันปัญหาการบุกรุก

3. เป็นการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนประชาชน ทั้งยังช่วยลดข้อพิพาทหรือปัญหาเรื่องเขตแดนกรรมสิทธิ์

และประชาชนผู้ถูกเวนคืนสามารถวางแผนจัดสรรพัฒนาพื้นที่ของตนได้อย่างชัดเจน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ จะดำเนินโครงการจ้างเหมาเอกชนปักหลักแนวเขตทางโครงการ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

1. โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนกำแพงเพชร 6 (ถนนหมายเลข 8) ระยะทาง 1 กิโลเมตร

2. โครงการปรับปรุงจุดตัดถนนสุขุมวิท 77 - ถนนพัฒนาการ ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร

3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหทัยราษฎร์ ระยะทาง 14 กิโลเมตร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวน			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 : ยกเลิกการจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน เนื่องจากผู้รับจ้างมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน			
ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนยื่นประกวดราคาฯ วันที่ 27 ม.ค.63			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5







รายงานครั้งที่ 1







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่2	:: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/12/2562 : ยกเลิกการจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน เนื่องจากผู้รับจ้างมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนยื่นประกวดราคาฯ วันที่ 27 ม.ค.63 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามสัญญาฯ วันที่ 17 ก.พ. 63 และรอผู้รับจ้างเสนอแผนการดำเนินงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 18/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติหล่อเสา , รอส่งมอบงานงวดที่ 1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ส่งมอบงานงวดที่ 1 งวดที่ 2 ภายในเดือนเมษายน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 693,964 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอส่งมอบงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอส่งมอบงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอส่งมอบงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) สิ้นสุดสัญญา 14 ต.ค. 63 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอส่งมอบงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) สิ้นสุดสัญญา 14 ต.ค. 63 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 28/09/2563 : อนุมัติงบประมาณ 1,931,000 บาท เบิกจ่าย 1,927,678 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,233,714 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสำรวจจ้างเหมาปักหลักแนวเขตทางโครงการก่อสร้างถนนของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 10000000-4128

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,931,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ / สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุทัศน์ กาษิณี 2178 นายสุภัทร เพ็งมาก 2178 นายสุทัศน์ อิง ผู้ประสานงาน สยป : พรรณี ศรีสมบัติ, ณัฐสุดา เวียงอำพล 1514

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจ้างเหมาเอกชนปักหลักเขตเวนคืนหรือแนวเขตทางตามโครงการต่างๆ

จึงจำเป็นต้องดำเนินการปักหลักเขตแสดงแนวเขตทางหลวงท้องถิ่น

และแสดงแนวเวนคืนหรือแนวเขตทางเพื่อเป็นการดูแลรักษาแนวเขตทางหลวงท้องถิ่นหรือแนวเขตเวนคืน

เพื่อป้องกันปัญหาการบุกรุกและให้ทราบถึงแนวเขตทางหรือแนวเขตเวนคืนที่ชัดเจน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนประชาชน

ทั้งยังช่วยลดข้อพิพาทหรือปัญหาเรื่องเขตแดนกรรมสิทธิ์ และประชาชนผู้ถูกเวนคืนสามารถวางแผนจัดสรรพัฒนาพื้นที่ของตนได้อย่างชัดเจน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อดำเนินงานจัดทำปักหลักแนวเขตเวนคืนหรือแนวเขตทางตามโครงการต่างๆ ที่จัดกรรมสิทธิ์

2. เพื่อแสดงแนวเขตทางหลวงท้องถิ่น และแสดงแนวเขตเวนคืนหรือแนวเขตทางที่ชัดเจน เพื่อเป็นการดูแลรักษาแนวเขตทางหลวงท้องถิ่น

หรือแนวเขตเวนคืน และป้องกันปัญหาการบุกรุก

3. เป็นการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนประชาชน ทั้งยังช่วยลดข้อพิพาทหรือปัญหาเรื่องเขตแดนกรรมสิทธิ์

และประชาชนผู้ถูกเวนคืนสามารถวางแผนจัดสรรพัฒนาพื้นที่ของตนได้อย่างชัดเจน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ จะดำเนินการจ้างเหมาเอกชนปักหลักแนวเขตทางโครงการ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

1. โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนกำแพงเพชร 6 (ถนนหมายเลข 8) ระยะทาง 1





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

กิโลเมตร

2. โครงการปรับปรุงจุดตัดถนนสุขุมวิท 77 - ถนนพัฒนาการ ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร

3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหทัยราษฎร์ ระยะทาง 14 กิโลเมตร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : ยกเลิกการจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน เนื่องจากผู้รับจ้างมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนยื่นประกวดราคาฯ วันที่ 27 ม.ค.63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามสัญญาฯ วันที่ 17 ก.พ. 63 และรอผู้รับจ้างเสนอแผนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 18/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติล่อเสา , รอสั่งมอบงานงวดที่ 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน สั่งมอบงานงวดที่ 1 งวดที่ 2 ภายในเดือนเมษายน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 693,964 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอสั่งมอบงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอสั่งมอบงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอสั่งมอบงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) สิ้นสุดสัญญา 14 ต.ค. 63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอสั่งมอบงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) สิ้นสุดสัญญา 14 ต.ค. 63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 28/09/2563 : อนุมัติงบประมาณ 1,931,000 บาท เบิกจ่าย 1,927,678		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,233,714 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

