



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 51

รหัสโครงการ... : 10000000-4151

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.พรณี ศรีสมบัติ 0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 ให้บริการประชาชนในพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อขยายการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และครบทุกพื้นที่สำนักงานเขต

-เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระความแออัดของผู้ป่วย

-เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลให้เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบริษัท เอส ซี อาร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่าง พัดสค สก.สนย.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่าง พัดสค สก.สนย.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญา เลขที่ สนย.7/2563 ลว.16/01/2563 เริ่ม 17/01/2563 สิ้นสุด 09/06/2564 ดำเนินการ 540 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งานติดตั้งไม้ไผ่กันฝุ่น -งานเสาเข็ม SPUN PILE Dia.0.60 m -งานติดตั้งรั้วชั่วคราว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.05 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 13/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งานเสาเข็ม SPUN PILE Dia.0.60 m.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.95 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งานนำวัสดุเสาเข็มไม้เข้าหน้างานเตรียมการป้องกันดินพัง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.72 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 12/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-งานคอนกรีตหยาบรองพื้นและตัดหัวเสาเข็ม -งานเหล็กเสริมฐานราก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.37 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 8,431,928 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานผูกเหล็กเสริมล่างพื้นชั้น 1 line 1-3 -ปรับดินเตรียมเทลิ้น line 4-5		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.82 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. เทคอนกรีตผนังลิฟต์ 2. วางระบบสุขาภิบาล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.91 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 16,073,364 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 24/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-งานตั้งนั่งร้านพื้นชั้น 2 Line8-9 -ทำการวางเหล็กกล่องพื้นชั้น 2 Line8-9 -งานวางสลิงพื้นชั้น 2 Line 8-9 -ทำการเทคอนกรีตพื้นชั้น 2 Line 8-9 -งานเทคอนกรีตเสาปรับพื้นชั้น 4 -ทำการเข้าแบบผนังลิฟต์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.90 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 7,825,883 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ชื่อโครงการ/กิจกรรม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 51

รหัสโครงการ... : 10000000-4151

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.พรณี ศรีสมบัติ 0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 ให้บริการประชาชนในพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อขยายการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และครบทุกพื้นที่สำนักงานเขต

-เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระความแออัดของผู้ป่วย

-เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลให้เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบริษัท เอส จี อาร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่าง พัดศก สก.สนย.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่าง พัดศก สก.สนย.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญา เลขที่ สนย.7/2563 ลว.16/01/2563 เริ่ม 17/01/2563 สิ้นสุด 09/06/2564 ดำเนินการ 540 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งานติดตั้งผ้าใบกันฝุ่น -งานเสาเข็ม SPUN PILE Dia.0.60 m -งานติดตั้งรั้วชั่วคราว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.05 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 13/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งานเสาเข็ม SPUN PILE Dia.0.60 m.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.95 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งานนำวัสดุเสาเข็มไม้เข้าหน้างานเตรียมการทำป้องกันดินพัง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.72 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 12/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งานคอนกรีตหยาบรองพื้นและตัดหัวเสาเข็ม -งานเหล็กเสริมฐานราก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.37 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 8,431,928 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานผูกเหล็กเสริมล่างพื้นชั้น 1 line 1-3 -ปรับดินเตรียมเทลิ้น line 4-5		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.82 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. เทคอนกรีตผนังลิฟท์ 2. วางระบบสุขาภิบาล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.91 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 16,073,364 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 24/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-งานตั้งนั่งร้านพื้นชั้น 2 Line8-9 -ทำการวางเหล็กกล่องพื้นชั้น 2 Line8-9 -งานวางสลิงพื้นชั้น 2 Line 8-9 -ทำการเทคอนกรีตพื้นชั้น 2 Line 8-9 -งานเทคอนกรีตเสาปรับพื้นชั้น 4 -ทำการเข้าแบบผนังลิฟต์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.90 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 7,825,883 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 51

รหัสโครงการ... : 10000000-4151

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563





เริ่มต้นโครงการ





: 2019-10-01 00:00:00





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.พรณี ศรีสมบัติ 0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 ให้บริการประชาชนในพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อขยายการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และครบทุกพื้นที่สำนักงานเขต
- เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระความแออัดของผู้ป่วย
- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพอนามัยทั้งรายการและจิตใจ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลให้เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบริษัท เอส จี อาร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่าง พัดดู สก.สนย.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่าง พัดดู สก.สนย.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญา เลขที่ สนย.7/2563 ลว.16/01/2563 เริ่ม 17/01/2563 สิ้นสุด 09/06/2564 ดำเนินการ 540 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งานติดตั้งผ้าใบกันฝุ่น -งานเสาเข็ม SPUN PILE Dia.0.60 m -งานติดตั้งรั้วชั่วคราว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.05 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 13/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งานเสาเข็ม SPUN PILE Dia.0.60 m.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.95 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งานนำวัสดุเสาเข็มไม้เข้าหน้างานเตรียมการป้องกันดินพัง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.72 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 12/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-งานคอนกรีตหยาบรองพื้นและตัดหัวเสาเข็ม -งานเหล็กเสริมฐานราก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.37 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 8,431,928 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานผูกเหล็กเสริมล่างพื้นชั้น 1 line 1-3 -ปรับดินเตรียมเทลิ้น line 4-5		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.82 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. เทคอนกรีตผนังลิฟต์ 2. วางระบบสุขาภิบาล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.91 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 16,073,364 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 24/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-งานตั้งนั่งร้านพื้นชั้น 2 Line8-9 -ทำการวางเหล็กกล่องพื้นชั้น 2 Line8-9 -งานวางสลิงพื้นชั้น 2 Line 8-9 -ทำการเทคอนกรีตพื้นชั้น 2 Line 8-9 -งานเทคอนกรีตเสารับพื้นชั้น 4 -ทำการเข้าแบบผนังลิฟต์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.90 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 7,825,883 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 51

รหัสโครงการ... : 10000000-4151

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.พรณี ศรีสมบัติ 0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 ให้บริการประชาชนในพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อขยายการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และครบทุกพื้นที่สำนักงานเขต

-เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระความแออัดของผู้ป่วย

-เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลให้เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบริษัท เอส ซี อาร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่าง พัดศก สก.สนย.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่าง พัดศก สก.สนย.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญา เลขที่ สนย.7/2563 ลว.16/01/2563 เริ่ม 17/01/2563 สิ้นสุด 09/06/2564 ดำเนินการ 540 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-งานติดตั้งฝักบัวกันฝุ่น -งานเสาเข็ม SPUN PILE Dia.0.60 m -งานติดตั้งรั้วชั่วคราว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.05 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 13/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งานเสาเข็ม SPUN PILE Dia.0.60 m.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.95 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งานนำวัสดุเสาเข็มไม่เข้าหน้างานเตรียมการทำป้องกันดินพัง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.72 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 12/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-งานคอนกรีตหยาบรองพื้นและตัดหัวเสาเข็ม -งานเหล็กเสริมฐานราก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.37 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 8,431,928 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานผูกเหล็กเสริมล่างพื้นชั้น 1 line 1-3 -ปรับดินเตรียมเทลิ้น line 4-5		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.82 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. เทคอนกรีตผนังลิฟท์ 2. วางระบบสุขาภิบาล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.91 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 16,073,364 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 24/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-งานตั้งนั่งร้านพื้นชั้น 2 Line8-9 -ทำการวางเหล็กกล่องพื้นชั้น 2 Line8-9 -งานวางสลิงพื้นชั้น 2 Line 8-9 -ทำการเทคอนกรีตพื้นชั้น 2 Line 8-9 -งานเทคอนกรีตเสาปรับพื้นชั้น 4 -ทำการเข้าแบบผนังลิฟต์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.90 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 7,825,883 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

