



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนบริเวณแยกบึงขวาง ถนนสุวินทวงศ์ พื้นที่เขตมีนบุรี

รหัสโครงการ... : 10000000-4174

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 15,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานวิศวกรรมทาง / สำนักงานวิศวกรรมทาง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปรกณ์ ศรีวรรณ โทร 02 203 2400 ต่อ 2126/2127

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้มีการขอใช้พื้นที่กรมทางหลวงเพื่อการก่อสร้างโครงการทางยกระดับบนถนน สุวินทวงศ์

โดยในระหว่างการก่อสร้างจำเป็นต้องก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนบริเวณหน้าบริษัท ซีพี ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

เนื่องจากเป็นอุปสรรคในการก่อสร้างโครงการ

โดยกรมทางหลวงได้มีเงื่อนไขในการอนุญาตให้ใช้พื้นที่โดยให้สำนักการโยธาดำเนินการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนทดแทนและส่งมอบให้กรมทางหลวง

ปัจจุบันโครงการโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนถนนสุวินทวงศ์ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับความสะดวก

ปลอดภัยในการสัญจรข้ามถนนบริเวณแยกบึงขวาง หน้าบริษัทซีพี ผลิตภัณฑ์อาหาร

ตลอดจนเป็นไปตามเงื่อนไขการส่งคืนพื้นที่พร้อมส่งมอบสิ่งก่อสร้างคืนให้แก่กรมทางหลวง

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนบริเวณแยกบึงขวาง ถนนสุวินทวงศ์ เขตมีนบุรี

โดยเมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ตลอดจนช่วยลดอุบัติเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากการสัญจรข้ามถนนบริเวณดังกล่าว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนเดิม และส่งมอบให้กรมทางหลวง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนช่วงความยาวระหว่างตอม่อประมาณ 48.5 เมตร

- ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบบันไดทางขึ้น-ลง

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอผลรับฟังความคิดเห็นจากสำนักงานเขตมีนบุรี และเตรียมการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอผลรับฟังความคิดเห็นจากสำนักงานเขตมีนบุรี และเตรียมการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: อยู่ระหว่างขั้นตอนรอผลรับฟังความคิดเห็นจากสำนักงานเขตมีนบุรี และเตรียมการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอผลรับฟังความคิดเห็นจากสำนักงานเขตมีนบุรี และเตรียมการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และอยู่ระหว่างแต่งตั้ง คกก.จัดทำแบบรูปรายการและ คกก.กำหนดราคากลาง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 12 ก.พ.2563 โดยคาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือน มี.ค.2563 และได้ตั้ง คกก.จัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลางวันที่ 19 ก.พ.2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลางในระบบ e-gp ของ คกก.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/4/2563 : เห็นชอบราคากลาง 23 มีนาคม 2563 / เสนอ ผอ.สนย. สั่งการ สก.สนย.ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามหนังสือ สวก. กท 0910/อ.538/2563 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 / อยู่ระหว่างการตรวจสอบโครงการของฝ่ายพัสดุ สก.สนย.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 21-24 เม.ย.2563 ไม่มีผู้วิจารณ์ ประกาศขายแบบ 1-22 เมษายน 2563 เสนอราคาวันที่					





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

25 พ.ค.2563			
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน วยที่ 26 พ.ค.2563 กก.พิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบเอกสารเสนอราคา มีผู้ยื่นเอกสาร 1 ราย คือ บริษัทวิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 6,637,611.27 บาท อยู่ระหว่างต่อรองราคา		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 16/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน สก.สนย.ส่งเรื่องคืน สวก. ให้เสนอขออนุมัติจ้าง ได้ตัวผู้รับจ้างคือบริษัท วิวัฒน์พลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด - สวก.ส่งเรื่องคืนให้ กคส.ดำเนินการขออนุมัติจ้าง และทำสัญญาต่อไป (งปม.เป็นของ กคส. อำนาจการอนุมัติเป็นของ ผู้อำนวยการ กคส.)		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 14/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว บริษัทวิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 6,637,611.27 บาท ประกาศผู้ชนะ วันที่ 30 ก.ค.2563 ไม่มีผู้อุทธรณ์ อยู่ระหว่างเตรียมทำสัญญา		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมทำสัญญา และขอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	ก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนบริเวณแยกบึงขวาง ถนนสุวินทวงศ์ พื้นที่เขตมีนบุรี
รหัสโครงการ...	: 10000000-4174
ปีงบประมาณ พ.ศ. :	: 2563
เริ่มต้นโครงการ :	: 2019-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ :	: 15,000,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	: 2020-09-29 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป :	: 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. :	สำนักการโยธา / สำนักงานวิศวกรรมทาง / สำนักงานวิศวกรรมทาง
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	: นายปรกณ์ ศรีธรรมา โทร 02 203 2400 ต่อ 2126/2127 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้มีการขอใช้พื้นที่กรมทางหลวงเพื่อการก่อสร้างโครงการทางยกระดับบนถนน สุวินทวงศ์ โดยในระหว่างทำการก่อสร้างจำเป็นต้องก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนบริเวณหน้าบริษัท ซีพี ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เนื่องจากเป็นอุปสรรคในการก่อสร้างโครงการ โดยกรมทางหลวงได้มีเงื่อนไขในการอนุญาตให้ใช้พื้นที่โดยให้สำนักการโยธาดำเนินการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนทดแทนและส่งมอบให้กรมทางหลวง

ปัจจุบันโครงการโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนถนนสุวินทวงศ์ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรข้ามถนนบริเวณแยกบึงขวาง หน้าบริษัทซีพี ผลิตภัณฑ์อาหาร

ตลอดจนเป็นไปตามเงื่อนไขการส่งคืนพื้นที่พร้อมส่งมอบสิ่งก่อสร้างคืนให้แก่กรมทางหลวง

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนบริเวณแยกบึงขวาง ถนนสุวินทวงศ์ เขตมีนบุรี โดยเมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ตลอดจนช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการสัญจรข้ามถนนบริเวณดังกล่าว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนเดิม และส่งมอบให้กรมทางหลวง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนช่วงความยาวระหว่างตอม่อประมาณ 48.5 เมตร
- ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบบันไดทางขึ้น-ลง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ :	**** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย :	**** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ :	**** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด...	: มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอฟังผลรับฟังความคิดเห็นจากสำนักงานเขตมีนบุรี และเตรียมการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอผลรับฟังความคิดเห็นจากสำนักงานเขตมีนบุรี และเตรียมการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: อยู่ระหว่างขั้นตอนรอผลรับฟังความคิดเห็นจากสำนักงานเขตมีนบุรี และเตรียมการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่4	:: 21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอผลรับฟังความคิดเห็นจากสำนักงานเขตมีนบุรี และเตรียมการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และอยู่ระหว่างแต่งตั้ง คกก.จัดทำแบบรูปรายการและ คกก.กำหนดราคากลาง	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 12 ก.พ.2563 โดยคาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือน มี.ค.2563 และได้ตั้ง คกก.จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลางวันที่ 19 ก.พ.2563	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลางในระบบ e-gp ของ คกก.	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/4/2563 : เห็นชอบราคากลาง 23 มีนาคม 2563 / เสนอ ผอ.สนย. สั่งการ สก.สนย.ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามหนังสือ สวก. กท 0910/อ.538/2563 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 / อยู่ระหว่างการตรวจสอบโครงการของฝ่ายพัสดุ สก.สนย.	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 21-24 เม.ย.2563 ไม่มีผู้วิจารณ์ ประกาศขายแบบ 1-22 เมษายน 2563 เสนอราคาวันที่ 25 พ.ค.2563	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน วันที่ 26 พ.ค.2563 คกก.พิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบเอกสารเสนอราคา มีผู้ยื่นเอกสาร 1 ราย คือ บริษัทวิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 6,637,611.27 บาท อยู่ระหว่างต่อรองราคา	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 16/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน สก.สนย.ส่งเรื่องคืน สวก. ให้เสนอขออนุมัติจ้าง ได้ตัวผู้รับจ้างคือบริษัท วิวัฒน์พลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด - สวก.ส่งเรื่องคืนให้ กคส.ดำเนินการขออนุมัติจ้าง และทำสัญญาต่อไป (งปม.เป็นของ กคส. อำนาจการอนุมัติเป็นของ ผู้อำนวยการ กคส.)	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 14/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว บริษัทวิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 6,637,611.27 บาท ประกาศผู้ชนะ วันที่ 30 ก.ค.2563 ไม่มีผู้อุทธรณ์ อยู่ระหว่างเตรียมทำสัญญา	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมทำสัญญา และขอเงินงวด	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนบริเวณแยกบึงขวาง ถนนสุวินทวงศ์ พื้นที่เขตมีนบุรี	
รหัสโครงการ... : 10000000-4174	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 15,000,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานวิศวกรรมทาง / สำนักงานวิศวกรรมทาง	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปรกฤษ ศรีวรรณ โทร 02 203 2400 ต่อ 2126/2127	ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้มีการขอใช้พื้นที่กรมทางหลวงเพื่อการก่อสร้างโครงการทางยกระดับบนถนน สุวินทวงศ์ โดยในระหว่างการก่อสร้างจำเป็นต้องรื้อสะพานคนเดินข้ามถนนบริเวณหน้าบริษัท ซีพี ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เนื่องจากเป็นอุปสรรคในการก่อสร้างโครงการ โดยกรมทางหลวงได้มีเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้พื้นที่โดยให้สำนักการโยธาดำเนินการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนทดแทนและส่งมอบให้กรมทางหลวง

ปัจจุบันโครงการโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนถนนสุวินทวงศ์ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรข้ามถนนบริเวณแยกบึงขวาง หน้าบริษัทซีพี ผลิตภัณฑ์อาหาร ตลอดจนเป็นไปตามเงื่อนไขการส่งคืนพื้นที่พร้อมส่งมอบสิ่งก่อสร้างคืนให้แก่กรมทางหลวง

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนบริเวณแยกบึงขวาง ถนนสุวินทวงศ์ เขตมีนบุรี โดยเมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ตลอดจนช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการสัญจรข้ามถนนบริเวณดังกล่าว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อก่อสร้างคืนสะพานคนเดินข้ามถนนเดิม และส่งมอบให้กรมทางหลวง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนช่วงความยาวระหว่างตอม่อประมาณ 48.5 เมตร
- ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบบันไดทางขึ้น-ลง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอฟังผลรับฟังความคิดเห็นจากสำนักงานเขตมีนบุรี และเตรียมการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอผลรับฟังความคิดเห็นจากสำนักงานเขตมีนบุรี และเตรียมการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: อยู่ระหว่างขั้นตอนรอผลรับฟังความคิดเห็นจากสำนักงานเขตมีนบุรี และเตรียมการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอผลรับฟังความคิดเห็นจากสำนักงานเขตมีนบุรี และเตรียมการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และอยู่ระหว่างแต่งตั้ง กก.จัดทำแบบรูปรายการและ กก.กำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 12 ก.พ.2563 โดยคาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือน มี.ค.2563 และได้ตั้ง กก.จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลางวันที่ 19 ก.พ.2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลางในระบบ e-gp ของ กก.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/4/2563 : เห็นชอบราคากลาง 23 มีนาคม 2563 / เสนอ ผอ.สนย. สั่งการ สก.สนย.ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามหนังสือ สวก. กท 0910/อ.538/2563 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 / อยู่ระหว่างการตรวจสอบโครงการของฝ่ายพัสดุ สก.สนย.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 21-24 เม.ย.2563 ไม่มีผู้วิจารณ์ ประกาศขายแบบ 1-22 เมษายน 2563 เสนอราคาวินาที 25 พ.ค.2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ้วยที่ 26 พ.ค.2563 กก.พิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบเอกสารเสนอราคา มีผู้ยื่นเอกสาร 1 ราย คือ บริษัทวิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 6,637,611.27 บาท อยู่ระหว่างต่อรองราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 16/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน สก.สนย.ส่งเรื่องคืน สวก. ให้เสนอขออนุมัติจ้าง ได้ตัวผู้รับจ้างคือบริษัท วิวัฒน์พลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด - สวก.ส่งเรื่องคืนให้ กคส.ดำเนินการขออนุมัติจ้าง และทำสัญญาต่อไป (งปม.เป็นของ กคส. อำนาจการอนุมัติเป็นของ ผู้อำนวยการ กคส.)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 14/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว บริษัทวิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 6,637,611.27 บาท ประกาศผู้ชนะ วันที่ 30 ก.ค.2563 ไม่มีผู้อุทธรณ์ อยู่ระหว่างเตรียมทำสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมทำสัญญา และขอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนบริเวณแยกบึงขวาง ถนนสุวินทวงศ์ พื้นที่เขตมีนบุรี

รหัสโครงการ... : 10000000-4174

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 15,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานวิศวกรรมทาง / สำนักงานวิศวกรรมทาง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปรกรณ์ ศรีวรรณ โทร 02 203 2400 ต่อ 2126/2127

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้มีการขอใช้พื้นที่กรมทางหลวงเพื่อการก่อสร้างโครงการทางยกระดับบนถนน สุวินทวงศ์

โดยในระหว่างการก่อสร้างจำเป็นต้องก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนบริเวณหน้าบริษัท ซีพี ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เนื่องจากเป็นอุปสรรคในการก่อสร้างโครงการ

โดยกรมทางหลวงได้มีเงื่อนไขในการอนุญาตให้ใช้พื้นที่โดยให้สำนักการโยธาดำเนินการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนทดแทนและส่งมอบให้กรมทางหลวง

□ ปัจจุบันโครงการโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนถนนสุวินทวงศ์ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับความสะดวก

ปลอดภัยในการสัญจรข้ามถนนบริเวณแยกบึงขวาง หน้าบริษัทซีพี ผลิตภัณฑอาหาร

ตลอดจนเป็นไปตามเงื่อนไขการส่งคืนพื้นที่พร้อมส่งมอบสิ่งก่อสร้างคืนให้แก่กรมทางหลวง

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนบริเวณแยกบึงขวาง ถนนสุวินทวงศ์ เขตมีนบุรี

โดยเมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ตลอดจนช่วยลดอุบัติเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากการสัญจรข้ามถนนบริเวณดังกล่าว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนเดิม และส่งมอบให้กรมทางหลวง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนช่วงความยาวระหว่างตอม่อประมาณ 48.5 เมตร

- ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบบันไดทางขึ้น-ลง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอฟังผลรับฟังความคิดเห็นจากสำนักงานเขตมีนบุรี และเตรียมการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอผลรับฟังความคิดเห็นจากสำนักงานเขตมีนบุรี และเตรียมการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: อยู่ระหว่างขั้นตอนรอผลรับฟังความคิดเห็นจากสำนักงานเขตมีนบุรี และเตรียมการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอผลรับฟังความคิดเห็นจากสำนักงานเขตมีนบุรี และเตรียมการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และอยู่ระหว่างแต่งตั้ง กกก.จัดทำแบบรูปรายการและ กกก.กำหนดราคากลาง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 12 ก.พ.2563 โดยคาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือน มี.ค.2563 และได้ตั้ง กกก.จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลางวันที่ 19 ก.พ.2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลางในระบบ e-gp ของ กกก.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/4/2563 : เห็นชอบราคากลาง 23 มีนาคม 2563 / เสนอ ผอ.สนย. สั่งการ สก.สนย.ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามหนังสือ สวก. กท 0910/อ.538/2563 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 / อยู่ระหว่างการตรวจสอบโครงการของฝ่ายพัสดุ สก.สนย.	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 21-24 เม.ย.2563 ไม่มีผู้วิจารณ์ ประกาศขายแบบ 1-22 เมษายน 2563 เสนอราคาวันที่ 25 พ.ค.2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน วันที่ 26 พ.ค.2563 กกก.พิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบเอกสารเสนอราคา มีผู้ยื่นเอกสาร 1 ราย คือ บริษัทวิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 6,637,611.27 บาท อยู่ระหว่างต่อรองราคา	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 16/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน สก.สนย.ส่งเรื่องคืน สวก. ให้เสนอขออนุมัติจ้าง ได้ตัวผู้รับจ้างคือบริษัท วิวัฒน์พลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด - สวก.ส่งเรื่องคืนให้ กคส.ดำเนินการขออนุมัติจ้าง และทำสัญญาต่อไป (งปม.เป็นของ กคส. อำนาจการอนุมัติเป็นของ ผู้อำนวยการ กคส.)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 14/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว บริษัทวิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 6,637,611.27 บาท ประกาศผู้ชนะ วันที่ 30 ก.ค.2563 ไม่มีผู้อุทธรณ์ อยู่ระหว่างเตรียมทำสัญญา	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมทำสัญญา และขอเงินงวด				





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

