



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน พักอุดม

รหัสโครงการ... : 10000000-4212

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 63,700,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 22,116,640 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.พรณี ศรีสมบัติ 0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน พักอุดม ขอয়สุขสวัสดิ์30 เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยสำหรับให้บริการประชาชน

-เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุข

-เพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษาและบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพในการดูแลตนเองให้แก่ประชาชน อันมีผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

-เพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวกและปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลให้เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจาก สิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 23. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า​ ชั้น​ 2.งานฉาบปูนผนัง​ ชั้น​ 3 3.งานเดินท่อร้อยสายไฟ​ ชั้น​ 4.​ งานเดินระบบท่อสุขาภิบาล​ ชั้น​ 5 5.งานเก็บงานระบบสุขาภิบาล ชั้น4 6.งานก่ออิฐและเสาเอ็นผนังห้องน้ำ​ ชั้น​ 4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.70 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 4,860,180 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าชั้น25 -งานจับเชื่อมผนังชั้น? 5 -งานเสา? คานเอ็นทับหลัง? ก่ออิฐผนังและห้องน้ำ? ชั้น5 -จับเชื่อมผนังลิฟท์ชั้น 2-งานผนังก่ออิฐมออยู่ห้องน้ำชั้น 5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 2,434,120 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1 งานฉาบปูนเรียบผนังภายในอาคารบริเวณบันไดข้างลิฟท์ ชั้นล่าง 2 งานฉาบปูนเรียบผนังภายในอาคารบริเวณบันไดทางหนีไฟ ชั้น5 3 งานเข้าแบบ เอ็น คานทับหลังผนังก่อมวลเบาครึ่งแผ่นห้องประชุม/เอนกประสงค์ ชั้น5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.24 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.งานกรูกระเบื้องผนังห้องน้ำชั้น2และชั้น3 2.งานฉาบปูนผนังห้องน้ำชั้น2 3.งานจับเชื่อมผนังภายนอกชั้น5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 4,199,260 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/23/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานกำหนดระดับปูนทรายพื้นห้องทำบัตร-พักคอย,ห้องตรวจวินิจฉัยและห้องเก็บของชั้นล่าง 2. เทปูนทรายปรับระดับเพื่อเตรียมงานปูกระเบื้องเซรามิกขนาด0.60*0.60และเทปูนทรายปรับระดับเพื่อเตรียมปูกระเบื้องยาง ชั้น 2 3. งานติดตั้งกบเหล็กประหนัไฟชั้น2-5 4. งานยาวแนวกระเบื้องผนังห้องน้ำห้องพักแพทย์ชั้น4 5. งานร้อยสายไฟฟ้าชั้น5 6. งานฉาบปูนเรียบผนังภายนอกด้านตะวันตก(ติดคลอง)ชั้น2-3 7. งานติดตั้งนั่งร้านเพื่อเตรียมงานฉาบปูนเรียบด้านตะวันออกและด้านหน้าอาคารถึงชั้น 8. งานจับเชื่อมมุมอาคารเพื่อกำหนดระดับงานฉาบปูนผนังภายนอก	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.30 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/03/2564 : 1.? งานตัด?พบ? ประกอบติดตั้งแผ่นคอมโพสิตผนังภายนอกอาคาร 2.? งานทาสีภายนอกอาคารด้านหน้า 3.? งานติดตั้งประตูเหล็กม้วนห้องไฟฟ้า? ห้องปั้มน้ำ? ชั้นล่าง 4.? งานตัดประกอบ? กรอบบานหน้าต่าง?อลูมิเนียม 5.? งานทาสีผนังชั้นดาดฟ้า			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 10,623,080 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 7 :: 26/04/2564 : งานแล้วเสร็จ (-อยู่ระหว่างนำข้อมูลเสนอคณะกรรมการพิจารณา เพิ่ม-ลด ให้งาน เพื่อขออนุมัติแก้ไขสัญญา) : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงาน = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

