



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย

รหัสโครงการ... : 10000000-4216

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 45,124,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.พรณี ศรีสมบัติ 0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย ให้บริการประชาชนในพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อขยายการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และครบทุกพื้นที่สำนักงานเขต

-เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระความแออัดของผู้ป่วย

-เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลให้เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจากสิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 23. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ผูกเหล็กเสริม/ประกอบแบบเสา​ชั้นล่าง - ประกอบแบบผนังช่องลิฟท์​ ชั้นล่าง - ผูกเหล็กเสริมคอนกรีตเสา และผนังลิฟท์		
	ชั้น 1 - ติดตั้งท่อนาระบบไฟฟ้า - เทคอนกรีตพื้นชั้นล่าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.22 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณา-เพื่อลดเนื้องาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.30 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณา-เพิ่มลดเนื้องาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.30 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปัจจุบันอยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.87 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/19/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ชั้นที่​ 2-​ งานผูกเหล็กเสริม​ ผนังช่องลิฟท์​ -​ งานผูกเหล็กเสริม​เสา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.87 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/03/2564 : - งานก่ออิฐมวลเบาผนัง ชั้น 1 -? งานผูกเหล็กเสริม/คอนกรีตโครงสร้างลิฟท์และเสา? ชั้น? 4 - งานวางท่อปะปาชั้น 2 - ตั้งแบบผูกเหล็กเสาปรับพื้นชั้น5		
	- ติดตั้งงานระบบสุขาภิบาล ชั้น 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/04/2564 : - งาน? ตั้งแบบผูกเหล็กชั้น ดาดฟ้า - งานก่อผนัง ชั้น 3 - ติดแนวผนังชั้น 4 - ตั้งแบบผูกเหล็กบันได​1 ชั้น 3 ชั้น 4		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/05/2564 : -? งานก่ออิฐผนัง - งานติดตั้งท่อร้อยสายระบบไฟฟ้า -? งานก่ออิฐราวกันตก? บันไดหนีไฟ -? งานปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ - งานติดตั้งวงกบประตู		
	- งานติดตั้งท่อระบายน้ำผ่าน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 9,776,262 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : -? งานฉาบปูน? ผนังภายใน ภายนอก -งานทาสีรองพื้นภายใน -? งานปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ -? งานปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ- เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า สายสื่อสาร -งานติดตั้งราวจับบันได- งานวงกบอลูมิเนียม		
	- งานติดตั้งถังเก็บน้ำ- งานเดินท่อดับเพลิง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/07/2564 : - งานติดตั้งลิฟท์ - งานติดตั้งบานประตูไม้? ชั้น? 5 - งานติดตั้งสุขภัณฑ์? ชั้น? 2 - งานฉาบปูนผนังภายนอก		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- งานทาสีภายนอก - วิศวกรโครงการตรวจสอบงานระบบก่อนปิดฝ้า

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 2,032,211 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 23/08/2564 : - ติดตั้งประตู - ซ่อมแซมรั้วเดิม? และทางเท้า? ที่เกิดเสียหายระหว่างการก่อสร้าง - ติดตั้งเคาน์เตอร์? (Built in)? - งานปรับภูมิทัศน์รอบ อาคาร

- ทำความสะอาดท่อระบายน้ำโครงการ

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 25/09/2564 : งานแล้วเสร็จวันที่ 25 สิงหาคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

