



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 10000000-4223

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 29,999,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 29,998,999 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณิ ศรีสมบัติ โทร. 1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การประชุมคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

มีมติให้สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครปรับปรุงโครงสร้างและกำหนดกรอบอัตรากำลัง และเปลี่ยนชื่อ ?ศูนย์ฝึกอบรมหนองจอก? เป็น ?ศูนย์การเรียนรู้มหานคร?

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อปรับปรุงศูนย์ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ อาคาร 16 และอาคาร 17

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เสนอประมูลจ้าง เพื่อปรับปรุงศูนย์ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ อาคาร 16 และอาคาร 17

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจาก  สิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 23. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานทำรั้วชั่วคราว - สกัดกระเบื้อง&#8203;กรุผนัง&#8203;อาคาร 16 - ติดตั้ง&#8203;รั้วปิดพื้นที่ก่อสร้างรอบ&#8203;อาคาร&#8203; ; - ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า สนาม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : -? งานเดินท่อระบบ?สุขาภิบาล?อาคาร 16 - งานทำจุดรองรับเสาโครงหลังอาคาร 16 และ อาคาร 17 - งานรื้อฝ้าเพดานอาคาร 17 - งาน?สี?รองพื้น?ฝ้า?เพดาน?อาคาร? 17? ; - งานเก็บ?กอง?วัสดุ?ภายในโครงการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานเหล็กโครงสร้าง&#8203;หลังคา&#8203;อาคาร 16 - งานเดินท่อร้อยสายไฟอาคาร 17 - งานทาสีรองพื้นอาคาร 16 ; - งานระบบท่อน้ำดี อาคาร 17 - งานวางระบบท่อรอบอาคาร16-17	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.61 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานเหล็กโครงหลังคาอาคาร - งานฉาบแต่งผนังห้องน้ำอาคาร - งานเดินท่อร้อยสายไฟตึก	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.78 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/19/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งาน?เดิน?ท่อ?ระบบ?สุขาภิบาล?ชั้น?ล่าง?อาคาร? 16? - งาน?กรุ?กระเบื้อง?ผนัง?ห้อง?น้ำ?อาคาร?16 - งาน?เดิน?ท่อ?ร้อย?สาย?ไฟ?ฟ้า? อาคาร?17? ; - งาน?ฉาบ?ผนัง?กัน?สาด?ใต้?หลังคา? ?อาคาร?17? - งาน?ปรับ?ระดับ?ดิน? เตรียม?งาน?ฐาน?ราก? Ramp.อาคาร? 17?	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 3,683,877 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/03/2564 : - งานปูกระเบื้องพื้น,ผนังห้องน้ำชั้น 3 อาคาร 16,17- ติดเหล็กทางลาด?Ramp.อาคาร 16? อาคาร?17?- งาน?ทาสี? ชั้น3 อาคาร?16- งานฉีคล้างผนังภายนอกตึก17	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : - งาน?ติดตั้ง?ระแนง?ไม้?เทียม?ผนัง?ด้าน?นอก? อาคาร 16 - งาน?ปู?กระเบื้อง?พื้น?ห้อง?น้ำ?ชั้น 2-3? อาคาร16 - งาน?ติดตั้ง?กล่อง?วงจร?ปิด? อาคาร? 16? และ?อาคาร?17? ; - งาน ติดตั้งผนัง?กัน?สาด?ชั้น?ตาด?ฟ้า? อาคาร 16 ?- งานทาสีภายใน? อาคาร? 16?และ?อาคาร?17- งาน?ติดตั้ง?ราง?น้ำ?ใต้?หลังคา? อาคาร?17 ; - งาน? Ramp? อาคาร? 17?	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/05/2564 : - งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าชั้น 1 อาคาร 16 - งานติดตั้งไซค์ตั้งอาคาร 16, อาคาร 17 - งานโครงเหล็กผนัง?ไม้?เทียม?บังตาอาคาร 16 อาคาร 17			





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- งานโครงเหล็กไม้เทียมระเบียงชั้น 2 อาคาร 16, อาคาร 17 - งานทาสีภายในชั้น 4 อาคาร 16, อาคาร 17 - งานทาสีภายนอกอาคาร 17
- งานบัวเชิงผนังชั้น 2 อาคาร 16 - งาน Ramp อาคาร 16 - งานติดตั้งกระเบื้องยางชั้น 2 อาคาร 17 - ติดตั้งบานประตูห้องน้ำชั้น 3 อาคาร 17
- เก็บงานฝ้าชั้น 1 อาคาร 17 - เก็บงานไฟฟ้าชั้น 2 อาคาร 16 - งานขนดินเคลียร์พื้นที่ อาคาร 16 อาคาร 17 - เก็บงานกระเบื้องชั้น 2 อาคาร 17

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 24/06/2564 : งานแล้วเสร็จส่งมอบงานนัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุวันที่ 18 มิถุนายน 2564  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 26,315,122 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

