



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงถนนพุทธมณฑล สาย 2 บริเวณด้านขวาทางจากถนนเพชรเกษม (กม.2+300) พื้นที่เขตบางแค
 รหัสโครงการ... : 10000000-4276 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
 เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 2,970,000 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2021-05-15 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 2,686,767 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปรีชา ปันตระกูล 0897904789 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณิ ศรีสมบัติ โทร 022242978

1.3 หลักการและเหตุผล

เป็นงานปรับปรุงผิวจราจรถนนพุทธมณฑล สาย 2 บริเวณด้านขวาทางจากถนนเพชรเกษม (กม.2+300) พื้นที่เขตบางแค
 เนื่องจากปัญหาเดิมเจ้าของที่ดินไม่ยินยอมให้เข้าก่อสร้างทาง โดยอ้างว่าไม่ได้รับเงินค่าทดแทน
 กองจัดกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดินที่ กท.0908/775 เรื่อง ขอส่งมอบพื้นที่เพื่อทำการก่อสร้าง
 โครงการถนนพุทธมณฑลสาย 2
 เห็นสมควรที่จะต้องปรับปรุงผิวจราจรด้านขวาทางให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ดีและปลอดภัยแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงผิวจราจรด้านขวาทางให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ดีและปลอดภัยแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 0.25 เมตร เนื้อที่ประมาณ 450 ตารางเมตร
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดสี่เหลี่ยมในทางเท้าขนาด 1.50x1.50 เมตร ยาวประมาณ 80 เมตร
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำชนิดสี่เหลี่ยมในทางเท้าขนาด 1.50x1.50 เมตร จำนวน 5 แห่ง
- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม. เนื้อที่ประมาณ 230 ตารางเมตร
- สร้างคั่นหินรางดิน(หล่อในที่) ยาวประมาณ 200 เมตร
- ปรับปรุงเกาะกลางถนนถมดินพร้อมปลูกหญ้า เนื้อที่ประมาณ 710 ตารางเมตร
- ย้ายเสาไฟฟ้าส่องสว่างเดิมพร้อมติดตั้งในตำแหน่งใหม่ จำนวน 1 รายการ

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
 เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจากสิ่งปลูกส
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 11. ร้อยละความสำเร็จของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, อนุมัติใช้วัสดุ, วางแผนเตรียมเริ่มงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 18/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอที่ดินยื่นยันแนวเขตการเวนคืน ประมาณ 1 สัปดาห์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามสัญญา ผลงานสัปดาห์นี้ 19 %		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 18/01/2564 : ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามสัญญา ผลงานที่ทำได้ 33 %		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 15/02/2564 : ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จ ส่งมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับ งานที่ 1 (สุดท้าย)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 18/03/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ เนื่องจากมีการปรับเพิ่ม-ลด ปริมาณงานการก่อสร้าง จึงมีการเบิกจ่ายเงิน 2,686,766.84 บาท (จากวงเงินตามสัญญา 2,735,000.00 บาท)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 2,686,767 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

.....

