



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงอุโมงค์ทางลอดแยกบางพลัด พื้นที่เขตบางพลัด

รหัสโครงการ... : 10000000-4294

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 62,395,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานวิศวกรรมทาง / สำนักงานวิศวกรรมทาง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานวิศวกรรมทาง

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ 02 224-2978

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงผนังอุโมงค์ทางลอด รื้อแผ่นผนังอุโมงค์เดิม พ่นน้ำยากันการรั่วซึมของผนังคอนกรีต ซ่อมคอนกรีตโครงสร้าง งานป้องกันรั่วซึมด้านหลังผนัง ติดตั้งผนังภายในอุโมงค์ ติดตั้งผนังภายนอกอุโมงค์ ทาสีเพื่อป้องกันผนังคอนกรีตกัดกร่อน ปรับปรุงพื้นผิวจราจรอุโมงค์ทางลอด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงผนังอุโมงค์ทางลอด รื้อแผ่นผนังอุโมงค์เดิม พ่นน้ำยากันการรั่วซึมของผนังคอนกรีต ซ่อมคอนกรีตโครงสร้าง งานป้องกันรั่วซึมด้านหลังผนัง ติดตั้งผนังภายในอุโมงค์ ติดตั้งผนังภายนอกอุโมงค์ ทาสีเพื่อป้องกันผนังคอนกรีตกัดกร่อน ปรับปรุงพื้นผิวจราจรอุโมงค์ทางลอด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงผนังอุโมงค์ทางลอด รื้อแผ่นผนังอุโมงค์เดิม พ่นน้ำยากันการรั่วซึมของผนังคอนกรีต ซ่อมคอนกรีตโครงสร้าง งานป้องกันรั่วซึมด้านหลังผนัง ติดตั้งผนังภายในอุโมงค์ ติดตั้งผนังภายนอกอุโมงค์ ทาสีเพื่อป้องกันผนังคอนกรีตกัดกร่อน ปรับปรุงพื้นผิวจราจรอุโมงค์ทางลอด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจาก สิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 11. ร้อยละความสำเร็จของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตั้ง คกก.กำหนดราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรูปแบบรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรูปแบบรายการและขอเห็นชอบแบบบูรณาการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบแบบบูรณาการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : ดำเนินการลงเว็บ ร่างประกาศ ร่างเอกสาร และราคากลาง เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 64 อยู่ระหว่างดำเนินการทำประชาวิจารณ์ 3 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : ยกเลิกประกาศขายแบบ เนื่องจากประกาศนำเข้าคุณสมบัติของผู้เสนอราคาตลาดเคลื่อน และอยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการใหม่ (เพิ่มแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ว.89) อยู่ระหว่างเสนอเห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการทำประชาวิจารณ์ 3 วัน (19-22 เมษายน 2564)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นเสนอราคา วันที่ 27 พ.ค. 64 และตรวจสอบเอกสาร วันที่ 28 พ.ค. 64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2564 : - อยู่ระหว่างร่างสัญญาจ้างก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : ทำสัญญาจ้างก่อสร้างฯ 16 กรกฎาคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/09/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงฯ ผลงานที่ได้ 19.17% ผลงานตามแผน 12.15% ซ้ำกว่าแผน 7.02%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

