



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนกำแพงเพชร 2 บริเวณสถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็กจตุจักร

รหัสโครงการ... : 10000000-4301

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,254,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานวิศวกรรมทาง / สำนักงานวิศวกรรมทาง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานวิศวกรรมทาง

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครได้มีการขอใช้พื้นที่กรมทางหลวงเพื่อการก่อสร้างโครงการทางยกระดับบนถนน สุวินทวงศ์

โดยในระหว่างการก่อสร้างจำเป็นต้องก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนบริเวณหน้าบริษัท ซีพี ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

เนื่องจากเป็นอุปสรรคในการก่อสร้างโครงการ

โดยกรมทางหลวงได้มีเงื่อนไขในการอนุญาตให้ใช้พื้นที่โดยให้สำนักการโยธาดำเนินการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนทดแทนและส่งมอบให้กรมทางหลวง

ปัจจุบันโครงการโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนถนนสุวินทวงศ์ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับความสะดวก

ปลอดภัยในการสัญจรข้ามถนนบริเวณแยกบึงขวาง หน้าบริษัทซีพี ผลิตภัณฑ์อาหาร

ตลอดจนเป็นไปตามเงื่อนไขการส่งคืนพื้นที่พร้อมส่งมอบสิ่งก่อสร้างคืนให้แก่กรมทางหลวง

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนบริเวณแยกบึงขวาง ถนนสุวินทวงศ์ เขตมีนบุรี

โดยเมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ตลอดจนช่วยลดอุบัติเหตุ

ที่เกิดขึ้นจากการสัญจรข้ามถนนบริเวณดังกล่าว

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนเดิม และส่งมอบให้กรมทางหลวง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนช่วงความยาวระหว่างตอม่อประมาณ 48.5 เมตร

- ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบบันไดทางขึ้น-ลง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจาก  สิ่งปลูกส

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 23. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนแต่งตั้ง คกก.กำหนดราคากลาง และอยู่ระหว่างแจ้ง คกก.ดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : อยู่ระหว่าง คกก. ราคากลางดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : อยู่ระหว่าง คกก. ราคากลางดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : อยู่ขั้นตอนเห็นชอบราคากลางแล้วเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2564 และเห็นชอบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2564 และออกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อขายแบบ ตั้งแต่วันที่ 15 ? 22 ม.ค. 2564		
	ยื่นเสนอราคาวันจันทร์ที่ 25 ม.ค. 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา 5 - 17 กุมภาพันธ์ 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : - ราชสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างอนุมัติเงินประจำงวดลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : อนุมัติเงินประจำงวดและดำเนินการทำสัญญาจ้างก่อสร้างฯ เรียบร้อยแล้ว เลขที่สัญญา สวก. 8/2564 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564 (สิ้นสุดสัญญา 25 ก.ย. 2564)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/06/2564 : - <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง		
	ผลงานที่ทำได้ 22.00% ซ้ำกว่าแผน 12.00%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	:: 31/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผลงานที่ทำได้ 50.13% ผลงานตามแผน 23.59% ซ้ำกว่าแผน 26.54%		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/08/2564 : อยู่ระหว่างการปรับแผน (อยู่ระหว่างขออนุญาตเคลื่อนย้ายแรงงาน)		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/09/2564 : อยู่ระหว่างการปรับแผน (อยู่ระหว่างขออนุญาตเคลื่อนย้ายแรงงาน)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

