



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ปรับปรุงราวกันตก
- ปรับปรุงคอกต้นไม้ให้สวยงาม
- ปรับปรุงฝาป้องกันบนทางเท้าให้เรียบเสมอกัน
- ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมผนังเชื่อม
- ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางเท้า
- ติดตั้งป้าย Signage

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 11. ร้อยละความสำเร็จของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2564 : สร้างคันทัน ค.ส.ล (หล่อในที่) รั้วราวกันตกเดิมพร้อมขนย้าย			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 16/11/2564 : รั้วพื้นทางเท้าพร้อมคอกต้นไม้ งานพื้นฐานคอนกรีต ตรวจสอบงานงวดที่ 1			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/11/2564 : รั้วคันทัน สร้างคันทัน ค.ส.ล (หล่อในที่) เบิกจ่ายงวดที่ 1 ยอด 5,234,580			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 5,234,580 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/12/2564 : สร้างผิวทางเท้า ปลุกต้นไม้ยืนต้น ปรับปรุงและติดตั้งเสาไฟฟ้า ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง บันได ทาน้ำ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 17/01/2565 : สร้างผิวทางเท้า ปลุกต้นไม้ยืนต้น ปรับปรุงและติดตั้งเสาไฟฟ้า ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง บันได ทาน้ำ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/01/2565 : สร้างผิวทางเท้า ปลุกต้นไม้ยืนต้น ปรับปรุงและติดตั้งเสาไฟฟ้า ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง บันได ทาน้ำ เบิกจ่ายงวดที่ 3			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 2,704,167 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 17/02/2565 : ปรับปรุงทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง , ปรับปรุงพื้นฐานคอนกรีต 10 CM , ปรับปรุงจุดลงทาน้ำ , วางท่อร้อยสายไฟฟ้า HDPE , ตรวจสอบงานงวดที่ 4			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 15/03/2565 : ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบันไดทาน้ำ ตรวจสอบงานงวดที่ 5 เบิกจ่ายงวดที่ 4 จำนวน 3,070,980 บาท เบิกจ่ายงวดที่ 5 จำนวน 6,741,585 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 9,812,565 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/03/2565 : ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างริมผนังเชื่อม ปรับปรุงผิวชั้นใน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/04/2565 : ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างริมผนังเชื่อม จัดทำทางเดินลอดใต้สะพานพวงค์ ปรับปรุงพื้นและผิวผนังกรวดล้าง ปรับปรุงฝาป้องกันในทางเท้า ปลุกต้นไม้ยืนต้น ปลุกไม้พุ่มคลุมดิน เบิกค่าจ้างงวดที่ 6			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 14,275,555 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 17/05/2565 : ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างริมผนังเชื่อม จัดทำทางเดินลอดใต้สะพานพวงค์ ปรับปรุงพื้นและผิวผนังกรวดล้าง ปรับปรุงฝาป้องกันในทางเท้า ปลุกต้นไม้ยืนต้น ปลุกไม้พุ่มคลุมดิน ติดตั้งกระจกไฟเบอร์กลาส ปรับปรุงทางเดินลอดใต้สะพานพวงค์			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/05/2565 : ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างริมผนังเชื่อม จัดทำทางเดินลอดใต้สะพานพวงค์ ปรับปรุงพื้นและผิวผนังกรวดล้าง ปรับปรุงฝาป้องกันในทางเท้า ปลุกต้นไม้ยืนต้น ปลุกไม้พุ่มคลุมดิน ติดตั้งกระจกไฟเบอร์กลาส ปรับปรุงทางเดินลอดใต้สะพานพวงค์ จัดทำพื้นและผนังกรวดล้าง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 15/06/2565 : ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างริมผนังเชื่อม จัดทำทางเดินลอดใต้สะพานพวงค์ ปรับปรุงพื้นและผิวผนังกรวดล้าง ปรับปรุงฝาป้องกันในทางเท้า ปลุกต้นไม้ยืนต้น ปลุกไม้พุ่มคลุมดิน ปรับปรุงทางเดินลอดใต้สะพานพวงค์			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 20/07/2565 : งานแล้วเสร็จ 24 มิ.ย. รอตรวจรับมอบงาน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 15/08/2565 : งานแล้วเสร็จ 24 มิ.ย. 65 ตรวจรับมอบงาน 2 ส.ค. 65			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	:: 31/08/2565 : เบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 58,959,080 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- สร้างทางเท้ากระเบื้องแกรนิต- ปรับปรุงและขยายทำน้ำ
- ปรับปรุงราวกันตก
- ปรับปรุงคอกต้นไม้ ให้สวยงาม
- ปรับปรุงฝาขอบพนักบนทางเท้าให้เรียบเสมอกัน
- ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมผนังเขื่อน
- ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางเท้า
- ติดตั้งป้าย Signage

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 11. ร้อยละความสำเร็จของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2564 :สร้างคันทัน ค.ส.ล (หล่อในที่) รั้วราวกันตกเดิมพร้อมขนย้าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 16/11/2564 : รั้วพื้นทางเท้าพร้อมคอกต้นไม้ งานพื้นฐานคอนกรีต ตรวจสอบงานงวดที่ 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/11/2564 : รั้วคันทัน สร้างคันทัน ค.ส.ค (หล่อในที่) เบิกจ่ายงวดที่ 1 ยอด 5,234,580		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 5,234,580 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/12/2564 : สร้างผิวทางเท้า ปลุกต้นไม้ยืนต้น ปรับปรุงและติดตั้งเสาไฟฟ้า ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง บันได ทำน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 17/01/2565 : สร้างผิวทางเท้า ปลุกต้นไม้ยืนต้น ปรับปรุงและติดตั้งเสาไฟฟ้า ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง บันได ทำน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/01/2565 : สร้างผิวทางเท้า ปลุกต้นไม้ยืนต้น ปรับปรุงและติดตั้งเสาไฟฟ้า ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง บันได ทำน้ำ เบิกจ่ายงวดที่ 3		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 2,704,167 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 17/02/2565 : ปรับปรุงทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง , ปรับปรุงพื้นฐานคอนกรีต 10 CM , ปรับปรุงจุดลงทำน้ำ , วางท่อร้อยสายไฟฟ้า HDPE , ตรวจสอบงานงวดที่ 4		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 15/03/2565 : ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบันไดทำน้ำ ตรวจสอบงานงวดที่ 5 เบิกจ่ายงวดที่ 4 จำนวน 3,070,980 บาท เบิกจ่ายงวดที่ 5 จำนวน 6,741,585 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 9,812,565 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/03/2565 : ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างริมผนังเขื่อน ปรับปรุงผิวชั้นใน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/04/2565 : ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างริมผนังเขื่อน จัดทำทางเดินลอดใต้สะพานพวงค์ ปรับปรุงพื้นและผิวหน้ากรวดล่าง ปรับปรุงฝาขอบพนักในทางเท้า ปลุกต้นไม้ยืนต้น ปลุกไม้พุ่มคลุมดิน เบิกจ่ายงวดที่ 6		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 14,275,555 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 17/05/2565 : ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างริมผนังเขื่อน จัดทำทางเดินลอดใต้สะพานพวงค์ ปรับปรุงพื้นและผิวหน้ากรวดล่าง ปรับปรุงฝาขอบพนักในทางเท้า ปลุกต้นไม้ยืนต้น ปลุกไม้พุ่มคลุมดิน ติดตั้งกระจกภายในเบอร์กลาส ปรับปรุงทางเดินลอดใต้สะพานพวงค์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/05/2565 : ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างริมผนังเขื่อน จัดทำทางเดินลอดใต้สะพานพวงค์ ปรับปรุงพื้นและผิวหน้ากรวดล่าง ปรับปรุงฝาขอบพนักในทางเท้า ปลุกต้นไม้ยืนต้น ปลุกไม้พุ่มคลุมดิน ติดตั้งกระจกภายในเบอร์กลาส ปรับปรุงทางเดินลอดใต้สะพานพวงค์ จัดทำพื้นและผนังกรวดล่าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 15/06/2565 : ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างริมผนังเขื่อน จัดทำทางเดินลอดใต้สะพานพวงค์ ปรับปรุงพื้นและผิวหน้ากรวดล่าง ปรับปรุงฝาขอบพนักในทางเท้า ปลุกต้นไม้ยืนต้น ปลุกไม้พุ่มคลุมดิน ปรับปรุงทางเดินลอดใต้สะพานพวงค์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 20/07/2565 : งานแล้วเสร็จ 24 มิ.ย. รอตรวจรับมอบงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 15/08/2565 : งานแล้วเสร็จ 24 มิ.ย. 65 ตรวจสอบมอบงาน 2 ส.ค. 65		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่16





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 31/08/2565 : เบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 58,959,080 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

