



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงถนนเลียบบคลองมอญ ช่วงจากคลองลำปลาทิวถึงถนนทับยาว พื้นที่เขตลาดกระบัง (โครงการต่อเนื่องปี 64)

รหัสโครงการ... : 10000000-6975

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นายธีระยุทธ ลือพงษ์

1.3 หลักการและเหตุผล

ถนนเลียบบคลองมอญ ช่วงจากคลองลำปลาทิวถึงถนนทับยาว พื้นที่เขตลาดกระบัง เป็นถนนแอสฟัลต์ขนาด 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ความยาวช่วงที่จะปรับปรุง 5,000 เมตร สภาพถนนปัจจุบันมีสภาพชำรุด เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต้ำมีน้ำท่วมขัง ผิวจราจรในช่วงหน้าฝนเป็นประจำ จึงทำให้โครงสร้างของถนนเกิดความเสียหายและไม่เคยได้รับการปรับปรุงเป็นเวลานาน จึงจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อประโยชน์ในการสัญจรและความปลอดภัยของประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการปรับปรุงถนนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
2. อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สัญจร
3. ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงถนนเลียบบคลองมอญ ช่วงจากถนนลำประทีพถึงถนนทับยาว พื้นที่เขตลาดกระบัง ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 11. ร้อยละความสำเร็จของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 05/11/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นคันทรายบดอัดแน่น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 19/11/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นทางเท้าและหินคลุก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 03/12/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงคันทางและปรับปรุงชั้นพื้นทางหินคลุก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/12/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นฐานหินคลุก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 04/01/2565 : อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นฐานหินคลุก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/01/2565 : อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นฐานหินคลุก ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ผสมร้อน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 04/02/2565 : อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นฐานหินคลุก ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ผสมร้อน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 18/02/2565 : อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นฐานหินคลุก ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ผสมร้อน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 04/03/2565 : อยู่ระหว่างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ผสมร้อน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/03/2565 : อยู่ระหว่างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ผสมร้อน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 05/04/2565 : อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญาค่าปรับให้เป็นศูนย์ เบิกเงินงวดสุดท้าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงถนนเลียบบคลองมอญ ช่วงจากคลองลำปลาทิวถึงถนนทับยาว พื้นที่เขตลาดกระบัง (โครงการต่อเนื่องปี 64)





รหัสโครงการ...





: 10000000-6975





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นายธีระยุทธ ลือพงษ์

1.3 หลักการและเหตุผล

ถนนเลียบบคลองมอญ ช่วงจากคลองลำปลาทิวถึงถนนทับยาว พื้นที่เขตลาดกระบัง เป็นถนนแอสฟัลต์ขนาด 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ความยาวช่วงที่จะปรับปรุง 5,000 เมตร สภาพถนนปัจจุบันมีสภาพชำรุด เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต้ำน้ำท่วมขัง ผิวจราจรในช่วงหน้าฝนเป็นประจำ จึงทำให้โครงสร้างของถนนเกิดความเสียหายและไม่เคยได้รับการปรับปรุงเป็นเวลานาน จึงจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง เพื่อประโยชน์ในการสัญจรและความปลอดภัยของประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการปรับปรุงถนนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
2. อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สัญจร
3. ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงถนนเลียบบคลองมอญ ช่วงจากถนนลำประทีพถึงถนนทับยาว พื้นที่เขตลาดกระบัง ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 11. ร้อยละความสำเร็จของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 05/11/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นคันทรายบดอัดแน่น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 19/11/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นทางเท้าและหินคลุก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 03/12/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงคันทางและปรับปรุงชั้นพื้นทางหินคลุก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/12/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นฐานหินคลุก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 04/01/2565 : อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นฐานหินคลุก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/01/2565 : อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นฐานหินคลุก ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ผสมร้อน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 04/02/2565 : อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นฐานหินคลุก ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ผสมร้อน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 18/02/2565 : อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นฐานหินคลุก ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ผสมร้อน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 04/03/2565 : อยู่ระหว่างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ผสมร้อน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/03/2565 : อยู่ระหว่างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ผสมร้อน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 05/04/2565 : อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญาค่าปรับให้เป็นศูนย์ เบิกเงินงวดสุดท้าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงถนนเลียบบคลองมอญ ช่วงจากคลองลำปลาทิวถึงถนนทับยาว พื้นที่เขตลาดกระบัง (โครงการต่อเนื่องปี 64)

รหัสโครงการ... : 10000000-6975

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นายธีระยุทธ ลือพงษ์

1.3 หลักการและเหตุผล

ถนนเลียบบคลองมอญ ช่วงจากคลองลำปลาทิวถึงถนนทับยาว พื้นที่เขตลาดกระบัง เป็นถนนแอสฟัลต์ขนาด 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ความยาวช่วงที่จะปรับปรุง 5,000 เมตร สภาพถนนปัจจุบันมีสภาพชำรุด เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต้ำน้ำท่วมขัง ผิวจราจรในช่วงหน้าฝนเป็นประจำ จึงทำให้โครงสร้างของถนนเกิดความเสียหายและไม่เคยได้รับการปรับปรุงเป็นเวลานาน จึงจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง เพื่อประโยชน์ในการสัญจรและความปลอดภัยของประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการปรับปรุงถนนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
2. อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สัญจร
3. ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงถนนเลียบบคลองมอญ ช่วงจากถนนลำประทีวถึงถนนทับยาว พื้นที่เขตลาดกระบัง ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 11. ร้อยละความสำเร็จของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 05/11/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นคันทรายบดอัดแน่น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 19/11/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นทางเท้าและหินคลุก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 03/12/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงคันทางและปรับปรุงชั้นพื้นทางหินคลุก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/12/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นฐานหินคลุก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 04/01/2565 : อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นฐานหินคลุก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/01/2565 : อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นฐานหินคลุก ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ผสมร้อน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 04/02/2565 : อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นฐานหินคลุก ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ผสมร้อน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 18/02/2565 : อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นฐานหินคลุก ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ผสมร้อน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 04/03/2565 : อยู่ระหว่างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ผสมร้อน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/03/2565 : อยู่ระหว่างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ผสมร้อน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 05/04/2565 : อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญาค่าปรับให้เป็นศูนย์ เบิกเงินงวดสุดท้าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงถนนเลียบบคลองมอญ ช่วงจากคลองลำปลาทิวถึงถนนทับยาว พื้นที่เขตลาดกระบัง (โครงการต่อเนื่องปี 64)

รหัสโครงการ... : 10000000-6975

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นายธีระยุทธ ลือพงษ์





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.3 หลักการและเหตุผล

ถนนเลียบคลองมอญ ช่วงจากคลองลำปลาทิวถึงถนนทับยาว พื้นที่เขตลาดกระบัง เป็นถนนแอสฟัลต์ขนาด 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ความยาวช่วงที่จะปรับปรุง 5,000 เมตร สภาพถนนปัจจุบันมีสภาพชำรุด เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต้ำมีน้ำท่วมขัง ผิวจราจรในช่วงหน้าฝนเป็นประจำ จึงทำให้โครงสร้างของถนนเกิดความเสียหายและไม่เคยได้รับการปรับปรุงเป็นเวลานาน จึงจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง เพื่อประโยชน์ในการสัญจรและความปลอดภัยของประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการปรับปรุงถนนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
2. อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สัญจร
3. ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงถนนเลียบคลองมอญ ช่วงจากถนนลำปลาทิวถึงถนนทับยาว พื้นที่เขตลาดกระบัง ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 11. ร้อยละความสำเร็จของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 05/11/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นคันทรายบดอัดแน่น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 19/11/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นทางเท้าและหินคลุก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 03/12/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงคันทางและปรับปรุงชั้นพื้นทางหินคลุก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/12/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นฐานหินคลุก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 04/01/2565 : อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นฐานหินคลุก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/01/2565 : อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นฐานหินคลุก ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ผสมร้อน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 04/02/2565 : อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นฐานหินคลุก ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ผสมร้อน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 18/02/2565 : อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นฐานหินคลุก ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ผสมร้อน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 04/03/2565 : อยู่ระหว่างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ผสมร้อน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/03/2565 : อยู่ระหว่างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ผสมร้อน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 05/04/2565 : อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญาค่าปรับให้เป็นศูนย์ เบิกเงินงวดสุดท้าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

