



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงจุดกลับรถถนนราษฎร์อุทิศ จำนวน 2 แห่ง พื้นที่เขตมีนบุรี (งบเพิ่มเติมปี 64)  
 รหัสโครงการ... : 10000000-6977 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565  
 เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณิ ศรีสมบัติ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันถนนราษฎร์อุทิศ มีปริมาณการจราจรหนาแน่นและติดขัด เกิดการชะลอตัวบริเวณจุดกลับรถเดิมและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  
 ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้า บริเวณจุดกลับรถเดิม  
 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและช่วยให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้สัญจรผ่านไปมา

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าให้อยู่ในสภาพดี
2. เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำ
3. เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร และเพื่อความเรียบร้อยเรียบร้อยและเกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามแก่กรุงเทพมหานคร  
 เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 11. ร้อยละความสำเร็จของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 26/11/2564 : อยู่ระหว่าง...- ขยายแบบ 16 พ.ย.ถึง 2 ธ.ค.64, ยื่นเสนอราคา 3, เปิดเอกสารการเสนอราคา 7 ธ.ค.64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: - ขยายแบบ 16 พ.ย. ถึง 2 ธ.ค.64 - ยื่นเสนอราคา 3 ธ.ค.64 - เปิดซองเสนอราคา 7 ธ.ค.64 27/12/2564 : คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ตรวจสอบเอกสารและรายงานผล		
รายงานครั้งที่3	:: 18/01/2565 : คณะกรรมการพิจารณาผลฯ รายงานผลการพิจารณา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/02/2565 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: - ลงนามสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ 15/2565 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565 เริ่ม 23 มี.ค. 65 สิ้นสุด 19 สิงหาคม 2565 ในวงเงิน 17,314,035 .00 บาท 24/03/2565 : อยู่ระหว่างเตรียมงาน		
รายงานครั้งที่6	:: - สัญญาจ้างเลขที่ สนย.15/2565 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565 เริ่มวันที่ 23 มีนาคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ในวงเงิน 17,314,035.00 บาท / 30/03/2565 : อยู่ระหว่าง...เตรียมงาน		
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 09/05/2565 : อยู่ระหว่าง เตรียมงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2565 : ดำเนินการปรับปรุงทางเท้า :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2565 : ปรับปรุงจุดกลับรถ		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 11 :: 04/08/2565 : อยู่ระหว่างปรับปรุงจุดกลับรถ : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 29/09/2565 : งานแล้วเสร็จ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงจุดกลับรถถนนราษฎร์อุทิศ จำนวน 2 แห่ง พื้นที่เขตมีนบุรี (งบเพิ่มเติมปี 64)

รหัสโครงการ... : 10000000-6977 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565  
 เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันถนนราษฎร์อุทิศ มีปริมาณการจราจรหนาแน่นและติดขัด เกิดการชะลอตัวบริเวณจุดกลับรถเดิมและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  
 ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้า บริเวณจุดกลับรถเดิม  
 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและช่วยให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้สัญจรผ่านไปมา

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าให้อยู่ในสภาพดี
2. เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำ
3. เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามแก่กรุงเทพมหานคร  
 เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 11. ร้อยละความสำเร็จของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 26/11/2564 : อยู่ระหว่าง...- ขยายแบบ 16 พ.ย.ถึง 2 ธ.ค.64, ยื่นเสนอราคา 3, เปิดเอกสารการเสนอราคา 7 ธ.ค.64  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: - ขยายแบบ 16 พ.ย. ถึง 2 ธ.ค.64  
 - ยื่นเสนอราคา 3 ธ.ค.64  
 - เปิดซองเสนอราคา 7 ธ.ค.64  
 27/12/2564 : คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ตรวจสอบเอกสารและรายงานผล  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 18/01/2565 : คณะกรรมการพิจารณาผลฯ รายงานผลการพิจารณาฯ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 28/02/2565 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: - ลงนามสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ 15/2565 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565  
 เริ่ม 23 มี.ค. 65 สิ้นสุด 19 สิงหาคม 2565 ในวงเงิน 17,314,035 .00 บาท  
 24/03/2565 : อยู่ระหว่างเตรียมงาน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: - สัญญาจ้างเลขที่ สยย.15/2565 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565 เริ่มวันที่ 23 มีนาคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 19 สิงหาคม 2565  
 ในวงเงิน 17,314,035.00 บาท / 30/03/2565 : อยู่ระหว่าง...เตรียมงาน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 30/04/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9	:: 09/05/2565 : อยู่ระหว่าง เตรียมงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/06/2565 : ดำเนินการปรับปรุงทางเท้า :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/07/2565 : ปรับปรุงจุดกลับรถ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 04/08/2565 : อยู่ระหว่างปรับปรุงจุดกลับรถ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/09/2565 : งานแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงจุดกลับรถถนนราชภุฏราชูทิศ จำนวน 2 แห่ง พื้นที่เขตมีนบุรี (งบเพิ่มเติมปี 64)  
 รหัสโครงการ... : 10000000-6977 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565  
 เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันถนนราชภุฏราชูทิศ มีปริมาณการจราจรหนาแน่นและติดขัด เกิดการชะลอตัวบริเวณจุดกลับรถเดิมและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  
 ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้า บริเวณจุดกลับรถเดิม  
 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและช่วยให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้สัญจรผ่านไปมา

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าให้อยู่ในสภาพดี
2. เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำ
3. เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามแก่กรุงเทพมหานคร  
 เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 11. ร้อยละความสำเร็จของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 26/11/2564 : อยู่ระหว่าง...- ขยายแบบ 16 พ.ย.ถึง 2 ธ.ค.64, ยื่นเสนอราคา 3, เปิดเอกสารการเสนอราคา 7 ธ.ค.64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: - ขยายแบบ 16 พ.ย. ถึง 2 ธ.ค.64 - ยื่นเสนอราคา 3 ธ.ค.64 - เปิดซองเสนอราคา 7 ธ.ค.64 27/12/2564 : คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ตรวจสอบเอกสารและรายงานผล		
รายงานครั้งที่3	:: 18/01/2565 : คณะกรรมการพิจารณาผลฯ รายงานผลการพิจารณาฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/02/2565 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: - ลงนามสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ 15/2565 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565 เริ่ม 23 มี.ค. 65 สิ้นสุด 19 สิงหาคม 2565 ไหวงเงิน 17,314,035 .00 บาท 24/03/2565 : อยู่ระหว่างเตรียมงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	:: - สัญญาจ้างเลขที่ สนย.15/2565 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565 เริ่มวันที่ 23 มีนาคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ในวงเงิน 17,314,035.00 บาท / 30/03/2565 : อยู่ระหว่าง...เตรียมงาน		
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 09/05/2565 : อยู่ระหว่าง เตรียมงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2565 : ดำเนินการปรับปรุงทางเท้า :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2565 : ปรับปรุงจุดกลับรถ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 04/08/2565 : อยู่ระหว่างปรับปรุงจุดกลับรถ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/09/2565 : งานแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงจุดกลับรถถนนราษฎร์อุทิศ จำนวน 2 แห่ง พื้นที่เขตมีนบุรี (งบเพิ่มเติมปี 64)  
 รหัสโครงการ... : 10000000-6977 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565  
 เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันถนนราษฎร์อุทิศ มีปริมาณการจราจรหนาแน่นและติดขัด เกิดการชะลอตัวบริเวณจุดกลับรถเดิมและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  
 ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้า บริเวณจุดกลับรถเดิม  
 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและช่วยให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้สัญจรผ่านไปมา

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าให้อยู่ในสภาพดี
2. เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำ
3. เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามแก่กรุงเทพมหานคร  
 เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 11. ร้อยละความสำเร็จของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 26/11/2564 : อยู่ระหว่าง...- ขยายแบบ 16 พ.ย.ถึง 2 ธ.ค.64, ยื่นเสนอราคา 3, เปิดเอกสารการเสนอราคา 7 ธ.ค.64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: - ขยายแบบ 16 พ.ย. ถึง 2 ธ.ค.64 - ยื่นเสนอราคา 3 ธ.ค.64 - เปิดซองเสนอราคา 7 ธ.ค.64 27/12/2564 : คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ตรวจสอบเอกสารและรายงานผล		
รายงานครั้งที่3	:: 18/01/2565 : คณะกรรมการพิจารณาผลฯ รายงานผลการพิจารณาฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/02/2565 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	:: - ลงนามสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ 15/2565 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565 เริ่ม 23 มี.ค. 65 สิ้นสุด 19 สิงหาคม 2565 ในวงเงิน 17,314,035 .00 บาท 24/03/2565 : อยู่ระหว่างเตรียมงาน			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: สัญญาจ้างเลขที่ สนย.15/2565 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565 เริ่มวันที่ 23 มีนาคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ในวงเงิน 17,314,035.00 บาท / 30/03/2565 : อยู่ระหว่าง...เตรียมงาน			
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง			
รายงานครั้งที่8	:: 09/05/2565 : อยู่ระหว่าง เตรียมงาน			
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2565 : ดำเนินการปรับปรุงทางเท้า			
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2565 : ปรับปรุงจุดกลับรถ			
รายงานครั้งที่11	:: 04/08/2565 : อยู่ระหว่างปรับปรับจุดกลับรถ			
รายงานครั้งที่12	:: 29/09/2565 :งานแล้วเสร็จ			

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

