



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอด ถนนหน้าพระลาน

รหัสโครงการ... : 10000000-7019

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 443,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. พรรณณี ศรีสมบัติ / 0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

ก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอด ถนนหน้าพระลาน

เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและลดอุบัติเหตุจากการข้ามถนนในการข้ามพระราชวังของประชาชนและนักท่องเที่ยว

และเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของพื้นที่บริเวณสนามหลวง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและลดอุบัติเหตุจากการข้ามถนนในการข้ามพระราชวังของประชาชนและนักท่องเที่ยว

- เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของพื้นที่บริเวณสนามหลวง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนและนักท่องเที่ยวในการข้ามพระบรมมหาราชวัง

- เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่บริเวณสนามหลวง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจากสิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2565) ร้อยละความสำเร็จของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 09/11/2564 : จุดที่ 1 หน้ากรมศิลปากร - งานลงเหล็กพื้น Base slab - ดำเนินการเข้าแบบพื้นบอลลีฟท์ - ดำเนินการปูแผ่นกันซึม Base slab - เท Lean ช้างแบบ บอลลีฟท์ - งานเหล็กเสริมบ่อบันไดเลื่อน		
	จุดที่ 2 ข้างอาคารไพบรณีย์ -งานค้ำยันโครงสร้างอาคารไพบรณีย์ - ดำเนินการเทคอนกรีต crossbeam มั่งข้างกำแพงพระราชวัง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/12/2564 : จุดที่ 1 หน้ากรมศิลปากร - งานขุดดินพื้นที่ Zone2 - งานเข้าแบบ เทคอนกรีต RC Column No.2,7,14 ทั้งหมด 85 ต้นทำได้สะสม 24 ต้น คงเหลือ 61 ต้น - งานกันซึม Topping - งานผูกเหล็กคาน เหล็กพื้น SR		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/01/2565 : จุดที่ 1 หน้ากรมศิลปากร - งานผูกเหล็กพื้นที่โซน 2 - งานขุดดินพื้นที่โซน 3 - งานเข้าแบบบ่อ Sump โซน 2 - งานติดตั้งท่อจากระบบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/02/2565 : ดที่ 1 หน้ากรมศิลปากร - งานผูกเหล็ก เข้าแบบผนัง SW - งานก่ออิฐมวลเบา - งานเทคอนกรีตถนน- งานสกัดซ่อมแซมผนัง D-Wall - งานเทคอนกรีต Approach Slab		
	จุด 2 ข้างอาคารไพบรณีย์ - ดำเนินการเหล็กเสริม wale beam		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 134,154,371 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/03/2565 : จุดที่ 1 (เกาะกลางหน้าพระลาน) - งานติดตั้งแผ่นพื้น Hollow Core โซน 3.1 - งานติดตั้งงานระบบไฟฟ้า - งานปูกระเบื้องหินอ่อนผนังของบันไดเลื่อนฝั่งกำแพงกรมศิลปากร และฝั่งสนามหลวง		
	- งานก่ออิฐผนังห้องน้ำ โซน 3 - งานเทคอนกรีตแทนเครื่อง - งานผูกเหล็กพื้น Topping		
	จุดที่ 2 ข้างอาคารไพบรณีย์ -งานฉาบรอบ D-wall -งานPU foam รอบ D-wall -งานเทคอนกรีต cross beam		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 28,749,415 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/04/2565 : จุดที่ 1 (เกาะกลางหน้าพระลาน) - งานติดตั้งงานระบบไฟฟ้า, ระบบดับเพลิง และระบบปรับอากาศ - งานปูกระเบื้องหินอ่อนผนังของบันไดเลื่อนฝั่งสนามหลวง - งานฉาบผนังห้องน้ำ		
	- งานขุดดินปรับระดับ และเทลิ้นคอนกรีตพื้น Basement Slab โซน 4 - งานจับปูน และลงตะแกรงไวเมส เพื่อปรับระดับพื้น - งานปรับระดับทราย และเข้าแบบถนนคอนกรีตหน้ากรมศิลปากร - งานผูกเหล็กแทนเครื่อง		
	จุดที่ 2 ข้างอาคารไพบรณีย์ -งานผูกเหล็กบันไดคสล -งานยิง pu-foam D-wall -งานเข้าแบบทางเดินเท้า -งานเทคอนกรีต pile wall		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/05/2565 : - งานเข้าแบบกระถางต้นไม้เกาะกลางพระลาน - งานเทคอนกรีตทางเท้าหน้ากรมศิลปากร -		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	งานปูกระเบื้องหินอ่อนผนังในอุโมงค์ฝั่งกรมศิลปากร - งานติดตั้งระบบสุขาภิบาล - งานชุด และขนย้ายดินหน้าพระลาน โซน 3 - งานผูกเหล็กบดคั้ค้แบงค์ไฟฟ้า - งานเทลิ้นคอนกรีตพื้น Basement Slab จุดที่ 2 ข้างอาคารไปรษณีย์ -งานก่อผนังรอบ D-wall -งานลงทรายปรับระดับ -งานทาสีกำแพง - ดำเนินการเจาะ pile wall แต่เจออุปสรรคที่ดินไม่สามารถเทคอนกรีตได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 20/06/2565 : จุดที่ 1 (เกาะกลางหน้าพระลาน)- งานปูกระเบื้องผนังอุโมงค์ และเสา- งานปูกระเบื้องพื้นหินและผนังห้องน้ำ- งานติดตั้งงานระบบ- งานสกัดแต่ง Diaphragm Wall- งานกันซึม Diaphragm Wall (PU Foam)- งานชุดดิน และปรับระดับทราย เพื่อทำพื้น Approach Slab- งานผูกเหล็ก RC Column จุดที่ 2 ข้างอาคารไปรษณีย์ -งานตัวหนอนทางเดินเท้า :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/07/2565 : จุดที่ 1 (หน้ากรมศิลปากร) - งานปูกระเบื้องเสา และพื้นอุโมงค์ - งานฉาบผนังอิฐมวลเบา - งานปูหิน - งานติดตั้งระบบ - งานปูตัวหนอนทางเท้า - งานเทคอนกรีตเสาต้น 87 88 89 - งานติดตั้งกระจกกันน้ำ - งานเทคอนกรีตปรับระดับทางเท้า - งานเทคอนกรีตขอบถนน - งานติดตั้งบันไดเลื่อน จุดที่ 2 ข้างอาคารไปรษณีย์ - งานเทคอนกรีตเสาเข็ม Pile wall ต้น A29 กับ ต้น A52 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/08/2565 : จุดที่ 1 (หน้ากรมศิลปากร) - งานปูกระเบื้องพื้นอุโมงค์ - งานระบบ - งานผนังและฉาบ - งานฝ้า - งานปูหินทางเท้า จุดที่ 2 ข้างอาคารไปรษณีย์ - งานtrafer beam :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 129,667,964 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 20/09/2565 : จุดที่ 1 (หน้ากรมศิลปากร) - งานปูกระเบื้องพื้นอุโมงค์ - งานฝ้าภายในอุโมงค์ - งานระบบ - ติดตั้งลิฟท์บริเวณข้างกำแพงพระราชวัง จุดที่ 2 ข้างอาคารไปรษณีย์ - งานเทคอนกรีต Capbeam - เตรียมผิวถนนเพื่อปูยาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

