



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง

รหัสโครงการ... : 10000000-7077

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 148,940,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 27,152,957 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร. 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

ก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง เพื่อให้การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนงที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน

-เพื่อสนับสนุนนโยบายของกรุงเทพมหานครด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในส่วนของอาคารอสังหาริมทรัพย์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-ก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง 1 แห่งเพื่อให้การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2566) ความสำเร็จของการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร

และอาคารสถานีดับเพลิงให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : -งานเข้าแบบและลงเหล็กฐานราก -งานเทคอนกรีตฐานราก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 17,840,812 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/01/2566 : -งานเทคอนกรีตคานคอดิน -งานเทคอนกรีตฐานราก -งานเข้าแบบและลงเหล็กคานคอดิน -งานเข้าแบบและลงเหล็กเสริมฐานราก -งานตัดหัวเสาเข็ม -งานลงเหล็กพื้นอาคารพักอาศัย -งานเหล็กลานฐานราก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/02/2566 : - งานเหล็กเสริมคานชั้น1 อาคารสำนักงาน - งานเทคอนกรีตบ่อสูบน้ำฝน อาคารพักอาศัย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/03/2566 : -งานเทคอนกรีตเสาชั้น 1 อาคารสำนักงาน -งานเข้าแบบ ลงเหล็ก ผนังลิฟท์ อาคารสำนักงาน -งานเข้าแบบ ลงเหล็ก พื้นชั้นใต้ อาคารพักอาศัย -งานลงเหล็กฐานราก อาคารพักอาศัย -งานเทคอนกรีตผนังลิฟท์ อาคารสำนักงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 4,915,967 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/04/2566 : - บ่อสูบน้ำฝน ชั้นใต้ดินอาคารพักอาศัย ดำเนินการแล้วเสร็จ - งานพื้นชั้นใต้ดินอาคารพักอาศัยดำเนินการแล้วเสร็จ - งานพื้นชั้น 2 อาคารพักอาศัย คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน เม.ย. 66 - งานพื้นชั้น 2 อาคารสำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ - งานพื้นชั้น 3 อาคารสำนักงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือน เม.ย. 66 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/05/2566 : - งานพื้นชั้นใต้ดินอาคารพักอาศัย ดำเนินการแล้วเสร็จ - งานพื้นชั้น 1 อาคารพักอาศัย คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน พ.ค. 66 - งานพื้นชั้น 2 อาคารสำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ - งานพื้นชั้น 3 อาคารสำนักงาน แล้วเสร็จ - งานพื้นชั้น 4 อาคารสำนักงาน แล้วเสร็จ - งานพื้นชั้นดาดฟ้า อาคารสำนักงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จ พ.ค. 66 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 4,396,178 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/06/2566 : - งานพื้นชั้นใต้ดินอาคารพักอาศัย ดำเนินการแล้วเสร็จ - งานพื้นชั้น 1 อาคารพักอาศัย ดำเนินการแล้วเสร็จ - งานพื้นชั้น 2 อาคารพักอาศัย ดำเนินการแล้วเสร็จ - งานพื้นชั้น 3 อาคารพักอาศัย ดำเนินการแล้วเสร็จ - งานพื้นชั้น 4 อาคารพักอาศัย คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ เดือน มิ.ย. 66 - งานพื้นชั้นดาดฟ้า อาคารสำนักงาน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ มิ.ย. 66 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : - งานพื้นชั้น 5 อาคารพักอาศัย ดำเนินการแล้วเสร็จ - งานพื้นชั้น 6 อาคารพักอาศัย ดำเนินการแล้วเสร็จ - งานพื้นชั้น 7 - งานพื้นชั้นดาดฟ้า :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/08/2566 : - งานพื้นชั้นดาดฟ้า อาคารพักอาศัย คาดว่าจะแล้วเสร็จ ส.ค.66 - งานพื้นชั้นดาดฟ้า อาคารสำนักงาน แล้วเสร็จ -





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

งานก่อนผังชั้น 1 อาคารสำนักงาน ดำเนินการไปได้ 90% - งานก่อนผังชั้น 2 อาคารสำนักงาน ดำเนินการไปได้ 70%
- งานก่อนผังชั้น 3 อาคารสำนักงาน ดำเนินการไปได้ 70%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 27/09/2566 : - งานก่อนผังชั้น 1 อาคารสำนักงาน ดำเนินการไปได้ 90% - งานก่อนผังชั้น 2 อาคารสำนักงาน ดำเนินการไปได้ 85% -
งานก่อนผังชั้น 3 อาคารสำนักงาน ดำเนินการไปได้ 87% - งานระบบไฟฟ้า ดำเนินการได้ 12%
- งานระบบสุขาภิบาล ดำเนินการได้ 15%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

