



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงบางซื่อ

รหัสโครงการ... : 10000000-7079

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 64,530,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 33,965,999 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร. 1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงบางซื่อเพื่อให้มีสถานที่ดำเนินการในการให้บริการประชาชน ให้มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ในส่วนของการจัดการอัคคีภัย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

-เพื่อก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน

-เพื่อสนับสนุนนโยบายของกรุงเทพมหานครด้านความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในส่วนของจัดการอัคคีภัย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง 1 แห่งเพื่อให้บริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหมุนตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2566) ความสำเร็จของการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร

และอาคารสถานีดับเพลิงให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (ผลผลิต)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : - งานหล่อคอนกรีตผนัง ค.ส.ล. ชั้น 5- งานติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าชั้น 1 - งานตั้งนักรับรองรับโครงสร้างพื้นโพสเทนชั้นชั้น 6 - งานติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าชั้น 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 14,160,107 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/01/2566 : - งานโครงสร้างพื้น ค.ส.ล. ชั้น 1 ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 94% -งานโครงสร้างผนังลิฟท์ ค.ส.ล. ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 90% -งานโครงสร้างบันได ค.ส.ล. ST.1 ชั้น 1 ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 51 ตร.ม.-งานโครงสร้างบันได ค.ส.ล. ST.2 ชั้น 1 ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 30 ตร.ม.-งานโครงสร้างพื้น ค.ส.ล. (ที่จอดรถยนต์ขนาดกลาง) ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 27.69%- งานโครงสร้างผนัง ค.ส.ล. ชั้น 6 ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 58% - งานผนังและผิวผนัง ชั้น 1 ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 18% - งานผนังและผิวผนัง ชั้น 2 ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 8% - งานสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้าวงจรร้อย ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 19% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 5,822,898 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/02/2566 : - งานโครงสร้างพื้น ค.ส.ล. ชั้น 1 ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 94% - งานโครงสร้างผนังลิฟท์ ค.ส.ล. ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 90% - งานโครงสร้างบันได ค.ส.ล. ST-1 ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 102 ตร.ม. - งานโครงสร้างบันได ค.ส.ล. ST-2 ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 60 ตร.ม. - งานโครงสร้างพื้น ค.ส.ล. (ที่จอดรถยนต์ขนาดกลาง) ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 27.69% - งานผนังและผิวผนัง ชั้น 1 ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 36% - งานผนังและผิวผนัง ชั้น 2 ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 10% - งานผนังและผิวผนัง ชั้น 3 ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 14% - งานสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้าวงจรร้อย ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 32% - งานระบบท่อน้ำประปา ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 2% - งานระบบท่อน้ำโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 23% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 6,243,529 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/03/2566 : - งานโครงสร้างพื้น ค.ส.ล. (ที่จอดรถยนต์ขนาดกลาง) ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 27.69% - งานผนังและผิวผนัง ชั้น 1 ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 47% - งานผนังและผิวผนัง ชั้น 2 ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 56% - งานผนังและผิวผนัง ชั้น 3 ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 27% - งานระบบท่อน้ำโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 35% - งานโครงสร้างเสา ค.ส.ล. ชั้นดาดฟ้า ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 74% - งานท่อสารทำความเย็น และฉนวนหุ้มท่อ ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 51% - งานโครงสร้างผนัง ค.ส.ล. ชั้นดาดฟ้า ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 100% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/04/2566 : - งานผนังและผิวผนัง ชั้น 1 ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 47% - งานผนังและผิวผนัง ชั้น 2 ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 56% -





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	<p>งานผนังและผิวผนัง ชั้น 3 ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 27%</p> <p>- งานผนังและผิวผนัง ชั้น 4 ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 39% - งานผนังและผิวผนัง ชั้น 5 ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 39% - งานผนังและผิวผนัง ชั้น 6 ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 37%</p> <p>- งานฝ้าเพดาน ชั้น 2 ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 3% - งานฝ้าเพดาน ชั้น 3 ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 26%</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 2,979,505 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/05/2566 : - งานโครงสร้างเสา ค.ส.ล. ชั้นดาดฟ้า ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 74% - งานโครงสร้างฐานรากรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 28% - งานโครงสร้างคานคอดินรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 17%</p> <p>- งานระบบสุขาภิบาลภายนอก ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 89% - งานติดตั้งบิ๊มน้ำ ดำเนินการแล้วเสร็จ 6% ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 40% - งานสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้าวงจรร้อย ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 99%</p> <p>- งานติดตั้ง MDB ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 70%</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 26/06/2566 : - งานโครงสร้างฐานรากรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 29% - งานโครงสร้างคานคอดินรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 32% - งานคานเอ็นทับหลังรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 22%</p> <p>- งานระบบท่อน้ำประปา ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 59% - งานระบบท่อน้ำโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 47% - งานระบบสุขาภิบาลภายนอก ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 89% - งานติดตั้งบิ๊มน้ำ ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 58%</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 25/07/2566 : - งานผนังและผิวผนัง ชั้น 1 ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 61% - งานผนังและผิวผนัง ชั้น 2 ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 66% - งานผนังและผิวผนัง ชั้น 3 ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 47%</p> <p>- งานผนังและผิวผนัง ชั้น 4 ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 55% - งานผนังและผิวผนัง ชั้น 5 ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 55% - งานผนังและผิวผนัง ชั้น 6 ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 53%</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 4,759,960 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 23/08/2566 : - งานผนังและผิวผนัง ชั้น 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ 0% ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 62% - งานลิฟต์โดยสาร ชนิดมีห้องเครื่องด้านบน ดำเนินการแล้วเสร็จ 0% ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 60%</p> <p>- งานระบบท่อน้ำประปา ดำเนินการแล้วเสร็จ 0% ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 95% - งานระบบสุขาภิบาลภายนอก ดำเนินการแล้วเสร็จ 0% ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 91% - งานระบบสุขาภิบาลฝังบริเวณ ดำเนินการแล้วเสร็จ 0% ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 99%</p> <p>- งานระบบควบคุมแสงสว่างอัตโนมัติ ดำเนินการแล้วเสร็จ 0% ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 98%</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 26/09/2566 : - งานผนังและผิวผนัง ชั้น 1 ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 62% - งานผนังและผิวผนัง ชั้น 2 ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 82% - งานผนังและผิวผนัง ชั้น 3 ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 74% - งานทาสีชั้น 4 ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 72%</p> <p>- งานทาสีชั้น 5 ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 72% - งานทาสีชั้น 6 ดำเนินการแล้วเสร็จสะสม 72%</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

