



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง

รหัสโครงการ... : 10000000-7088

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 121,200,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 46,904,400 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. พรรณณี ศรีสมบัติ / 0 2224 2978

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง

เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลให้เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยสำหรับให้บริการประชาชน

- เพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษาและบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพในการดูแลตนเองให้แก่ประชาชน อันมีผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

- เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการได้รับความสะดวกและปลอดภัย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ค.ศ.ล. 6 ชั้น 1 หลัง และก่อสร้างอาคารหน่วยงานสนับสนุน ค.ศ.ล. 2 ชั้น 1 หลัง

เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลให้เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๕ - เมืองสุขภาพดี (Healthy City)

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ ความครอบคลุมในการจัดให้มีระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2566) ความสำเร็จของการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : อาคาร? ค.ศ.ล. 6 ชั้น - ก่ออิฐบล็อก งานรั้ว -? งานปูหินแกรนิต บันไดชั้น 1 ชั้นชั้น 2 -? งานปูกระเบื้องผนัง ชั้น? 4 -? งานฝ้าเพดาน? ชั้น? 6 -? งานฐานถังบำบัดน้ำเสีย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 71.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 10,059,600 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/01/2566 : - งานโครงสร้าง (ดำเนินการแล้วเสร็จ 99.97%) - งานสถาปัตยกรรม (ดำเนินการแล้วเสร็จ 59.24%) - งานระบบสุขาภิบาล (ดำเนินการแล้วเสร็จ 98.66%) - งานระบบไฟฟ้า (ดำเนินการแล้วเสร็จ 76.83%) - งานระบบปรับอากาศ (ดำเนินการแล้วเสร็จ 94.13%)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 12,023,040 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/02/2566 : -งานโครงสร้าง (ดำเนินการแล้วเสร็จ 99.97%) -งานสถาปัตยกรรม (ดำเนินการแล้วเสร็จ 69.75%) -งานระบบสุขาภิบาล (ดำเนินการแล้วเสร็จ 98.66%) - งานระบบไฟฟ้า (ดำเนินการแล้วเสร็จ 93.10%) -งานระบบปรับอากาศ (ดำเนินการแล้วเสร็จ 98.82%)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 6,205,440 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/03/2566 : - งานโครงสร้าง (ดำเนินการแล้วเสร็จ 99.97%) - งานสถาปัตยกรรม (ดำเนินการแล้วเสร็จ 73.77%) - งานระบบสุขาภิบาล (ดำเนินการแล้วเสร็จ 98.66%) - งานระบบไฟฟ้า (ดำเนินการแล้วเสร็จ 93.10%) - งานระบบปรับอากาศ (ดำเนินการแล้วเสร็จ 98.82%)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/04/2566 : - งานโครงสร้าง (ดำเนินการแล้วเสร็จ 99.97%) - งานสถาปัตยกรรม (ดำเนินการแล้วเสร็จ 73.92%) - งานระบบสุขาภิบาล (ดำเนินการแล้วเสร็จ 98.66%) - งานระบบไฟฟ้า (ดำเนินการแล้วเสร็จ 96.12%) - งานระบบปรับอากาศ (ดำเนินการแล้วเสร็จ 99.12%)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/05/2566 : -งานโครงสร้าง (ดำเนินการแล้วเสร็จ 99.97%) -งานสถาปัตยกรรม (ดำเนินการแล้วเสร็จ 73.92%) -งานระบบสุขาภิบาล (ดำเนินการแล้วเสร็จ 98.66%) -งานระบบไฟฟ้า (ดำเนินการแล้วเสร็จ 96.12%) -งานระบบปรับอากาศ (ดำเนินการแล้วเสร็จ 99.12%)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : - งานโครงสร้าง (ดำเนินการแล้วเสร็จ 99.97%) - งานสถาปัตยกรรม (ดำเนินการแล้วเสร็จ 73.92%) - งานระบบสุขาภิบาล (ดำเนินการแล้วเสร็จ 98.66%) - งานระบบป้องกันอัคคีภัย (ดำเนินการแล้วเสร็จ 95%) - งานระบบไฟฟ้า (ดำเนินการแล้วเสร็จ 96.12%)			





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : งานโครงสร้าง (ดำเนินการแล้วเสร็จ 99.97%) งานสถาปัตยกรรม (ดำเนินการแล้วเสร็จ 73.92%) งานระบบสุขาภิบาล (ดำเนินการแล้วเสร็จ 98.66%) งานระบบไฟฟ้า (ดำเนินการแล้วเสร็จ 96.12%) งานระบบปรับอากาศ (ดำเนินการแล้วเสร็จ 99.12%)			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/08/2566 : - งานโครงสร้าง (ดำเนินการแล้วเสร็จ 99.97%) - งานสถาปัตยกรรม (ดำเนินการแล้วเสร็จ 73.92%) - งานระบบสุขาภิบาล (ดำเนินการแล้วเสร็จ 98.66%) - งานระบบไฟฟ้า (ดำเนินการแล้วเสร็จ 96.12%) - งานระบบปรับอากาศ (ดำเนินการแล้วเสร็จ 99.12%)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/09/2566 : งานแล้วเสร็จ พฤศจิกายน 2566	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 18,616,320 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

