



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารธาณีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

รหัสโครงการ... : 10000000-7104

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 152,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานออกแบบ / สำนักงานออกแบบ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานออกแบบ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรรณิ ศรีสมบัติ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานออกแบบ ดำเนินการตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของระบบวิศวกรรมประกอบอาคารธาณีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

พบว่าระบบวิศวกรรมประกอบอาคารส่วนมาก มีการชำรุดและเสื่อมสภาพ

จึงจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารธาณีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน ดังนี้

- 1. ปรับปรุงระบบปรับอากาศ
- 2. ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล
- 3. ปรับปรุงระบบลิฟต์
- 4. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
- 5. ปรับปรุงระบบระบายอากาศ
- 6. ปรับปรุงระบบดับเพลิง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1 เพื่อให้ระบบวิศวกรรมประกอบอาคารธาณีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งานตลอดเวลาและได้รับความปลอดภัยต่อบุคลากร และผู้ที่มาติดต่อราชการ

2 เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการเพิ่มมากยิ่งขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารธาณีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ที่มีการชำรุดและเสื่อมสภาพ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยปลอดภัยพร้อมใช้งาน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2566) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่าง จัดทำบัญชีรายการก่อสร้าง เตรียมเอกสาร ลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/01/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่าง ขออนุมัติจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พร้อมจัดทำบัญชีรายการก่อสร้าง เตรียมเอกสาร ลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/02/2566 : อยู่ระหว่างลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/03/2566 : ลงนามสัญญาเลขที่ สนย.9/2566 ลว. 16 มี.ค.66 ระยะเวลา 200 วันเริ่มต้นสัญญา 17 มี.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา 2 ต.ค.66		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/04/2566 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/05/2566 : อยู่ระหว่าง กคส. บริหารสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/06/2566 : อยู่ระหว่าง กคส. บริหารสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : อยู่ระหว่าง กคส. บริหารสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/08/2566 : อยู่ระหว่าง กคส. บริหารสัญญา		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่10 :: 29/09/2566 : บริหารสัญญา : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารธาณีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง  
รหัสโครงการ... : 10000000-7104 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 152,500,000 บาท  
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานออกแบบ / สำนักงานออกแบบ  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานออกแบบ ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรณี ศรีสมบัติ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานออกแบบ ดำเนินการตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของระบบวิศวกรรมประกอบอาคารธาณีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง พบว่าระบบวิศวกรรมประกอบอาคารส่วนมาก มีการชำรุดและเสื่อมสภาพ จึงจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารธาณีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน ดังนี้

- 1. ปรับปรุงระบบปรับอากาศ
- 2. ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล
- 3. ปรับปรุงระบบลิฟต์
- 4. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
- 5. ปรับปรุงระบบระบายอากาศ
- 6. ปรับปรุงระบบดับเพลิง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1 เพื่อให้ระบบวิศวกรรมประกอบอาคารธาณีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งานตลอดเวลาและได้รับความปลอดภัยต่อบุคลากร และผู้ที่มาติดต่อราชการ
- 2 เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการเพิ่มมากยิ่งขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารธาณีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ที่มีการชำรุดและเสื่อมสภาพ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยปลอดภัยพร้อมใช้งาน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2566) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่าง จัดทำบัญชีรายการก่อสร้าง เตรียมเอกสาร ลงนามสัญญา  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/01/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่าง ขออนุมัติจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พร้อมจัดทำบัญชีรายการก่อสร้าง เตรียมเอกสาร  
ลงนามสัญญา  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/02/2566 : อยู่ระหว่างลงนามสัญญา  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/03/2566 : ลงนามสัญญาเลขที่ สนย.9/2566 ลว. 16 มี.ค.66 ระยะเวลา 200 วันเริ่มต้นสัญญา 17 มี.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา 2 ต.ค.66  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/04/2566 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/05/2566 : อยู่ระหว่าง กคส. บริหารสัญญา  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/06/2566 : อยู่ระหว่าง กคส. บริหารสัญญา  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9	:: 25/07/2566 : อยู่ระหว่าง กคส. บริหารสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/08/2566 : อยู่ระหว่าง กคส. บริหารสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/09/2566 : บริหารสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

รหัสโครงการ... : 10000000-7104

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 152,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานออกแบบ / สำนักงานออกแบบ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานออกแบบ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรณี ศรีสมบัติ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานออกแบบ ดำเนินการตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของระบบวิศวกรรมประกอบอาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง พบว่าระบบวิศวกรรมประกอบอาคารส่วนมาก มีการชำรุดและเสื่อมสภาพ จึงจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน ดังนี้

- 1. ปรับปรุงระบบปรับอากาศ
- 2. ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล
- 3. ปรับปรุงระบบลิฟต์
- 4. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
- 5. ปรับปรุงระบบระบายอากาศ
- 6. ปรับปรุงระบบดับเพลิง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1 เพื่อให้ระบบวิศวกรรมประกอบอาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งานตลอดเวลาและได้รับความปลอดภัยต่อบุคลากร และผู้ที่มาติดต่อราชการ
- 2 เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการเพิ่มมากยิ่งขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ที่มีการชำรุดและเสื่อมสภาพ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยปลอดภัยพร้อมใช้งาน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2566) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่าง จัดทำบัญชีรายการก่อสร้าง เตรียมเอกสาร ลงนามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/01/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่าง ขออนุมัติจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พร้อมจัดทำบัญชีรายการก่อสร้าง เตรียมเอกสาร ลงนามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/02/2566 : อยู่ระหว่างลงนามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/03/2566 : ลงนามสัญญาเลขที่ สนย.9/2566 ลว. 16 มี.ค.66 ระยะเวลา 200 วันเริ่มต้นสัญญา 17 มี.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา 2 ต.ค.66 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/04/2566 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/05/2566 : อยู่ระหว่าง กคส. บริหารสัญญา		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 %







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7	:: 30/06/2566 : อยู่ระหว่าง กคส. บริหารสัญญา		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : อยู่ระหว่าง กคส. บริหารสัญญา		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/08/2566 : อยู่ระหว่าง กคส. บริหารสัญญา		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/09/2566 : บริหารสัญญา		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

รหัสโครงการ... : 10000000-7104

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 152,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักการโยธา / สำนักงานออกแบบ / สำนักงานออกแบบ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานออกแบบ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรณี ศรีสมบัติ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานออกแบบ ดำเนินการตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของระบบวิศวกรรมประกอบอาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง พบว่าระบบวิศวกรรมประกอบอาคารส่วนมาก มีการชำรุดและเสื่อมสภาพ จึงจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน ดังนี้

1. ปรับปรุงระบบปรับอากาศ
2. ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล
3. ปรับปรุงระบบลิฟต์
4. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
5. ปรับปรุงระบบระบายอากาศ
6. ปรับปรุงระบบดับเพลิง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1 เพื่อให้ระบบวิศวกรรมประกอบอาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งานตลอดเวลาและได้รับความปลอดภัยต่อบุคลากร และผู้ที่มาติดต่อราชการ
- 2 เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการเพิ่มมากยิ่งขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ที่มีการชำรุดและเสื่อมสภาพ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยปลอดภัยพร้อมใช้งาน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2566) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่าง จัดทำบัญชีรายการก่อสร้าง เตรียมเอกสาร ลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/01/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่าง ขออนุมัติจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พร้อมจัดทำบัญชีรายการก่อสร้าง เตรียมเอกสาร ลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/02/2566 : อยู่ระหว่างลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/03/2566 : ลงนามสัญญาเลขที่ สนย.9/2566 ลว. 16 มี.ค.66 ระยะเวลา 200 วันเริ่มต้นสัญญา 17 มี.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา 2 ต.ค.66		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	:: 28/04/2566 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/05/2566 : อยู่ระหว่าง กคส. บริหารสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/06/2566 : อยู่ระหว่าง กคส. บริหารสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/07/2566 : อยู่ระหว่าง กคส. บริหารสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/08/2566 : อยู่ระหว่าง กคส. บริหารสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/09/2566 : บริหารสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

