



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานตาม แผนจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานครของ กสทช. ประจำปี 2565 จำนวน 604.18 กม.

รหัสโครงการ... : 10000000-7110

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค / กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณณี ศรีสมบัติ

1.3 หลักการและเหตุผล

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานครของ กสทช. ประจำปี 2565 จำนวน 604.18 กม.

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานครของ กสทช. ประจำปี 2565 จำนวน 604.18 กม.

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

604.18 กม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๔.๓ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ : ๔.๓.๑ กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงองค์ประกอบทางภูมิทัศน์เมืองและส่งเสริมอัตลักษณ์และทัศนียภาพในการรับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2566) ความสำเร็จของการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม แผนจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานครของ กสทช.

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 : จัดระเบียบแล้วเสร็จ 161.56 กม. จากทั้งหมด 604.18 กม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/02/2566 : ขณะนี้ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร ได้ระยะทาง 161.56 กม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: ขณะนี้ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร ได้ระยะทาง 167.56 กม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 30/04/2566 : ขณะนี้ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร ได้ระยะทาง 167.56 กม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: แผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. 2565 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการต่อในปี พ.ศ. 2566

1. กลุ่มแรงดัน กำหนดระยะทาง 411.29 กม. 208 เส้นทาง

2. กลุ่มนอกเหนือแรงดัน กำหนดระยะทาง 192.89 กม. 22 เส้นทาง

ผลการจัดระเบียบสายสื่อสารตามแผน พ.ศ. 2565 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.กลุ่มแรงดัน

- แล้วเสร็จ 76.95 กม. 28 เส้นทาง คิดเป็น 19.00 %

- อยู่ระหว่างดำเนินการ 334.34 กม. 180 เส้นทาง คิดเป็น 81.00 %

2. กลุ่มนอกเหนือแรงดัน

- แล้วเสร็จ 90.61 กม. 11 เส้นทาง คิดเป็น 46.97 %

- อยู่ระหว่างดำเนินการ 102.28 กม. 11 เส้นทาง คิดเป็น 53.03 %

สรุปรวมจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วเสร็จ 167.56 กม. 39 เส้นทาง คิดเป็น 27.73 %

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/06/2566 : ผลการจัดระเบียบสายสื่อสารตามแผน พ.ศ. 2565 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.กลุ่มแรงดัน

- แล้วเสร็จ 76.95 กม. 28 เส้นทาง คิดเป็น 19.00 %

- อยู่ระหว่างดำเนินการ 334.34 กม. 180 เส้นทาง คิดเป็น 81.00 %

2. กลุ่มนอกเหนือแรงดัน

- แล้วเสร็จ 90.61 กม. 11 เส้นทาง คิดเป็น 46.97 %

- อยู่ระหว่างดำเนินการ 102.28 กม. 11 เส้นทาง คิดเป็น 53.03 %

สรุปรวมจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วเสร็จ 167.56 กม. 39 เส้นทาง คิดเป็น 27.73 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/07/2566 : ผลการจัดระเบียบสายสื่อสารตามแผน พ.ศ. 2565 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.กลุ่มเร่งด่วน

- แล้วเสร็จ 76.95 กม. 28 เส้นทาง คิดเป็น 19.00 %

- อยู่ระหว่างดำเนินการ 334.34 กม. 180 เส้นทาง คิดเป็น 81.00 %

2. กลุ่มนอกเหนือเร่งด่วน

- แล้วเสร็จ 90.61 กม. 11 เส้นทาง คิดเป็น 46.97 %

- อยู่ระหว่างดำเนินการ 102.28 กม. 11 เส้นทาง คิดเป็น 53.03 %

สรุปรวมจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วเสร็จ 167.56 กม. 39 เส้นทาง คิดเป็น 27.73

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/08/2566 : 1. นำสายสื่อสารลงดิน จำนวน 1 เส้นทาง 1.5 กม.2. จัดระเบียบสายสื่อสาร ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ 3.

เส้นทางที่คาดว่าจะจัดระเบียบสายสื่อสารแล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี พ.ศ. 2566 21 เส้นทาง 45.31 กม. ดำเนินการแล้ว 11 เส้นทาง 36.18 กม.

และจะเพิ่มเส้นทางที่จะจัดระเบียบสายสื่อสารภายในปี พ.ศ. 2566 อีก 31 เส้นทาง 20.60 กม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/09/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

