





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

อาคารจอร์จตันตันใต้ดินศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ชั้น B1, B2 และ B3 เป็นตามมาตรฐานสากล

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2566) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : บริหารสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/01/2566 : บริหารสัญญา แก้ไขสัญญา เพิ่ม-ลดเนื้องาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/02/2566 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา เพิ่มลดเนื้องาน ขยายอายุสัญญา 45 วัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/03/2566 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ตรวจสอบ (ครั้งสุดท้าย) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/04/2566 : อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้อง เบิกจ่ายเงิน บันทึกทรัพย์สิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/05/2566 : เบิกจ่ายงานแล้วเสร็จตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 9,334,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงอาคารที่จอร์จตันใต้ดิน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ชั้น B1, B2 และ B3

รหัสโครงการ... : 10000000-7112

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 9,334,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 9,334,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักการโยธา / สำนักงานออกแบบ / สำนักงานออกแบบ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานออกแบบ

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.พรพรรณ ศรีสมบัติ 0 2224 2978

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธา ดำเนินการสำรวจ ออกแบบเพื่อปรับปรุงอาคารที่จอร์จตันใต้ดิน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ชั้น B1, B2 และ B3

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อปรับปรุงอาคารที่จอร์จตันใต้ดิน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ชั้น B1, B2 และ B3

2.2 เพื่อให้บริการประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้มาติดต่อราชการ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

อาคารจอร์จตันตันใต้ดินศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ชั้น B1, B2 และ B3 เป็นตามมาตรฐานสากล

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2566) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : บริหารสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/01/2566 : บริหารสัญญา แก้ไขสัญญา เพิ่ม-ลดเนื้องาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/02/2566 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา เพิ่มลดเนื้องาน ขยายอายุสัญญา 45 วัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/03/2566 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ตรวจสอบ (ครั้งสุดท้าย) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	:: 28/04/2566 : อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้อง เบิกจ่ายเงิน บันทึกทรัพย์สิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/05/2566 : เบิกจ่ายงานแล้วเสร็จตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 9,334,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงอาคารที่จอดรถยนต์ใต้ดิน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ชั้น B1, B2 และ B3  
 รหัสโครงการ... : 10000000-7112 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 9,334,000 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 9,334,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักการโยธา / สำนักงานออกแบบ / สำนักงานออกแบบ  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานออกแบบ ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.พรณี ศรีสมบัติ 0 2224 2978

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธา ดำเนินการสำรวจ ออกแบบเพื่อปรับปรุงอาคารที่จอดรถยนต์ชั้นใต้ดิน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ชั้น B1, B2 และ B3

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อปรับปรุงอาคารที่จอดรถยนต์ชั้นใต้ดิน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ชั้น B1, B2 และ B3
- 2.2 เพื่อให้บริการประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้มาติดต่อราชการ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

อาคารจอดรถยนต์ชั้นใต้ดินศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ชั้น B1, B2 และ B3 เป็นตามมาตรฐานสากล

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2566) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : บริหารสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/01/2566 : บริหารสัญญา แก้ไขสัญญา เพิ่ม-ลดเนื้องาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/02/2566 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา เพิ่มลดเนื้องาน ขยายอายุสัญญา 45 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/03/2566 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ตรวจรับงาน (ครั้งสุดท้าย)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/04/2566 : อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้อง เบิกจ่ายเงิน บันทึกทรัพย์สิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/05/2566 : เบิกจ่ายงานแล้วเสร็จตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 9,334,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

