



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารโอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

รหัสโครงการ... : 10000000-7113

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 4,889,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานออกแบบ / สำนักงานออกแบบ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานออกแบบ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรรณิ ศรีสมบัติ

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงแก้ไขสภาพพื้นที่ภายในอาคารโอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง เพื่อความเหมาะสมกับการใช้งาน เช่น เพิ่มห้องทำงานที่ปรึกษาประธานสภากรุงเทพมหานคร ลีนซ์สำหรับวางเอกสารสำหรับโต๊ะประชุมของสภา การกันพื้นที่สำหรับรับประทานอาหารของสมาชิกสภาและผู้บริการ กรุงเทพมหานคร การจัดเตรียมพื้นที่สำหรับแสดงข่าว ห้องทำงานนักข่าว และอื่นๆภายในอาคารโอราวัตพัฒนา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสภาพพื้นที่ภายในอาคารโอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ให้เหมาะสมกับลักษณะการทำงาน รองรับนโยบายการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร ตามรูปแบบที่กำหนดไว้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

อาคารโอราวัตพัฒนา มีสภาพพร้อมใช้งาน รองรับการใช้งานปฏิบัติงาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2566) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ครั้งที่ 1 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ และดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ครั้งที่ 2 ต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/01/2566 : อยู่ระหว่างขอเห็นชอบ การทบทวนแบบรูปายการงานก่อสร้างและทบทวนราคากลาง เพื่อใช้ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding ครั้งที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/02/2566 : ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ครั้งที่ 2 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ และดำเนินการโดยวิธีคัดเลือกต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/03/2566 : ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding ครั้งที่ 2 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ วันที่ 22 ก.พ. 66 อยู่ระหว่างเสนอจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก จัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง จัดทำราคากลาง ขอเห็นดำเนินการ และจัดทำหนังสือเชิญชวน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/06/2566 : อยู่ระหว่างลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา สัญญาเลขที่ สบจ.3/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เป็นเงิน 4,850,000 บาท เริ่มต้นวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 สิ้นสุดวันที่ 8 ตุลาคม 2566 ผู้รับจ้างบริษัท ทีพีเอส อินทีเรียร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/08/2566 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/09/2566 : บริหารสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารโอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

รหัสโครงการ... : 10000000-7113

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 4,889,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานออกแบบ / สำนักงานออกแบบ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานออกแบบ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรณี ศรีสมบัติ

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงแก้ไขสภาพพื้นที่ภายในอาคารโอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง เพื่อความเหมาะสมกับการใช้งาน เช่น เพิ่มห้องทำงานที่ปรึกษาประธานสภากรุงเทพมหานคร ลีนชั๊กสำหรับวางเอกสารสำหรับโต๊ะประชุมของสภา การกันพื้นที่สำหรับรับประทานอาหารของสมาชิกสภาและผู้บริการ กรุงเทพมหานคร การจัดเตรียมพื้นที่สำหรับแปลงข้าว ห้องทำงานนักข่าว และอื่นๆภายในอาคารโอราวัตพัฒนา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสภาพพื้นที่ภายในอาคารโอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ให้เหมาะสมกับลักษณะการทำงาน รองรับนโยบายการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร ตามรูปแบบที่กำหนดไว้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

อาคารโอราวัตพัฒนา มีสภาพพร้อมใช้งาน รองรับการใช้ปฏิบัติงาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2566) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ครั้งที่ 1 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ และดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ครั้งที่ 2 ต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/01/2566 : อยู่ระหว่างขอเห็นชอบ การทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้างและทบทวนราคากลาง เพื่อใช้ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding ครั้งที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/02/2566 : ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ครั้งที่ 2 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ และดำเนินการโดยวิธีคัดเลือกต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/03/2566 : ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding ครั้งที่ 2 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ วันที่ 22 ก.พ. 66 อยู่ระหว่างเสนอจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง จัดทำราคากลาง ขอเห็นดำเนินการ และจัดทำหนังสือเชิญชวน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/06/2566 : อยู่ระหว่างลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา สัญญาเลขที่ สอบ.3/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เป็นเงิน 4,850,000 บาท เริ่มต้นวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 สิ้นสุดวันที่ 8 ตุลาคม 2566 ผู้รับจ้างบริษัท พีพีเอส อินทีเรียร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/08/2566 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/09/2566 : บริหารสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ





ชื่อโครงการ/กิจกรรม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารโอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

รหัสโครงการ... : 10000000-7113

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 4,889,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานออกแบบ / สำนักงานออกแบบ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานออกแบบ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรณี ศรีสมบัติ

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงแก้ไขสภาพพื้นที่ภายในอาคารโอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง เพื่อความเหมาะสมกับการใช้งาน เช่น เพิ่มห้องทำงานที่ปรึกษาประธานสภากรุงเทพมหานคร ลีนซ์สำหรับวางเอกสารสำหรับโต๊ะประชุมของสภา การกันพื้นที่สำหรับรับประทานอาหารของสมาชิกสภาและผู้บริการ กรุงเทพมหานคร การจัดเตรียมพื้นที่สำหรับแลงข้าว ห้องทำงานนักข่าว และอื่นๆภายในอาคารโอราวัตพัฒนา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสภาพพื้นที่ภายในอาคารโอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ให้เหมาะสมกับลักษณะการทำงาน รองรับนโยบายการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร ตามรูปแบบที่กำหนดไว้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

อาคารโอราวัตพัฒนา มีสภาพพร้อมใช้งาน รองรับการใช้ปฏิบัติงาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2566) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ครั้งที่ 1 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ และดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ครั้งที่ 2 ต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/01/2566 : อยู่ระหว่างขอเห็นชอบ การทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้างและทบทวนราคากลาง เพื่อใช้ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding ครั้งที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/02/2566 : ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ครั้งที่ 2 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ และดำเนินการโดยวิธีคัดเลือกต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/03/2566 : ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding ครั้งที่ 2 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ วันที่ 22 ก.พ. 66 อยู่ระหว่างเสนอจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง จัดทำราคากลาง ขอเห็นดำเนินการ และจัดทำหนังสือเชิญชวน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/06/2566 : อยู่ระหว่างลงนามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา สัญญาเลขที่ สอบ.3/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เป็นเงิน 4,850,000 บาท เริ่มต้นวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 สิ้นสุดวันที่ 8 ตุลาคม 2566 ผู้รับจ้างบริษัท พีทีเอส อินทีเรียร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/08/2566 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/09/2566 : บริหารสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารโอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง





รหัสโครงการ...





: 10000000-7113





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
งบประมาณที่ได้รับ : 4,889,000 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานออกแบบ / สำนักงานออกแบบ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานออกแบบ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรณี ศรีสมบัติ

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงแก้ไขสภาพพื้นที่ภายในอาคารโอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง เพื่อความเหมาะสมกับการใช้งาน เช่น
เพิ่มห้องทำงานที่ปรึกษาประธานสภากรุงเทพมหานคร ลีนซ์สำหรับวางเอกสารสำหรับโต๊ะประชุมของสภา
การกันพื้นที่สำหรับรับประทานอาหารของสมาชิกสภาและผู้บริหาร กรุงเทพมหานคร การจัดเตรียมพื้นที่สำหรับแกลงข่าว ห้องทำงานนักข่าว
และอื่นๆภายในอาคารโอราวัตพัฒนา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสภาพพื้นที่ภายในอาคารโอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ให้เหมาะสมกับลักษณะการทำงาน
รองรับนโยบายการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร ตามรูปแบบที่กำหนดไว้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

อาคารโอราวัตพัฒนา มีสภาพพร้อมใช้งาน รองรับการใช้ปฏิบัติงาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2566) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ครั้งที่ 1 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ และดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ครั้งที่ 2 ต่อไป			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/01/2566 : อยู่ระหว่างขอเห็นชอบ การทบทวนแบบรูปารายการงานก่อสร้างและทบทวนราคากลาง เพื่อใช้ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding ครั้งที่ 2			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/02/2566 : ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ครั้งที่ 2 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ และดำเนินการโดยวิธีคัดเลือกต่อไป			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/03/2566 : ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding ครั้งที่ 2 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ วันที่ 22 ก.พ. 66 อยู่ระหว่างเสนอจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก จัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง จัดทำราคากลาง ขอเห็นดำเนินการ และจัดทำหนังสือเชิญชวน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/06/2566 : อยู่ระหว่างลงนามสัญญา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา สัญญาเลขที่ สอบ.3/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เป็นเงิน 4,850,000 บาท เริ่มต้นวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 สิ้นสุดวันที่ 8 ตุลาคม 2566 ผู้รับจ้างบริษัท ทีพีเอส อินทีเรียร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/08/2566 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/09/2566 : บริหารสัญญา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

