



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จ้างเหมาปักหลักแนวเขตทางโครงการต่าง ๆ

รหัสโครงการ... : 10000000-7122

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,850,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ / สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณิ ศรีสมบัติ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักการโยธา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สินในเขตทางเวนคืน เพื่อใช้ในการอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการผังเมือง หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่นของกรุงเทพมหานคร โดยดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งสิ่งสาธารณทรัพย์ พ.ศ. 2562 หรือโดยการขออนุญาต ซื้อ ขาย โอน แลกเปลี่ยน ขอใช้ ขอเช่า เช่าซื้อที่ดินอาคาร เพื่อกิจการของกรุงเทพมหานคร ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เนื่องจากในทางปฏิบัติที่ผ่านมา สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ ได้ดำเนินการดูแลรักษาแนวเขตทางหลวงท้องถิ่นหรือแนวเขตเวนคืน จะใช้วิธีการหมายสิทธิ์ หรือใช้ไม้ปักในภูมิประเทศ ซึ่งสัญลักษณ์ดังกล่าวไม่คงทนถาวร ชำรุดสูญหายเสื่อมสภาพไปตามระยะเวลา และสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ขาดความชัดเจนในการเจรจาทำความเข้าใจกับเจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืน ทำให้เจ้าของที่ดินและประชาชนทั่วไปไม่ทราบแนวเขตทางเวนคืนที่ชัดเจน ดังนั้น สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ จึงจำเป็นต้องดำเนินการจ้างเหมาเอกชนปักหลักเขตแสดงแนวเขตทางหลวงท้องถิ่น แนวเขตเวนคืนหรือแนวเขตทางตามโครงการต่าง ๆ เพื่อเป็นการดูแลรักษาแนวเขตทางหลวงท้องถิ่น หรือแนวเขตเวนคืน เพื่อป้องกันปัญหาการบุกรุก และให้ทราบถึงแนวเขตทางหรือแนวเขตเวนคืนที่ชัดเจน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนประชาชน ทั้งยังช่วยลดข้อพิพาทหรือปัญหาเรื่องเขตแดนกรรมสิทธิ์ได้อีกทางหนึ่ง ประกอบกับผู้ถูกเวนคืนสามารถวางแผนจัดสรรพัฒนาพื้นที่ของตนได้อย่างชัดเจน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อดำเนินงานจัดทำปักหลักแนวเขตเวนคืนหรือแนวเขตทางตามโครงการต่างๆ ที่จัดกรรมสิทธิ์
2. เพื่อแสดงแนวเขตทางหลวงท้องถิ่น และแสดงแนวเขตเวนคืนหรือแนวเขตทางที่ชัดเจน เพื่อเป็นการดูแลรักษาแนวเขตทางหลวงท้องถิ่น หรือแนวเขตเวนคืน และป้องกันปัญหาการบุกรุก
3. เป็นการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนประชาชน ทั้งยังช่วยลดข้อพิพาทหรือปัญหาเรื่องเขตแดนกรรมสิทธิ์ และประชาชนผู้ถูกเวนคืนสามารถวางแผนจัดสรรพัฒนาพื้นที่ของตนได้อย่างชัดเจน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ จะดำเนินโครงการจ้างเหมาเอกชนปักหลักแนวเขตทางโครงการ จำนวน 3 โครงการ ระยะทางรวม 18 กิโลเมตร ได้แก่

1. โครงการก่อสร้างตามแนวผังเมือง สาย ฉ1 (ช่วงจากถนนสุขสวัสดิ์ถึงถนนพระรามที่ 2) ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร
2. โครงการทางหลวงท้องถิ่นสายถนนศรีนครินทร์กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3119 (ช่วงจากถนนศรีนครินทร์ถึงทางหลวงหมายเลข 9) ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร
3. โครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่นสายถนนคู้มเกล้า ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2566) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 17/01/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/03/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/04/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/05/2566 :	ส่งมอบงานงวดที่ 1 และ 2 แล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 และ 2				





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 7	:: รอส่งมอบงานงวดที่ 3			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 26/07/2566 : รอส่งมอบงานงวดที่ 3			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 21/08/2566 : รอส่งมอบงานงวดที่ 3			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 29/09/2566 : รอส่งมอบงานงวดที่ 3			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จ้างเหมาปักหลักแนวเขตทางโครงการต่าง ๆ

รหัสโครงการ... : 10000000-7122

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,850,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ / สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณิ ศรีสมบัติ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักการโยธา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สินในเขตทางเวนคืน เพื่อใช้ในการอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการผังเมือง หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่นของกรุงเทพมหานคร โดยดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 หรือโดยการขออนุญาต ซื้อ ขาย โอน แลกเปลี่ยน ขอใช้ ขอเช่า เช่าซื้อที่ดินอาคาร เพื่อกิจการของกรุงเทพมหานคร ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

เนื่องจากในทางปฏิบัติที่ผ่านมา สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ ได้ดำเนินการดูแลรักษาแนวเขตทางหลวงท้องถิ่นหรือแนวเขตเวนคืน จะใช้วิธีการหมายสิทธิ์ หรือใช้ไม้ปักในภูมิประเทศ ซึ่งสัญลักษณ์ดังกล่าวไม่คงทนถาวร ชำรุดสูญหายเสื่อมสภาพไปตามระยะเวลา และสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ขาดความชัดเจนในการเจรจาทำความเข้าใจกับเจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืน ทำให้เจ้าของที่ดินและประชาชนทั่วไปไม่ทราบแนวเขตทางเวนคืนที่ชัดเจน ดังนั้น สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ จึงจำเป็นต้องดำเนินการจ้างเหมาเอกชนปักหลักเขตแสดงแนวเขตทางหลวงท้องถิ่น แนวเขตเวนคืนหรือแนวเขตทางตามโครงการต่าง ๆ เพื่อเป็นการดูแลรักษาแนวเขตทางหลวงท้องถิ่น หรือแนวเขตเวนคืน เพื่อป้องกันปัญหาการบุกรุก และให้ทราบถึงแนวเขตทางหรือแนวเขตเวนคืนที่ชัดเจน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนประชาชน ทั้งยังช่วยลดข้อพิพาทหรือปัญหาเรื่องเขตแดนกรรมสิทธิ์ได้อีกทางหนึ่ง ประกอบกับผู้ถูกเวนคืนสามารถวางแผนจัดสรรพัฒนาพื้นที่ของตนได้อย่างชัดเจน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อดำเนินงานจัดทำปักหลักแนวเขตเวนคืนหรือแนวเขตทางตามโครงการต่างๆ ที่จัดกรรมสิทธิ์
2. เพื่อแสดงแนวเขตทางหลวงท้องถิ่น และแสดงแนวเขตเวนคืนหรือแนวเขตทางที่ชัดเจน เพื่อเป็นการดูแลรักษาแนวเขตทางหลวงท้องถิ่น หรือแนวเขตเวนคืน และป้องกันปัญหาการบุกรุก
3. เป็นการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนประชาชน ทั้งยังช่วยลดข้อพิพาทหรือปัญหาเรื่องเขตแดนกรรมสิทธิ์ และประชาชนผู้ถูกเวนคืนสามารถวางแผนจัดสรรพัฒนาพื้นที่ของตนได้อย่างชัดเจน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ จะดำเนินโครงการจ้างเหมาเอกชนปักหลักแนวเขตทางโครงการ จำนวน 3 โครงการ ระยะทางรวม 18 กิโลเมตร ได้แก่

1. โครงการก่อสร้างตามแนวผังเมือง สาย ฉ1 (ช่วงจากถนนสุขสวัสดิ์ถึงถนนพระรามที่ 2) ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร
2. โครงการทางหลวงท้องถิ่นสายถนนศรีนครินทร์กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3119 (ช่วงจากถนนศรีนครินทร์ถึงทางหลวงหมายเลข 9) ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร
3. โครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่นสายถนนคุ้มเกล้า ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2566) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	:: 31/12/2565 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 2





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

รายงานครั้งที่3	:: 17/01/2566 : อยู่ระหว่างรายงานขอความเห็นชอบจัดจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/02/2566 : ลงนามสัญญาวันที่ 24 ก.พ. 2566 อยู่ระหว่างรอตตรวจรับงวดที่ 1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/03/2566 : ลงนามสัญญาวันที่ 24 ก.พ. 2566 อยู่ระหว่างรอตตรวจรับงวดที่ 1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: ลงนามสัญญาวันที่ 24 ก.พ. 2566 อยู่ระหว่างรอตตรวจรับงวดที่ 1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/05/2566 : ส่งมอบงานงวดที่ 1 และ 2 แล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 และ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: รอส่งมอบงานงวดที่ 3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/07/2566 : รอส่งมอบงานงวดที่ 3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/08/2566 : รอส่งมอบงวดที่ 3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/09/2566 : รอส่งมอบงวดที่ 3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จัดหมอบักหลักแนวเขตทางโครงการต่าง ๆ

รหัสโครงการ... : 10000000-7122

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,850,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ / สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักการโยธา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สินในเขตทางเวนคืน เพื่อใช้ในการอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการผังเมือง หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่นของกรุงเทพมหานคร โดยดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งสิ่งสาธารณูปโภค พ.ศ. 2562 หรือโดยการขออนุญาต ซื้อ ขาย โอน แลกเปลี่ยน ขอใช้ ขอเช่า เข้าซื้อที่ดินอาคาร เพื่อกิจการของกรุงเทพมหานคร ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

เนื่องจากในทางปฏิบัติที่ผ่านมา สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ ได้ดำเนินการดูแลรักษาแนวเขตทางหลวงท้องถิ่นหรือแนวเขตเวนคืน จะใช้วิธีการหมายสิทธิ์ หรือใช้ไม้ปักในภูมิประเทศ ซึ่งสัญลักษณ์ดังกล่าวไม่คงทนถาวร ชำรุดสูญหายเสื่อมสภาพไปตามระยะเวลา และสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ขาดความชัดเจนในการเจรจาทำความเข้าใจกับเจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืน ทำให้เจ้าของที่ดินและประชาชนทั่วไปไม่ทราบแนวเขตทางเวนคืนที่ชัดเจน ดังนั้น สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ จึงจำเป็นต้องดำเนินการจ้างเหมาเอกชนปักหลักเขตแสดงแนวเขตทางหลวงท้องถิ่น

แนวเขตเวนคืนหรือแนวเขตทางตามโครงการต่าง ๆ เพื่อเป็นการดูแลรักษาแนวเขตทางหลวงท้องถิ่น หรือแนวเขตเวนคืน เพื่อป้องกันปัญหาการบุกรุก และให้ทราบถึงแนวเขตทางหรือแนวเขตเวนคืนที่ชัดเจน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนประชาชน ทั้งยังช่วยลดข้อพิพาทหรือปัญหาเรื่องเขตแดนกรรมสิทธิ์ได้อีกทางหนึ่ง ประกอบกับผู้ถูกเวนคืนสามารถวางแผนจัดสรรพัฒนาพื้นที่ของตนได้อย่างชัดเจน

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อดำเนินงานจัดทำปักหลักแนวเขตเวนคืนหรือแนวเขตทางตามโครงการต่างๆ ที่จัดกรรมสิทธิ์
2. เพื่อแสดงแนวเขตทางหลวงท้องถิ่น และแสดงแนวเขตเวนคืนหรือแนวเขตทางที่ชัดเจน เพื่อเป็นการดูแลรักษาแนวเขตทางหลวงท้องถิ่น หรือแนวเขตเวนคืน และป้องกันปัญหาการบุกรุก
3. เป็นการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนประชาชน ทั้งยังช่วยลดข้อพิพาทหรือปัญหาเรื่องเขตแดนกรรมสิทธิ์ และประชาชนผู้ถูกเวนคืนสามารถวางแผนจัดสรรพัฒนาพื้นที่ของตนได้อย่างชัดเจน

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ จะดำเนินโครงการจ้างเหมาเอกชนปักหลักแนวเขตทางโครงการ จำนวน 3 โครงการ ระยะทางรวม 18 กิโลเมตร ได้แก่

1. โครงการก่อสร้างตามแนวผังเมือง สาย ฉ1 (ช่วงจากถนนสุขสวัสดิ์ถึงถนนพระรามที่ 2) ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร
2. โครงการทางหลวงท้องถิ่นสายถนนศรีนครินทร์กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3119 (ช่วงจากถนนศรีนครินทร์ถึงทางหลวงหมายเลข 9) ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**3. โครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่นสายถนนคุ้มเกล้า ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร**

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2566) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 17/01/2566 : อยู่ระหว่างรายงานขอความเห็นชอบจัดจ้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : ลงนามสัญญาวันที่ 24 ก.พ. 2566 อยู่ระหว่างรอตรวจรับงวดที่ 1	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/03/2566 : ลงนามสัญญาวันที่ 24 ก.พ. 2566 อยู่ระหว่างรอตรวจรับงวดที่ 1	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ลงนามสัญญาวันที่ 24 ก.พ. 2566 อยู่ระหว่างรอตรวจรับงวดที่ 1	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/05/2566 : ส่งมอบงานงวดที่ 1 และ 2 แล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 และ 2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: รอส่งมอบงานงวดที่ 3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/07/2566 : รอส่งมอบงานงวดที่ 3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/08/2566 : รอส่งมอบงานงวดที่ 3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/09/2566 : รอส่งมอบงานงวดที่ 3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จ้างเหมาปักหลักแนวเขตทางโครงการต่าง ๆ

รหัสโครงการ... : 10000000-7122

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,850,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ / สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักการโยธา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สินในเขตทางเวนคืน เพื่อใช้ในการอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการผังเมือง หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่นของกรุงเทพมหานคร โดยดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 หรือโดยการขออุทิศ ชื่อ ชาย โอน แลกเปลี่ยน ขอใช้ขอเช่า เช่าซื้อที่ดินอาคาร เพื่อกิจการของกรุงเทพมหานคร ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

เนื่องจากในทางปฏิบัติที่ผ่านมา สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ ได้ดำเนินการดูแลรักษาแนวเขตทางหลวงท้องถิ่นหรือแนวเขตเวนคืน จะใช้วิธีการหมายสิทธิหรือใช้ไม้ปักในภูมิประเทศ ซึ่งสัญลักษณ์ดังกล่าวไม่คงทนถาวร ชำรุดสูญหายเสื่อมสภาพไปตามระยะเวลา และสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ขาดความชัดเจนในการเจรจาทำความเข้าใจกับเจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืน ทำให้เจ้าของที่ดินและประชาชนทั่วไปไม่ทราบแนวเขตทางเวนคืนที่ชัดเจน ดังนั้น สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ จึงจำเป็นต้องดำเนินการจ้างเหมาเอกชนปักหลักเขตแสดงแนวเขตทางหลวงท้องถิ่น

แนวเขตเวนคืนหรือแนวเขตทางตามโครงการต่าง ๆ เพื่อเป็นการดูแลรักษาแนวเขตทางหลวงท้องถิ่น หรือแนวเขตเวนคืน เพื่อป้องกันปัญหาการบุกรุกและให้ทราบถึงแนวเขตทางหรือแนวเขตเวนคืนที่ชัดเจน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนประชาชน

ทั้งนี้ยังช่วยลดข้อพิพาทหรือปัญหาเรื่องเขตแดนกรรมสิทธิ์ได้อีกทางหนึ่ง ประกอบกับผู้ถูกเวนคืนสามารถวางแผนงานพัฒนาพื้นที่ของตนได้อย่างชัดเจนถูกต้อง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อดำเนินงานจัดทำปักหลักแนวเขตเวนคืนหรือแนวเขตทางตามโครงการต่างๆ ที่จัดกรรมสิทธิ์







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

2. เพื่อแสดงแนวเขตทางหลวงท้องถิ่น และแสดงแนวเขตเวนคืนหรือแนวเขตทางที่ชัดเจน เพื่อเป็นการดูแลรักษาแนวเขตทางหลวงท้องถิ่นหรือแนวเขตเวนคืน และป้องกันปัญหาการบุกรุก
3. เป็นการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนประชาชน ทั้งยังช่วยลดข้อพิพาทหรือปัญหาเรื่องเขตแดนกรรมสิทธิ์ และประชาชนผู้ถูกเวนคืนสามารถวางแผนจัดสรรพัฒนาพื้นที่ของตนได้อย่างชัดเจน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ จะดำเนินโครงการจ้างเหมาเอกชนปักหลักแนวเขตทางโครงการ จำนวน 3 โครงการ ระยะทางรวม 18 กิโลเมตร ได้แก่

1. โครงการก่อสร้างตามแนวผังเมือง สาย ฉ1 (ช่วงจากถนนสุขสวัสดิ์ถึงถนนพระรามที่ 2) ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร
2. โครงการทางหลวงท้องถิ่นสายถนนศรีนครินทร์กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3119 (ช่วงจากถนนศรีนครินทร์ถึงทางหลวงหมายเลข 9) ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร
3. โครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่นสายถนนคุ้มเกล้า ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2566) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 17/01/2566 : อยู่ระหว่างรายงานขอความเห็นชอบจัดจ้าง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : ลงนามสัญญาวันที่ 24 ก.พ. 2566 อยู่ระหว่างรอตรวจรับงวดที่ 1			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/03/2566 : ลงนามสัญญาวันที่ 24 ก.พ. 2566 อยู่ระหว่างรอตรวจรับงวดที่ 1			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ลงนามสัญญาวันที่ 24 ก.พ. 2566 อยู่ระหว่างรอตรวจรับงวดที่ 1			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/05/2566 : ส่งมอบงานงวดที่ 1 และ 2 แล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 และ 2			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: รอส่งมอบงานงวดที่ 3			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/07/2566 : รอส่งมอบงานงวดที่ 3			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/08/2566 : รอส่งมอบงวดที่ 3			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/09/2566 : รอส่งมอบงวดที่ 3			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

