



รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 31/05/2564 : ผูกเหล็กประกอบแบบคานทับหลังเชื่อม ค.ส.ล. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 29/06/2564 : ผูกเหล็กประกอบแบบคานทับหลังเชื่อม ค.ส.ล. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> เทคอนกรีตคานทับหลังเชื่อม ค.ส.ล. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/07/2564 : - <input type="checkbox"/> ผูกเหล็กประกอบแบบคานทับหลังเชื่อม ค.ส.ล. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> เทคอนกรีตคานทับหลังเชื่อม ค.ส.ล. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 28/08/2564 : - <input type="checkbox"/> หยุดปฏิบัติงานก่อสร้าง ตามราชกิจจานุเบกษา ข้อกำหนดออกตามความ <input type="checkbox"/> ในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ข้อ 2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 27/09/2564 : หยุดปฏิบัติงานก่อสร้าง ตามราชกิจจานุเบกษา ข้อกำหนดออกตามความ ในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ข้อ 2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

