



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงสะพานอรุณอมรินทร์ถึงคลองคราม (สพน.) (งบ 63-64) (ก.3)

รหัสโครงการ... : 11000000-4253

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ 3

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ ตักดีพัฒนาพงศ์ (0899278909)

1.3 หลักการและเหตุผล

ชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ริมคลองบางกอกน้อย ช่วงสะพานอรุณอมรินทร์ถึงคลองคราม มีบ้านเรือนประชาชนจำนวน 60 หลังคาเรือน สำนักการระบายน้ำได้ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมถาวร ความยาวประมาณ 200 เมตร แล้วเสร็จมาเป็นระยะเวลานาน ปัจจุบันคลองบางกอกน้อยมีเรือท้องเที่ยวสัญจรจำนวนมากทำให้เกิดคลื่นน้ำกระแทกแก่งกันดินค.ส.ล. แดกชำรุดเสียหาย และคลองบางกอกน้อยมีเขื่อนป้องกันน้ำท่วมก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งสองฝั่ง จึงมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวมากและเกิดการกัดเซาะดินด้านหน้าเขื่อนให้ลึกมากขึ้น ทำให้น้ำจากคลองบางกอกน้อยสามารถไหลลอดใต้แก่งกันดิน ค.ส.ล. เป็นสาเหตุให้เกิดดินถล่มหลังเขื่อนทรุดตัวและเกิดการรั่วซึมทำให้ชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ช่วงบริเวณดังกล่าว ต้องประสบปัญหาน้ำในคลองบางกอกน้อยรั่วซึมเข้าพื้นที่ชุมชนที่ปกอ้ายอยู่ริมคลองบางกอกน้อย สร้างความเดือดร้อนในช่วงน้ำเหนือไหลหลากเป็นประจำทุกปี สำนักการระบายน้ำต้องใช้มาตรการชั่วคราว โดยใช้แรงงานคนนำกระสอบทรายอุดรอยรั่วซึมเป็นการแก้ไขปัญหาชั่วคราวประกอบกับเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ชุมชนได้ใช้งานมาเป็นระยะเวลานานทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำลดลง ดังนั้นสำนักการระบายน้ำ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อยช่วงสะพานอรุณอมรินทร์ถึงคลองครามโดยการตอก Steel Sheet Pile ด้านหน้าแนวป้องกันน้ำท่วมเดิม และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชน ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเขื่อนรั่วซึมอย่างถาวรและยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแก้ไขปัญหาแนวป้องกันน้ำท่วมชำรุดและรั่วซึม และให้สามารถป้องกันน้ำจากคลองบางกอกน้อยไม่ให้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชน ช่วงสะพานอรุณ-อมรินทร์ถึงคลองคราม เขตบางกอกน้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วม ความยาวประมาณ 200 เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (New) ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก (กรณีความเข้มของฝน ไม่เกิน 100 มม./ช.ม.) (ผลลัพธ์) (กสน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ		
	- เทศคอนกรีตก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ขึ้น - ลง ทำน้ำ		
	- ดำเนินงานปรับปรุงประตูระบายน้ำเดิมคลองคราม (สร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่)		
	- อยู่จัดทำหนังสือขออนุมัติขยายอายุสัญญาให้ผู้รับจ้าง (เรื่องอยู่ที่กลุ่มงานฯ 3)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.08 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 :		
	- ติดตั้งโครงหลังคาคลุมอาคารที่พักเจ้าหน้าที่และตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ		
	- งานจัดหาและติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ขนาดไม่น้อยกว่า 5 คน		
	- สร้างงานปิดกันน้ำชั่วคราว และติดตั้งตะแกรงดักขยะเหล็ก พร้อมพื้นทางเดินชูป Hotdip		
	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาขออนุมัติขยายอายุสัญญาให้ผู้รับจ้าง		
	และคณะกรรมการฯ พิจารณาขออนุมัติแก้ไขแบบรูปรายการ (เรื่องอยู่ที่กลุ่มงานฯ 3)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : - ติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ และตู้ควบคุม MDB		
	- ติดตั้งระบบท่อประปา สุขาภิบาล และมีเตอร์ประปา		
	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาขออนุมัติขยายอายุสัญญาให้ผู้รับจ้าง		
	และคณะกรรมการฯ พิจารณาขออนุมัติแก้ไขแบบรูปรายการ (เรื่องอยู่ที่กลุ่มงานฯ 3)		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : - อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาขออนุมัติขยายอายุสัญญาให้ผู้รับจ้าง และคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติแก้ไขแบบรูปรายการ (เรื่องอยู่ที่กลุ่มงานฯ 3) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: - ติดตั้งชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนบานประตู ขนาด 2 แรง - อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาขออนุมัติขยายอายุสัญญาให้ผู้รับจ้าง และคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติแก้ไขแบบรูปรายการ (เรื่องอยู่ที่กลุ่มงานฯ 3) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : - อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือและรวบรวมเอกสารเพื่อเสนอขออนุมัติแก้ไขแบบรูปรายการ และขอขยายอายุสัญญาให้ผู้รับจ้าง (เรื่องอยู่ที่กลุ่มงานฯ 3) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : - อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแบบรูปรายการและขอขยายอายุสัญญาให้ผู้รับจ้าง (เรื่องอยู่ที่กลุ่มงานนิติการ สนน.) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : - อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแบบรูปรายการและขอขยายอายุสัญญาให้ผู้รับจ้าง (เรื่องอยู่ที่กลุ่มงานนิติการ สนน.) - ผู้รับจ้างไม่มีการปฏิบัติงาน เนื่องจากรอคอยการอนุมัติแก้ไขแบบรูปรายการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2564 : - ผอ.สนน. อนุมัติให้แก้ไขสัญญาฯ โดยมีวงเงินค่าจ้างเป็นเงิน 35,297,900.- บาท และมีระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มขึ้น 101 วัน และอนุมัติขยายอายุสัญญาฯ ให้แก่ผู้รับจ้างรายนี้เป็นระยะเวลา 122 วัน เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2564 ตามหนังสือที่ กท 1002/534 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) - ผู้รับจ้างไม่มีการปฏิบัติงาน เนื่องจากลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : - ผอ.สนน. อนุมัติให้แก้ไขสัญญาฯ โดยมีวงเงินค่าจ้างเป็นเงิน 35,297,900.- บาท และมีระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มขึ้น 101 วัน และอนุมัติขยายอายุสัญญาฯ ให้แก่ผู้รับจ้างรายนี้เป็นระยะเวลา 122 วัน เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2564 ตามหนังสือที่ กท 1002/534 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) - ผู้รับจ้างไม่มีการปฏิบัติงาน เนื่องจากลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/08/2564 : - ผอ.สนน. อนุมัติให้แก้ไขสัญญาฯ โดยมีวงเงินค่าจ้างเป็นเงิน 35,297,900.- บาท และมีระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มขึ้น 101 วัน และอนุมัติขยายอายุสัญญาฯ ให้แก่ผู้รับจ้างรายนี้เป็นระยะเวลา 122 วัน เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2564 ตามหนังสือที่ กท 1002/534 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) - ผู้รับจ้างไม่มีการปฏิบัติงาน เนื่องจากลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 27/09/2564 : - ผอ.สนน. อนุมัติให้แก้ไขสัญญาฯ โดยมีวงเงินค่าจ้างเป็นเงิน 35,297,900.- บาท และมีระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มขึ้น 101 วัน และอนุมัติขยายอายุสัญญาฯ ให้แก่ผู้รับจ้างรายนี้เป็นระยะเวลา 122 วัน เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2564 ตามหนังสือที่ กท 1002/534 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) - ผู้รับจ้างไม่มีการปฏิบัติงาน เนื่องจากลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

