



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด (สพน.) (งบ 63-64) (ก.3)

รหัสโครงการ... : 11000000-4258

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปวิฑ์ สวรรค์ กัลยาณพันธ์ 0863833578

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิฑ์ ศักดิ์พัฒน์พงศ์ (0899278909)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

หลังจากวิกฤติน้ำท่วมครั้งใหญ่ พ.ศ.2554 ซึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อน อาคาร บ้านเรือนเสียหายเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผังตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ใต้คลองมหาสวัสดิ์จนถึงคลองภาษีเจริญน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน เนื่องจากปลายคลองทวีวัฒนามีลักษณะเป็นคอขวด จำเป็นต้องก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำรองรับการระบายน้ำฝนและน้ำหลากได้เป็นอย่างดี ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 60 ตร.กม. ประกอบกับอุโมงค์ระบายน้ำดังกล่าวเป็นนโยบายสำคัญของ ผ.ว.ท.ม. ด้านมหานครแห่งความปลอดภัย เรื่องการป้องกันอุทกภัยโดยการก่อสร้างอุโมงค์ยักษ์ 6 แห่ง เพื่อแก้ไขปัญหาที่ท่วมขังพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร จึงมีความประสงค์ที่จะดำเนินการโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนา บริเวณคอขวด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณคลองทวีวัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งธนบุรี

ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับปริมาณน้ำหลากจากนอกแนวป้องกันของกรุงเทพมหานคร ให้ระบายน้ำผ่านพื้นที่กรุงเทพมหานครและระบายออกสู่ทะเลต่อไปประกอบกับการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำดังกล่าวต้องใช้เทคโนโลยีสูงในการก่อสร้างจึงจำเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้การก่อสร้างมีประสิทธิภาพสูงสุด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อบริการที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวดให้แล้วเสร็จและเป็นไปตามรูปแบบ รายการและสัญญา

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองทวีวัฒนา ขนาด 32 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จำนวน 1 แห่ง
- ตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3.70 เมตร ยาวประมาณ 2,033 เมตร
- ตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้างอาคารรับน้ำ จำนวน 1 แห่ง
- ตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้างประตูระบายน้ำ จำนวน 32 แห่ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ  
เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนภัยพิบัติ  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (New) ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก (กรณีความเข้มของฝน ไม่เกิน 100 มม./ช.ม.) (ผลลัพธ์) (กสน.)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2563

- ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2563
- ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2563
- ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2563
- ผอ.สพน.เห็นชอบรายงานทบทวนราคากลาง เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2563
- อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป และอยู่ระหว่างพิจารณาขอแก้ไขรายละเอียดและชื่อของโครงการฯ เนื่องจากไม่สอดคล้อง) กับแนวทางการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 :

- ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2563

- ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2563
- ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2563
- ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2563





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่3	<p>- ผอ.สพท.เห็นชอบรายงานทบทวนราคากลาง เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2563</p> <p>- โครงการฯ ไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมวดที่ 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง เนื่องจากไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ</p> <p>- อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขเอกสารขอจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมวดที่ 3 งานจ้างที่ปรึกษา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	<p>:: 28/12/2563 : - ผอ.สพท. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2563</p>		
รายงานครั้งที่4	<p>- ผอ.สพท. เห็นชอบรายงานจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2563</p> <p>- ผอ.สพท. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2563</p> <p>- ผอ.สพท. เห็นชอบรายงานราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2563</p> <p>- ผอ.สพท.เห็นชอบรายงานทบทวนราคากลาง เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2563</p> <p>- โครงการฯ ไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมวดที่ 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง เนื่องจากไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ</p> <p>- อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขเอกสารขอจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมวดที่ 3 งานจ้างที่ปรึกษา ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเสนอแนะ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	<p>:: 27/01/2564 : - โครงการฯ ไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมวดที่ 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเนื่องจากไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และให้ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมวดที่ 3 งานจ้างที่ปรึกษา</p> <p>- ผอ.สพท. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2564</p> <p>- อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมวดที่ 3 งานจ้างที่ปรึกษา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	<p>:: 25/02/2564 : - โครงการฯ ไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมวดที่ 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเนื่องจากไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และให้ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมวดที่ 3 งานจ้างที่ปรึกษา</p> <p>- ผอ.สพท. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2564</p> <p>- ผอ.สพท. เห็นชอบรายงานร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2564</p> <p>- อยู่ระหว่างรายงานราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษาฯ (คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาราคากลาง เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2564)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	<p>:: 25/03/2564 : - ผว.กทท. ได้อนุมัติยกเลิกการจัดจ้างโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563</p> <p>- ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการฯ เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2563 และประชุม (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2563</p> <p>- ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนราคากลางโครงการฯ เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2563 และประชุม (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2563</p> <p>- ผอ.สพท. เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2563</p> <p>- ผอ.สพท. เห็นชอบรายงานการทบทวนราคากลางโครงการฯ เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2564</p> <p>- ผว.กทท. ได้เห็นชอบดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2564</p> <p>- ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 3-8 ก.พ. 2564 ปรากฏว่ามีผู้วิจารณ์จำนวน 2 ราย อยู่ระหว่างนัดคณะกรรมการฯ พิจารณาว่าจะต้องปรับปรุงหรือไม่</p> <p>- ผอ.สพท. เห็นชอบไม่ปรับปรุงร่างประกาศฯ ตามผู้วิจารณ์เสนอแนะ เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2564</p> <p>- ขายแบบระหว่างวันที่ 19 ก.พ. - 22 มี.ค. 2564</p> <p>- กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 22 มี.ค. 2564</p> <p>- มีผู้ประกอบการสนใจซื้อแบบจำนวน 9 ราย และยื่นเอกสารเสนอราคาจำนวน 5 ราย</p> <p>- อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาและตรวจสอบเอกสารเสนอราคาของผู้ประกอบการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	<p>:: 27/04/2564 : - โครงการฯ ไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมวดที่ 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเนื่องจากไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และให้ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมวดที่ 3 งานจ้างที่ปรึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผอ.สพท. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2564</li> <li>- ผอ.สพท. เห็นชอบรายงานร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2564</li> <li>- ผอ.สพท. เห็นชอบรายงานราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2564</li> <li>- อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบจัดจ้างฯ ด้วยวิธีคัดเลือก</li> </ul>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	<p>:: 28/05/2564 : - โครงการฯ ไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมวดที่ 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเนื่องจากไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และให้ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมวดที่ 3 งานจ้างที่ปรึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผอ.สพท. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2564</li> <li>- ผอ.สพท. เห็นชอบรายงานร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2564</li> <li>- ผอ.สพท. เห็นชอบรายงานราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2564</li> <li>- อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบจัดจ้างฯ ด้วยวิธีคัดเลือก</li> </ul>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: 29/06/2564 : - โครงการฯ ไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมวดที่ 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเนื่องจากไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และให้ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมวดที่ 3 งานจ้างที่ปรึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผอ.สพท. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2564</li> <li>- ผอ.สพท. เห็นชอบรายงานร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2564</li> <li>- ผอ.สพท. เห็นชอบรายงานราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2564</li> <li>- ผอ.สพท. เห็นชอบรายงานจัดจ้างฯ ด้วยวิธีคัดเลือก เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2564</li> <li>- เชิญชวนบริษัทที่ปรึกษาให้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในวันที่ 23 มิ.ย. 2564</li> <li>- บริษัทที่ปรึกษาสนใจยื่นข้อเสนอและเสนอราคา จำนวน 3 ราย</li> <li>- อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดการยื่นข้อเสนอของบริษัทที่ปรึกษาทั้ง 3 ราย</li> </ul>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: 29/07/2564 : - โครงการฯ ไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมวดที่ 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเนื่องจากไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และให้ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมวดที่ 3 งานจ้างที่ปรึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผอ.สพท. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2564</li> <li>- ผอ.สพท. เห็นชอบรายงานร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2564</li> <li>- ผอ.สพท. เห็นชอบรายงานราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2564</li> <li>- ผอ.สพท. เห็นชอบรายงานจัดจ้างฯ ด้วยวิธีคัดเลือก เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2564</li> <li>- เชิญชวนบริษัทที่ปรึกษาให้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในวันที่ 23 มิ.ย. 2564</li> <li>- มีนิติบุคคลสนใจยื่นข้อเสนอและเสนอราคา จำนวน 3 ราย</li> <li>- คณะกรรมการฯ ตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดการยื่นข้อเสนอของนิติบุคคลทั้ง 3 ราย ปรากฏว่ากลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วยบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้รับคะแนนสูงสุด โดยยื่นเสนอราคา เป็นเงิน 52,551,000.00 บาท</li> <li>- อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ของเชิญกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาขอต่อรองราคาค่าจ้างที่ปรึกษา</li> </ul>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: 30/08/2564 : - โครงการฯ ไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมวดที่ 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเนื่องจากไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และให้ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมวดที่ 3 งานจ้างที่ปรึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผอ.สพท. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2564</li> </ul>		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- ผอ.สพท. เห็นชอบรายงานร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2564
- ผอ.สพท. เห็นชอบรายงานราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2564
- ผอ.สนน. เห็นชอบรายงานจัดจ้างฯ ด้วยวิธีคัดเลือก เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2564
- เชิญชวนบริษัทที่ปรึกษาให้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในวันที่ 23 มิ.ย. 2564
- มีนิติบุคคลสนใจยื่นข้อเสนอและเสนอราคา จำนวน 3 ราย
- คณะกรรมการฯ ตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดการยื่นข้อเสนอของนิติบุคคลทั้ง 3 ราย ปรากฏว่ากลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วยบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้รับคะแนนสูงสุด โดยยื่นเสนอราคา เป็นเงิน 52,551,000.00 บาท
- คณะกรรมการฯ เชิญกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาขอต่อรองราคาค่าจ้างที่ปรึกษา โดยกลุ่มบริษัทฯ ยินยอมลดค่าจ้างที่ปรึกษา คงเหลือเป็นเงิน 46,893,000.- บาท
- อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้างฯ

รายงานครั้งที่ 12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

- โครงการฯ ไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมวดที่ 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเนื่องจากไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และให้ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมวดที่ 3 งานจ้างที่ปรึกษา
- ผอ.สพท. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2564
- ผอ.สพท. เห็นชอบรายงานร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2564
- ผอ.สพท. เห็นชอบรายงานราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2564
- ผอ.สนน. เห็นชอบรายงานจัดจ้างฯ ด้วยวิธีคัดเลือก เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2564
- เชิญชวนบริษัทที่ปรึกษาให้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในวันที่ 23 มิ.ย. 2564
- มีนิติบุคคลสนใจยื่นข้อเสนอและเสนอราคา จำนวน 3 ราย
- คณะกรรมการฯ ตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดการยื่นข้อเสนอของนิติบุคคลทั้ง 3 ราย ปรากฏว่ากลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วยบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้รับคะแนนสูงสุด โดยยื่นเสนอราคา เป็นเงิน 52,551,000.00 บาท
- คณะกรรมการฯ เชิญกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาขอต่อรองราคาค่าจ้างที่ปรึกษา โดยกลุ่มบริษัทฯ ยินยอมลดค่าจ้างที่ปรึกษา คงเหลือเป็นเงิน 46,893,000.- บาท
- อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้างฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

