



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและเขื่อน ค.ส.ล. คลองระทาย)
(สพนโครงการต่อเนื่องงปี 58-64 (ก.3))

รหัสโครงการ... : 11000000-4261

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปวิณท์สุวรรณค์ กัลยาณพันธ์ 0863833578

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒนาพงศ์ (0899278909)

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวพระราชดำริ และได้ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2552 โดยมีการพิจารณาโครงการปรับปรุงคลองลำเลียงน้ำเข้าสู่โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย ที่กรมชลประทานและกรุงเทพมหานครเสนอ และที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการตรวจสอบคลองที่มีศักยภาพ และจัดทำแผนงานการบริหารจัดการน้ำและปรับปรุงคลอง ให้สอดคล้องกับโครงการแก้มลิง คลองมหาชัย-คลองสนามชัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

สำนักการระบายน้ำมีความประสงค์จะทำกรปรับปรุงระบบระบายน้ำ คลองระทายเพื่อตอบสนองโครงการดังกล่าวและสนับสนุนการการระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ฝั่งธนบุรีและพื้นที่ตอนบนของกทม. ในจังหวัดนนทบุรีให้สามารถระบายลงสู่โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัยได้สะดวกและ ระบายน้ำออกสู่ทะเลทางคลองขุนราชพินิจใจและคลองมหาชัยในจังหวัดสมุทรสาคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงสถานีสูบน้ำและก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองระทาย

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (New) ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก (กรณีความเข้มของฝน ไม่เกิน 100 มม./ช.ม.) (ผลลัพธ์) (กสน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ บริเวณปากคลองระทาย
- ติดตั้งเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ ขนาด 3.92 x 6.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด
- ผูกเหล็กประกอบแบบคานทับหลังและทางเดิน บริเวณถนนพระรามที่ 2 (ขาออก)
- อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแบบรูปและเพิ่ม-ลดปริมาณงาน และขอขยายอายุสัญญา

เนื่องจากปัญหาอุปสรรคฯ (ครั้งที่ 5) (เรื่องอยู่ที่สำนักงานกฎหมายและคดี)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.04 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 :

- งานติดตั้งตู้เมน ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ และตู้ควบคุมเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ
- ติดตั้งราวเหล็กกันตกบนหลังเขื่อน
- งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1000 KVA
- อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแบบรูปและเพิ่ม-ลดปริมาณงาน และขอขยายอายุสัญญา

เนื่องจากปัญหาอุปสรรคฯ (ครั้งที่ 5) (เรื่องอยู่ที่สำนักงานกฎหมายและคดี)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : - สร้างทำนบปิดกั้นน้ำชั่วคราวเพื่อสร้างพื้นลาดท้องคลองใต้สะพานซอยแสมดำ 5

- ขุดลอกดินเลนปรับพื้นที่เพื่อสร้างพื้นลาดท้องคลองใต้สะพานซอยแสมดำ 5
- อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแบบรูปและเพิ่ม-ลดปริมาณงาน และขอขยายอายุสัญญา





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	เนื่องปัญหาอุปสรรคฯ (ครั้งที่ 5) (เรื่องอยู่ที่สำนักงานกฎหมายและคดี) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/01/2564 : - สร้างทำนบปิดกั้นน้ำชั่วคราวเพื่อสร้างพื้นลาดท้องคลองใต้สะพานซอยแสมดำ 5 - ขุดลอกดินเลนปรับพื้นที่เพื่อสร้างพื้นลาดท้องคลองใต้สะพานซอยแสมดำ 5 - งานก่อสร้างพื้นลาดท้องคลองบริเวณใต้สะพาน ค.ส.ล. ซอยแสมดำ 5 - อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแบบรูปและเพิ่ม-ลดปริมาณงาน และขอขยายอายุสัญญา
รายงานครั้งที่5	เนื่องปัญหาอุปสรรคฯ (ครั้งที่ 5) (เรื่องอยู่ที่สำนักงานกฎหมายและคดี) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/02/2564 : - งานขุดลอกคลอง - งานถมดินหึ่งเขื่อน - ผว.กทม. ขออนุมัติแก้ไขแบบรูปและเพิ่ม-ลดปริมาณงาน และขอขยายอายุสัญญา
รายงานครั้งที่6	เนื่องปัญหาอุปสรรคฯ (ครั้งที่ 5) โดยขยายอายุสัญญา 692 วัน ตามหนังสือ สกค. ที่ 0405/267 ลงวันที่ 15 ม.ค. 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างกลุ่มงานนิติการร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/03/2564 : - ก่อสร้างพื้นลาดท้องคลองใต้สะพาน ก่อสร้างผนังบนพื้นลาดท้องคลอง และก่อสร้างคันทับหลัง ค.ส.ล. บริเวณถนนพระรามที่ 2 ซอย 92 - ผว.กทม. ขออนุมัติแก้ไขแบบรูปและเพิ่ม-ลดปริมาณงาน และขอขยายอายุสัญญา
รายงานครั้งที่7	เนื่องปัญหาอุปสรรคฯ (ครั้งที่ 5) โดยขยายอายุสัญญา 692 วัน ตามหนังสือ สกค. ที่ 0405/267 ลงวันที่ 15 ม.ค. 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างกลุ่มงานนิติการร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/04/2564 : - ก่อสร้างพื้นลาดท้องคลองใต้สะพาน บริเวณหมู่บ้านสิรินดา - ติดตั้งโครงสร้างหลังคาคลุมเครื่องตัดขยะ
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/05/2564 : - หล่อเสาเข็มสะพานสัญจร ค.ส.ล. จำนวน 2 แห่ง - ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมวางเหล็กตะแกรงและเทคอนกรีตปรับพื้นที่ ป้องกันดินพังริมสะพาน
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/06/2564 : - หล่อแผ่นพื้นคอนกรีตสะพาน ณ โรงงานผู้ผลิต - ซ่อมแซมโครงสร้างสะพานข้ามคลองระหาลู ซอยบางกระดี 32 - อยู่ระหว่างพิจารณาขยายอายุสัญญาให้ผู้รับจ้าง เนื่องจากการรอคอยแก้ไขแบบรูป รายการฯ (เรื่องอยู่ที่กลุ่มงานวิศวกรรมฯ 3)
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/07/2564 : - สร้างทำนบปิดกั้นน้ำ เตรียมก่อสร้างพื้นลาดท้องคลองใต้สะพาน - ก่อสร้างสะพานทางเดินข้ามคลอง บริเวณซอยแสมดำ 5 และบริเวณข้างบ้านคุณชาติ - อยู่ระหว่างพิจารณาขยายอายุสัญญาให้ผู้รับจ้าง เนื่องจากการรอคอยแก้ไขแบบรูป รายการฯ (เรื่องอยู่ที่กลุ่มงานนิติการ สน.)
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/08/2564 : - สร้างทำนบปิดกั้นน้ำ เตรียมก่อสร้างพื้นลาดท้องคลองใต้สะพาน - ก่อสร้างจุดบรรจบบริเวณสะพานถนนพระรามที่ 2 - ก่อสร้างสะพานทางเดินข้ามคลอง และก่อสร้างสะพานรถสัญจร - อยู่ระหว่างพิจารณาขยายอายุสัญญาให้ผู้รับจ้าง เนื่องจากการรอคอยแก้ไขแบบรูป รายการฯ (เรื่องอยู่ที่กลุ่มงานนิติการ สน.)
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/09/2564 : - งานก่อสร้างพื้นลาดท้องคลองใต้สะพาน บริเวณหมู่บ้านสิรินดา - ก่อสร้างสะพานทางเดินข้ามคลอง และก่อสร้างสะพานรถสัญจร - ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (CP2) บริเวณถนนพระรามที่ 2 ซอย 83 - อยู่ระหว่างพิจารณาขยายอายุสัญญาให้ผู้รับจ้าง เนื่องจากการรอคอยแก้ไขแบบรูป รายการฯ (เรื่องอยู่ที่สำนักงานกฎหมายและคดี)
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

