



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (โครงสร้างยกระดับ) ช่วงจากชอกระนอง 1 ถึงสนามบินดอนเมือง (กรท.-64)

รหัสโครงการ... : 11000000-4346

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 94,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / กองระบบท่อระบายน้ำ / กองระบบท่อระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสัญญา ภูเงินจบ, 0868857889

ผู้ประสานงาน สยป : คุณปวีรศ ศักดิ์พัฒนาพงศ์, 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานกรุงเทพ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณถนนกำแพงเพชร 5 ช่วงดำเนินการก่อสร้างทางยกระดับลอยฟ้าตั้งแต่ชอกระนอง 1 ถึงสนามบินดอนเมือง ส่งผลกระทบต่อระบบระบายน้ำเดิมในบางจุด สำนักการระบายน้ำจึงมีความจำเป็นต้องรื้อย้ายระบบระบายน้ำเดิม และดำเนินการก่อสร้างใหม่ทดแทนระบบระบายน้ำเดิมให้สามารถแก้ไขปัญหาระบายน้ำบริเวณพื้นที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการปรับปรุงรางส่งน้ำบริเวณบ่อสูบน้ำคลองลาดยาว ปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณจากแยก ชอกระนอง 1 ถึงแยกถนนประดิพัทธ์ และก่อสร้างบ่อสูบน้ำขนาด 5.00 และ 6.00 ลบ.ม./วินาที บริเวณบ่อสูบน้ำถนนเทศบาลสงเคราะห์ และบ่อสูบน้ำ กม.11 ตามลำดับ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การระบายน้ำบริเวณตั้งแต่ชอกระนอง 1 ถึงสนามบินดอนเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ จำนวน 2 บ่อ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำกำลังสูบรวมบ่อละ 5.00 และ 6.00 ลบ.ม./วินาที ตามลำดับ พร้อมทั้งปรับปรุงรางส่งน้ำและรางระบายน้ำเดิม จำนวน 2 แห่ง ทดแทนระบบระบายน้ำเดิมที่ถูกรื้อย้ายเนื่องจากการดำเนินการดำเนินโครงการงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมท่าอากาศยานกรุงเทพ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ จำนวน 2 บ่อพร้อมทั้งปรับปรุงรางส่งน้ำและรางระบายน้ำ จำนวน 2 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (New) ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก (กรณีความเข้มของฝน ไม่เกิน 100 มม./ช.ม.) (ผลลัพธ์) (กสน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนจัดทำแบบก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/29/2020 : อยู่ระหว่างจัดทำแบบและ TOR		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/23/2020 : อยู่ระหว่างจัดทำแบบและประมาณราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/28/2021 : อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/28/2021 : อยู่ระหว่างขอเห็นชอบราคากลางจ้างเหมา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : อยู่ระหว่างขอเห็นชอบจ้างเหมาด้วยวิธี E-bidding		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : อยู่ระหว่างพิจารณาร่างขอบเขต		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/06/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเพื่อตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่12 :: 28/08/2564 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 24/09/2564 : อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

