



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (สพน.) (ต่อเนื่องปี 2558-2563) (ก.1)

รหัสโครงการ... : 11000000-6447

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 5,970,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิศิษฐ์ วัฒนาเอี่ยมพันธ์ (0818159787)

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒน์พงศ์ (0899278909)

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครจะจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ

จากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา และเนื่องจากโครงการก่อสร้างดังกล่าว

เป็นงานเทคนิคเฉพาะด้านที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญ จึงจำเป็นต้องจัดจ้างบริษัท

ที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบ รายการ

สัญญา และถูกต้องตามหลักวิชาการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (New) ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก (กรณีความเข้มของฝน ไม่เกิน 100 มม./ช.ม.) (ผลลัพธ์) (กสน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. งานเจาะอุโมงค์หัวเจาะ 1 ที่ปล่องอุโมงค์สถานีสูบน้ำบางอ้อ (S8) ไปยังปล่องรับน้ำ ซอยสุขุมวิท 101/1 (S6) ระยะทางรวม 2,963 ม.
ทำได้สะสม 2,950.00 ม. มีผลงานขุดเจาะจาก S8 > S7 = 1,164.72 เมตร (แล้วเสร็จ), มีผลงานสะสมจาก S7 > S6 = 1,780.26

เมตร

รวมผลงานสะสมจาก S8 > S6 = 2,944.98 เมตร (99.83%)

2. งานเจาะอุโมงค์หัวเจาะ 2 ที่ปล่องอุโมงค์อาคารรับน้ำบึงหนองบอน (S1) ไปยังปล่องรับน้ำ ซอยสุขุมวิท 101/1 (S6) ระยะทางรวม 5,468 ม.

ทำได้สะสม 5,464.66 ม. มีผลงานขุดเจาะจาก S1 > S2 = 1,023.12 เมตร (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S2 > S3 = 1,200.96 เมตร

รวมผลงานสะสมจาก S1 > S6 = 2,224.08 เมตร (40.70%)

3. งานผลิต Steel Segment ที่โรงงานประกอบชิ้นส่วน Segment บริษัท ชิโน-ไทยฯ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
? ขนาด 0.3 เมตร จำนวน ring สะสมได้ 539 ring ความยาว 161.7 เมตร

4. งานผลิต Concrete Segment ที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป บริษัท ชิโน-ไทยฯ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

? ขนาด 0.6 เมตร จำนวน ring สะสมได้ 757 ring ความยาว 454.2 เมตร

? ขนาด 1.2 เมตร จำนวน 41 ring สะสมได้ 6,359 ring ความยาว 5,815.2 เมตร

5. อาคารรับน้ำบึงหนองบอน งานติดตั้งเหล็กเสริมและเทคอนกรีตเสาประตูลงระบายน้ำ (Column C1) ที่ระดับ +1.00 ถึง +6.60 ม.รทก.,
งานติดตั้งเหล็กเสริมและเทคอนกรีตพื้นดาดห้องคลอง Zone 1 ที่ระดับ -3.50 ม.รทก. หนา 25 ซม.

6. อาคารรับน้ำคลองหนองบอน งานตอกเสาเข็มหกเหลี่ยมจำนวน 48/52 ต้น, งานก่อสร้างคานรับพื้น +1.00 อาคารรับน้ำ,

7. อาคารรับน้ำคลองเคล็ด งานเทคอนกรีต Base Slab Zone 6 อาคารรับน้ำ, งานติดตั้งเหล็กเสริมผนัง Wall B,C,D,

งานหาตำแหน่ง Soft Eye (แล้วเสร็จ), งานถม Sand Cement ภายในปล่อง

8. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.3 งานเทคอนกรีต topping บนพื้นสำเร็จรูป Hollow Core บริเวณ Zone C ที่ระดับ +1.00 ม.รทก.,

งานติดตั้งป้ายชื่ออาคารรับน้ำ งานติดตั้งราวกันตกสแตนเลส, งานติดตั้งรางครนขนาด 8 ton

9. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.2 งานเทคอนกรีต topping บนพื้นสำเร็จรูป Hollow Core ที่ระดับ +1.00 ม.รทก. (แล้วเสร็จ),

งานติดตั้งราวกันตกสแตนเลส, งานขนย้าย Stop Log เข้าหน้างาน, งานติดตั้งรางครนขนาด 8 ton





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 10. อาคารรับน้ำถนสนสุขุมวิท 101/1 งาน Coring ผนังปล่องอุโมงค์สำหรับงานนำหัวเจาะเข้าปล่องอุโมงค์ □□□
- 11. อาคารรับน้ำขอยสุขุมวิท 66/1 งานคอนกรีตโครงสร้าง Tunnel crater ด้าน Launching และ Arriving (แล้วเสร็จ), □□□
งานเทคอนกรีตคาน CB2/1 GL:1-3 EL -4.800 to -4.200 ม.□□□
- 12. สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ □□□
? Inlet Shaft งานผูกเหล็กและติดตั้ง formwork Wale และ Bracing ที่ระดับ +2.00 ม.รทก. □□□
? Outlet Shaft งานทำ muck pit □□□
- 13. อาคารทิ้งน้ำ งานก่อสร้างผนังช่องทิ้งน้ำ งานรื้อ Stopper และ King Post Ring Beam งานก่อสร้างผนัง Layer ที่ 13 ส่วนโค้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2

- 1. งานเจาะอุโมงค์หัวเจาะ 1 ที่ปล่องอุโมงค์สถานีสูบน้ำบางอ้อ (S8) ไปยังปล่องรับน้ำ ขอยสุขุมวิท 101/1 (S6) ระยะทางรวม 2,963 ม.
ทำได้สะสม 2,950.00 ม. มีผลงานขุดเจาะ
จาก S8 > S7 = 1,164.72 เมตร (แล้วเสร็จ), มีผลงานสะสมจาก S7 > S6 = 1,783.86 เมตร รวมผลงานสะสมจาก S8 > S6 = 2,948.58 เมตร (99.95%) □□□
- 2. งานเจาะอุโมงค์หัวเจาะ 2 ที่ปล่องอุโมงค์อาคารรับน้ำบึงหนองบอน (S1) ไปยังปล่องรับน้ำ ขอยสุขุมวิท 101/1 (S6) ระยะทางรวม 5,468 ม.
ทำได้สะสม 5,464.66 ม.
มีผลงานขุดเจาะจาก S1 > S2 = 1,023.12 เมตร (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S2 > S3 = 1,850.76 เมตร รวมผลงานสะสมจาก S1 > S6 = 2,873.88 เมตร (52.59%) □□□
- 3. งานผลิต Steel Segment ที่โรงงานประกอบชิ้นส่วน Segment บริษัท ชิโน-ไทยฯ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง □□□
? ขนาด 0.3 เมตร จำนวน oring สะสมได้ 539 ring □□□
- 4. งานผลิต Concrete Segment ที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป บริษัท ชิโน-ไทยฯ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี □□□
? ขนาด 0.6 เมตร จำนวน oring สะสมได้ 757 ring □□□
? ขนาด 1.2 เมตร จำนวน 41 ring สะสมได้ 6,551 ring □□□
- 5. อาคารรับน้ำบึงหนองบอน งานติดตั้งเหล็กเสริมและเทคอนกรีตปีกกำแพงสะพาน ค.ส.ล., งานวางกระสอบทรายปูแผ่น Geotextile ถมทรายและเท Lean concrete ก่อนเริ่มงาน
พื้นลาดท้องคลอง Zone 3,4 □□□
- 6. อาคารรับน้ำคลองหนองบอน งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง Base Slab EL.-3.500 ม.รทก. (ฝั่งสะพาน) ขุดลอกดินถึง EL.-4.0 ม. และ EL.-5.30 รทก. และ -6.00 ม.รทก. □□□
- 7. อาคารรับน้ำคลองเคล็ด งานเตรียมเหล็กเสริม Base Slab 5, รอทหัวเจาะอุโมงค์ TBM □□□
- 8. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.3 งานติดตั้งป้ายชื่ออาคารรับน้ำ, งานติดตั้งราวกันตกสแตนเลส, งานติดตั้งรางเครนขนาด 8 ton □□□
- 9. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.2 งานเทคอนกรีต topping บนพื้นสำเร็จรูป Hollow Core ที่ระดับ +1.00 ม.รทก. (แล้วเสร็จ), งานติดตั้งราวกันตกสแตนเลส, งานขนย้าย Stop Log
เข้าหน้างาน, งานติดตั้งรางเครนขนาด 8 ton □□□
- 10. อาคารรับน้ำถนสนสุขุมวิท 101/1 ไม่มีการทำงานเนื่องจากรอกงานอุโมงค์สำหรับงานนำหัวเจาะเข้าปล่อง □□□
- 11. อาคารรับน้ำขอยสุขุมวิท 66/1 งานเทคอนกรีตผนังอาคาร EL.-3.500 to -1.700 ม. (ส่วนใน Shaft) □□□
- 12. สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ □□□
? Inlet Shaft งานเทคอนกรีตร่องธรณี Stop Log ที่ระดับ -20.88 ม.รทก., งานเทคอนกรีตเสา Stop Log ที่ระดับ -2.40 ถึง -0.50 ม.รทก. และระดับ -8.40 ถึง -6.50 ม.รทก.,
งานเทคอนกรีต Bracing ที่ระดับ +2.00 ม.รทก., งานทำน้ำยากันซึมประเภท Crystallization, งานติดตั้ง Rotaing Assembly parts □□□
? Outlet Shaft งานทำ muck pit □□□

รายงานครั้งที่3

- 13. อาคารทิ้งน้ำ งานก่อสร้างผนังช่องทิ้งน้ำ งานรื้อ Stopper และ King Post Ring Beam งานก่อสร้างผนัง Layer ที่ 13 ส่วนโค้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 23/12/2563 :
- 1. งานเจาะอุโมงค์หัวเจาะ 1 ที่ปล่องอุโมงค์สถานีสูบน้ำบางอ้อ (S8) ไปยังปล่องรับน้ำ ขอยสุขุมวิท 101/1 (S6) ระยะทางรวม 2,963 ม.
ทำได้สะสม 2,950.00 ม. มีผลงานขุดเจาะ
จาก S8 > S7 = 1,164.72 เมตร (แล้วเสร็จ), มีผลงานสะสมจาก S7 > S6 = 1,786.26 เมตร รวมผลงานสะสมจาก S8 > S6 = 2,950.98 เมตร (99.89%) □□□
- 2. งานเจาะอุโมงค์หัวเจาะ 2 ที่ปล่องอุโมงค์อาคารรับน้ำบึงหนองบอน (S1) ไปยังปล่องรับน้ำ ขอยสุขุมวิท 101/1 (S6) ระยะทางรวม 5,468 ม.
ทำได้สะสม 5,464.66 ม. มีผลงาน
ขุดเจาะจาก S1 > S2 = 1,023.12 เมตร (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S2 > S3 = 2,091.12 เมตร (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S3 > S4 = 1.50 เมตร, รวมผลงานสะสม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- จาก S1 > S6 = 3,115.74 เมตร (57.02%)
3. งานผลิต Steel Segment ที่โรงงานประกอบชิ้นส่วน Segment บริษัท ชิโน-ไทยฯ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
? ขนาด 0.3 เมตร จำนวน oring สะสมได้ 539 ring
 4. งานผลิต Concrete Segment ที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป บริษัท ชิโน-ไทยฯ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
? ขนาด 0.6 เมตร จำนวน oring สะสมได้ 757 ring
? ขนาด 1.2 เมตร จำนวน 41 ring สะสมได้ 6,707 ring
 5. อาคารรับน้ำบึงหนองบอน งานติดตั้งเหล็กเสริมและเทคอนกรีตกำแพงปีกสะพาน ค.ส.ล.
 6. อาคารรับน้ำคลองหนองบอน งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง Base Slab EL.-3.500 ม.รทก. (ฝั่งสะพาน) ขุดลอกดินถึง EL.-4.0 ม. และ EL.-5.30 ม. และงานถอน King Post
 7. อาคารรับน้ำคลองเคล็ด งานเทคอนกรีต Base Slab Zone 4 อาคารรับน้ำ, ไม่มีการทำงานเนื่องจากรอหัวเจาะอุโมงค์ TBM
 8. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.3 งานติดตั้งป้ายชื่ออาคารรับน้ำ, งานติดตั้งราวกันตกสแตนเลส, งานติดตั้งรางเครนขนาด 8 ton
 9. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.2 งานติดตั้งรางเครนขนาด 8 ton, งานก่อสร้างบ่อพักชั่วคราวสำหรับงาน Pipe Jacking เข้าอาคารรับน้ำ
 10. อาคารรับน้ำถนนสุขุมวิท 101/1 ไม่มีการทำงานเนื่องจากรองานอุโมงค์สำหรับงานนำหัวเจาะเข้าปล่อง
 11. อาคารรับน้ำซอยสุขุมวิท 66/1 Wall Step 2 & Corbel EL.-1.700 ม. To +0.800 ม. (ส่วนใน Shaft), งานเทคอนกรีต Flab gate wall EL.-3.50 to +1.00, เทคอนกรีตพื้นคลอง
ดาตคอนกรีต EL.-2.000 น. (ฝั่งกระทิงแดง)
 12. สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ
? Inlet Shaft งานเทคอนกรีตเสา C2, งานเทคอนกรีต Wall, งานติดตั้ง Composite, งานทากันซึมประเภท Crystallization ภายในสถานีสูบน้ำ, งานเทคอนกรีตเสา CR2
ที่ระดับ +2.00 ม.รทก.
? Outlet Shaft งานทำ muck pit
 13. อาคารทิ้งน้ำ งานก่อสร้างผนังช่องทิ้งน้ำ งานรื้อ Stopper และ King Post Ring Beam งานก่อสร้างผนัง Layer ที่ 13 ส่วนโค้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 21/01/2564 :
 1. งานเจาะอุโมงค์หัวเจาะ 1 ที่ปล่องอุโมงค์สถานีสูบน้ำบางอ้อ (S8) ไปยังปล่องรับน้ำ ซอยสุขุมวิท 101/1 (S6) ระยะทางรวม 2,963 ม.
ทำได้สะสม 2,950.00 ม. มีผลงานขุดเจาะ
จาก S8 > S7 = 1,164.72 เมตร (แล้วเสร็จ), มีผลงานสะสมจาก S7 > S6 = 1,789.92 เมตร (แล้วเสร็จ), รวมผลงานสะสมจาก S8 > S6 = 2,954.64 เมตร (100.00%)
 2. งานเจาะอุโมงค์หัวเจาะ 2 ที่ปล่องอุโมงค์อาคารรับน้ำบึงหนองบอน (S1) ไปยังปล่องรับน้ำ ซอยสุขุมวิท 101/1 (S6) ระยะทางรวม 5,468 ม.
ทำได้สะสม 5,464.66 ม. มีผลงาน
ขุดเจาะจาก S1 > S2 = 1,023.12 เมตร (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S2 > S3 = 2,091.12 เมตร (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S3 > S4 = 441.36 เมตร, รวมผลงาน
สะสมจาก S1 > S6 = 3,555.60 เมตร (65.07%)
 3. งานผลิต Steel Segment ที่โรงงานประกอบชิ้นส่วน Segment บริษัท ชิโน-ไทยฯ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
? ขนาด 0.3 เมตร จำนวน oring สะสมได้ 539 ring
 4. งานผลิต Concrete Segment ที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป บริษัท ชิโน-ไทยฯ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
? ขนาด 0.6 เมตร จำนวน oring สะสมได้ 757 ring
? ขนาด 1.2 เมตร จำนวน 41 ring สะสมได้ 6,815 ring
 5. อาคารรับน้ำบึงหนองบอน งานติดตั้ง Base Plate and Side Plate Stop Log ประตุระบายน้ำ
 6. อาคารรับน้ำคลองหนองบอน งานตรวจสอบค่า deviate bole pile dia.1.00 m., งาน Survey ตำแหน่งอาคาร, งานทำความสะอาดพื้นที่ก่อนลงเหล็ก Base Slab, งานติดตั้งเหล็กเสริม Base slab 2
 7. อาคารรับน้ำคลองเคล็ด งานติดตั้งเหล็กเสริม Wall B,C โชน base slab 5
 8. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.3 งานติดตั้งป้ายชื่ออาคารรับน้ำ, งานติดตั้งราวกันตกสแตนเลส, งานติดตั้งรางเครนขนาด 8 ton
 9. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.2 งานติดตั้งรางเครนขนาด 8 ton, งานปัก Sheet Pile
 10. อาคารรับน้ำถนนสุขุมวิท 101/1 งานสกัด งานขุด Sand Cement รวม 303/614 ลบ.ม., งานรื้อย้ายสายไฟ, งาน fill bolt segment
 11. อาคารรับน้ำซอยสุขุมวิท 66/1 งานเทคอนกรีตคาน B4 EL.+0.875 ม., Wall GL:1 EL.+1.000 ม.
 12. สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ
? Inlet Shaft งานเทคอนกรีต Wall ที่ระดับ +7.00 ม.รทก., งานเทคอนกรีตคาน GB2 และ GB3 ที่ระดับ +6.73 ม.รทก., งานเทคอนกรีต Parapet Wall, งานติดตั้งโครงและติดแผ่น Aluminium Composite, งานผูกเหล็ก Bracing ที่ระดับ +2.00 ม.รทก.

รายงานครั้งที่ 4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5

- ? Outlet Shaft งานทำ muck pit
13. อาคารทิ้งน้ำ งานก่อสร้างผนังช่องทิ้งน้ำ (แล้วเสร็จ), งานรื้อ Stopper และ King Post Ring Beam, งานก่อสร้างผนัง Layer ที่ 13 ส่วนโค้ง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: 2/23/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
- งานเจาะอุโมงค์หัวเจาะ 1 ที่ปล่องอุโมงค์สถานีสูบน้ำบางอ้อ (S8) ไปยังปล่องรับน้ำ ซอยสุขุมวิท 101/1 (S6) ระยะทางรวม 2,963 ม.
 ทำได้สะสม 2,950.00 ม. มีผลงานขุดเจาะจาก S8 > S7 = 1,164.72 เมตร (แล้วเสร็จ), มีผลงานสะสมจาก S7 > S6 = 1,789.92 เมตร
 (แล้วเสร็จ), รวมผลงานสะสมจาก S8 > S6 = 2,954.64 เมตร (100.00%)
 - งานเจาะอุโมงค์หัวเจาะ 2 ที่ปล่องอุโมงค์อาคารรับน้ำบึงหนองบอน (S1) ไปยังปล่องรับน้ำ ซอยสุขุมวิท 101/1 (S6) ระยะทางรวม 5,468 ม.
 ทำได้สะสม 5,464.66 ม. มีผลงานขุดเจาะจาก S1 > S2 = 1,023.12 เมตร (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S2 > S3 = 2,091.12 เมตร
 (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S3 > S4 = 450.72 เมตร (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S4 > S5 = 50.76 เมตร,
 รวมผลงานสะสมจาก S1 > S6 = 3,615.72 เมตร (66.17%)
 - งานผลิต Steel Segment ที่โรงงานประกอบชิ้นส่วน Segment บริษัท ชิโน-ไทยฯ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
 ? ขนาด 0.3 เมตร จำนวน ring สะสมได้ 539 ring
 - งานผลิต Concrete Segment ที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป บริษัท ชิโน-ไทยฯ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
 ? ขนาด 0.6 เมตร จำนวน ring สะสมได้ 789 ring
 ? ขนาด 1.2 เมตร จำนวน 41 ring สะสมได้ 7,013 ring
 - อาคารรับน้ำบึงหนองบอน เตรียมงานติดตั้ง Plate Stop Log ของประตูระบายน้ำ, งานเทคอนกรีตรอง Base Plate & Side Plate ของ Stop Log
 ประตูระบายน้ำ
 - อาคารรับน้ำคลองหนองบอน งานติดตั้งเหล็กเสริม Wall 3, ตรวจสอบรูเจาะเสียบเหล็กเสริม Wall 3
 - อาคารรับน้ำคลองเคล็ด งานเทคอนกรีต Wall C (Grid Line 1) ถึงระดับ EL.-4.30, งานผูกเหล็กเสริม Wall C, B Layer 3 (Grid line 1)
 - อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.3 งานติดตั้งราวกันตกสแตนเลส, งานติดตั้งรางเครนขนาด 8 ton, Test load Gantry crane
 - อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.2 Test load Gantry crane, งานติดตั้ง Bracing Layer 1-3 (แล้วเสร็จ),
 ดำเนินการสูบน้ำเพื่อส่งมอบพื้นที่
 ให้ผู้รับเหมาอยู่ ทำงานดันท่อ Pipe jacking ต่อไป
 - อาคารรับน้ำถนนสุขุมวิท 101/1 Slide หัวเจาะเข้ากลางปล่องอุโมงค์รับน้ำ S6 (แล้วเสร็จ), งานเชื่อมหุยก TBM
 สำหรับยกขนย้ายรวมเชื่อมได้
 9/16 ชิ้น, งานรื้อย้ายอุปกรณ์ภายในอุโมงค์, งาน Fill Bolt, งานยก cutter head จากก้นปล่องอุโมงค์ไปยังปล่อง S9
 - อาคารรับน้ำซอยสุขุมวิท 66/1 งานเจาะเสียบเหล็กผนังอาคารรับน้ำ, Fill concrete wall EL.-3.500 to +1.000 ม., งานผูกเหล็กเสา C2
 - สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ
 ? Inlet Shaft งานขนย้าย Crane 22 t ไปยัง Outlet Shaft
 ? Outlet Shaft งานทำ muck pit, งานเตรียมพื้นที่ติดตั้ง Crane 22 t

รายงานครั้งที่6

13. อาคารทิ้งน้ำ งานก่อสร้างผนังช่องทิ้งน้ำ (แล้วเสร็จ), งานรื้อ Stopper และ King Post Ring Beam, งานก่อสร้างผนัง Layer ที่ 13 ส่วนโค้ง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.18 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: 24/03/2564 :
- งานเจาะอุโมงค์หัวเจาะ 1 ที่ปล่องอุโมงค์สถานีสูบน้ำบางอ้อ (S8) ไปยังปล่องรับน้ำ ซอยสุขุมวิท 101/1 (S6) ระยะทางรวม 2,963 ม.
 ทำได้สะสม 2,950.00 ม. มีผลงาน
 จาก S8 > S7 = 1,164.72 เมตร (แล้วเสร็จ), มีผลงานสะสมจาก S7 > S6 = 1,789.92 เมตร (แล้วเสร็จ), รวมผลงานสะสมจาก S8 > S6 = 2,954.64 เมตร (100.00%)
 - งานเจาะอุโมงค์หัวเจาะ 2 ที่ปล่องอุโมงค์อาคารรับน้ำบึงหนองบอน (S1) ไปยังปล่องรับน้ำ ซอยสุขุมวิท 101/1 (S6) ระยะทางรวม 5,468 ม.
 ทำได้สะสม 5,464.66 ม. มีผลงาน
 ขุดเจาะจาก S1 > S2 = 1,023.12 เมตร (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S2 > S3 = 2,091.12 เมตร (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S3 > S4 = 450.72 เมตร (แล้วเสร็จ),
 มีผลงานขุดเจาะจาก S4 > S5 = 481.56 เมตร, รวมผลงานสะสมจาก S1 > S6 = 4,046.52 เมตร (74.05%)
 - งานผลิต Steel Segment ที่โรงงานประกอบชิ้นส่วน Segment บริษัท ชิโน-ไทยฯ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
 ? ขนาด 0.3 เมตร จำนวน ring สะสมได้ 539 ring





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

4. งานผลิต Concrete Segment ที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป บริษัท ชิโน-ไทยฯ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
 - ? ขนาด 0.6 เมตร จำนวน ring สะสมได้ 792 ring (แล้วเสร็จ)
 - ? ขนาด 1.2 เมตร จำนวน 41 ring สะสมได้ 7,049 ring (แล้วเสร็จ)
 5. อาคารรับน้ำบึงหนองบอน งานตรวจสอบระดับท้องคลองก่อนเริ่มทิ้งหินเขื่อน ค.ส.ล. Part 5
 6. อาคารรับน้ำคลองหนองบอน งานติดตั้งเหล็กเสริมคอนกรีต Wall 3
 7. อาคารรับน้ำคลองเคล็ด งานเท Lean Concrete Base Slab 2,3
 8. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.3 งานติดตั้งราวกันตกสแตนเลส, งานติดตั้งรางเครนขนาด 8 ton, Test load Gantry crane
 9. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.2 รอดำเนินงานคันท่อ pipe jacking ภายในซอยสุขุมวิท 42 แล้วเสร็จ
- จึงเริ่มดำเนินงานคันท่อเชื่อมต่อกับอาคารรับน้ำ
10. อาคารรับน้ำถนนสุขุมวิท 101/1 งานคืนสภาพผนังปล่องรับน้ำหลังจากนำ TBM ออกจากปล่อง, งานถอน King Post อาคารรับน้ำ
 11. อาคารรับน้ำซอยสุขุมวิท 66/1 งานเทคอนกรีตเสาประตูละบายน้ำ
 12. สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ
 - ? Inlet Shaft งานผูกเหล็กบันได ST-3, งานเทคอนกรีตเสา CR ที่ระดับ -2.85 ถึง +0.50 ม.รทก., งาน grout ร่อง stop log
 - ? Outlet Shaft งานเชื่อมประกอบ tail shield, เตรียมงานติดตั้ง thrust frame
 13. อาคารทิ้งน้ำ งานก่อสร้างผนังช่องทิ้งน้ำ (แล้วเสร็จ), งานรื้อ Stopper และ King Post Ring Beam, งานก่อสร้างผนัง Layer ที่ 13 ส่วนโค้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7

- :: 22/04/2564 :
1. งานขุดเจาะอุโมงค์ TBM 1 (S8 ? S6) ระยะทางทั้งหมด 2,954.64 ม., มีผลงานขุดเจาะจาก S8 > S7 = 1,164.72 ม. (แล้วเสร็จ), มีผลงานสะสมจาก S7 > S6 = 1,789.92 ม. (แล้วเสร็จ) รวมผลงานสะสมจาก S8 > S6 = 2,954.64 ม. (100.00%), งานขุดเจาะอุโมงค์ TBM 1 (S9 ? S10) ระยะทางทั้งหมด 680.60 ม.. มีผลงานขุดเจาะจาก S9 > S10 = 17.76 ม., รวมผลงานสะสมจาก S9 > S10 = 17.76 ม. (2.61%)
 2. งานขุดเจาะอุโมงค์ TBM 2 (S1 - S6) ระยะทางทั้งหมด 5,464.66 ม., มีผลงานขุดเจาะจาก S1 > S2 = 1,023.12 ม. (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S2 > S3 = 2,091.12 ม. (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S3 > S4 = 450.72 เมตร (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S4 > S5 = 484.92 ม. (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S5 > S6 = 73.56 ม., รวมผลงานสะสมจาก S1 > S6 = 4,124.64 เมตร (75.48%)

3. งานผลิต Steel Segment ที่โรงงานประกอบชิ้นส่วน Segment บริษัท ชิโน-ไทยฯ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
 - ? ขนาด 0.3 เมตร จำนวน ring สะสมได้ 539 ring
 4. งานผลิต Concrete Segment ที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป บริษัท ชิโน-ไทยฯ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
 - ? ขนาด 0.6 เมตร จำนวน ring สะสมได้ 792 ring (แล้วเสร็จ)
 - ? ขนาด 1.2 เมตร จำนวน 41 ring สะสมได้ 7,049 ring (แล้วเสร็จ)
 5. อาคารรับน้ำบึงหนองบอน เทคอนกรีตรองบาน Stop Log
 6. อาคารรับน้ำคลองหนองบอน งานเทคอนกรีตโครงสร้างพื้น ที่ระดับ +1.00 ม.รทก.
 7. อาคารรับน้ำคลองเคล็ด งานผูกเหล็กเสริม Wall A, งานเท Lean Concrete Base Slab 3
 8. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.3 งานติดตั้งราวกันตกสแตนเลส, งานติดตั้งรางเครนขนาด 8 ton, Test load Gantry crane
 9. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.2 รอดำเนินงานคันท่อ pipe jacking ภายในซอยสุขุมวิท 42 แล้วเสร็จ
- จึงเริ่มดำเนินงานคันท่อเชื่อมต่อกับอาคารรับน้ำ,
- งานเครื่องกล (งานแก้ไข stop log)
10. อาคารรับน้ำถนนสุขุมวิท 101/1 งานคืนสภาพผนังปล่องรับน้ำ, งาน Ground Improvement, งานถอน King post อาคารรับน้ำ
 11. อาคารรับน้ำซอยสุขุมวิท 66/1 งานเทคอนกรีตเสาประตูละบายน้ำ, งานเทพื้นด้านนอกอาคาร
 12. สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ
 - ? Inlet Shaft งานเทคอนกรีตโครงสร้างฐานรองรับระบบดับเพลิง, งานผูกเหล็กปล่อง Inlet shaft ที่ระดับ +3.250 ม.รทก.
 - ? Outlet Shaft เริ่มดำเนินการ Initial drive ขุดเจาะจาก S9 ไปยัง S10

รายงานครั้งที่ 8

13. อาคารทิ้งน้ำ งานก่อสร้างผนังช่องทิ้งน้ำ (แล้วเสร็จ), งานรื้อ Stopper และ King Post Ring Beam, งานก่อสร้างผนัง Layer ที่ 13 ส่วนโค้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: 24/05/2564 :
1. งานขุดเจาะอุโมงค์ TBM 1 (S8 ? S6) ระยะทางทั้งหมด 2,954.64 ม., มีผลงานขุดเจาะจาก S8 > S7 = 1,164.72 ม. (แล้วเสร็จ), มีผลงานสะสมจาก S7 > S6 = 1,789.92 ม. (แล้วเสร็จ) รวมผลงานสะสมจาก S8 > S6 = 2,954.64 ม. (100.00%), งานขุดเจาะอุโมงค์ TBM 1 (S9 ? S10) ระยะทางทั้งหมด 680.60 ม..





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

มีผลงานขุดเจาะจาก S9 > S10

= 82.56 ม., รวมผลงานสะสมจาก S9 > S10 = 82.56 ม. (12.13%)

2. งานขุดเจาะอุโมงค์ TBM 2 (S1 - S6) ระยะทางทั้งหมด 5,464.66 ม., มีผลงานขุดเจาะจาก S1 > S2 = 1,023.12 ม. (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S2 > S3 = 2,091.12 ม.

(แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S3 > S4 = 450.72 เมตร (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S4 > S5 = 484.92 ม. (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S5 > S6 = 302.16 ม.,

รวมผลงานสะสมจาก S1 > S6 = 4,299.24 เมตร (79.66%)

3. งานผลิต Steel Segment ที่โรงงานประกอบชิ้นส่วน Segment บริษัท ชิโน-ไทยฯ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ? ขนาด 0.3 เมตร จำนวน oring สะสมได้ 539 ring

4. งานผลิต Concrete Segment ที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป บริษัท ชิโน-ไทยฯ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ? ขนาด 0.6 เมตร จำนวน oring สะสมได้ 792 ring (แล้วเสร็จ)

? ขนาด 1.2 เมตร จำนวน 41 ring สะสมได้ 7,049 ring (แล้วเสร็จ)

5. อาคารรับน้ำบึงหนองบอน งานเทคอนกรีตหล่อคานรับฝ้าปล่องอุโมงค์ (Beam B8 First Stage)

6. อาคารรับน้ำคลองหนองบอน งานติดตั้งร่องธรณี Stop log, งานติดตั้ง Base plate ตะแกรงดักขยะ, งานเทคอนกรีต base slab 2 (Weir), งานเทคอนกรีตร่องธรณี Stop log, งานเทคอนกรีต Base plate ตะแกรงดักขยะ

7. อาคารรับน้ำคลองเคล็ด งานตอกเสาเข็ม Base Slab 1, งานเจาะรูเสียบเหล็กเสริม RC Bracing Layer 1

8. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.3 งานติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์, งานติดตั้งตะแกรงดักขยะ

9. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.2 เตรียมดำเนินงานดินท่อเชื่อมกับอาคารรับน้ำ, งานติดตั้งตะแกรงดักขยะ

10. อาคารรับน้ำถนนสุขุมวิท 101/1 งาน Ground Improvement จำนวน 82/85 หลุม, งาน re-grout 7/20 หลุม, งานตอกเสาเข็ม I-0.35x0.40x13.50 m. จำนวน 52/81 ต้น,

งานตอกแผ่นกันดินเขื่อน ค.ส.ล. จำนวน 34/75 ช่อง

11. อาคารรับน้ำซอยสุขุมวิท 66/1 งานเทคอนกรีต Wall ส่วนหน้า EL+0.800 ม., คาน B3 EL+0.800 ม.

12. สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ

? Inlet Shaft งานติดตั้งโครงฝ้าอาคารควบคุมชั้น 2, งานวางแผ่น hollow core และผูกเหล็กพื้น +3.50 ม.รทก., งานผูกเหล็ก Wall และคาน GB ที่ระดับ +3.50 ม.รทก.,

งานเทคอนกรีต Wall และคาน GB ที่ระดับ +3.50 ม.รทก.

? Outlet Shaft เริ่มดำเนินการ Initial drive ขุดเจาะจาก S9 ไปยัง S10

13. อาคารทิ้งน้ำ งานก่อสร้างผนังช่องทิ้งน้ำ (แล้วเสร็จ), งานรื้อ Stopper และ King Post Ring Beam, งานก่อสร้างผนัง Layer ที่ 13 ส่วนโค้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 23/06/2564 :

1. งานขุดเจาะอุโมงค์ TBM 1 (S8 ? S6) ระยะทางทั้งหมด 2,954.64 ม., มีผลงานขุดเจาะจาก S8 > S7 = 1,164.72 ม. (แล้วเสร็จ), มีผลงานสะสมจาก S7 > S6 = 1,789.92 ม.

(แล้วเสร็จ) รวมผลงานสะสมจาก S8 > S6 = 2,954.64 ม. (100.00%), งานขุดเจาะอุโมงค์ TBM 1 (S9 ? S10) ระยะทางทั้งหมด 680.60 ม..

มีผลงานขุดเจาะจาก S9 > S10 =

120.96 ม., รวมผลงานสะสมจาก S9 > S10 = 120.96 ม. (17.77%)

2. งานขุดเจาะอุโมงค์ TBM 2 (S1 - S6) ระยะทางทั้งหมด 5,464.66 ม., มีผลงานขุดเจาะจาก S1 > S2 = 1,023.12 ม. (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S2 > S3 = 2,091.12 ม.

(แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S3 > S4 = 450.72 เมตร (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S4 > S5 = 484.92 ม. (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S5 > S6 = 454.56 ม.,

รวมผลงานสะสมจาก S1 > S6 = 4,505.64 เมตร (82.45%)

3. งานผลิต Steel Segment ที่โรงงานประกอบชิ้นส่วน Segment บริษัท ชิโน-ไทยฯ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ? ขนาด 0.3 เมตร จำนวน oring สะสมได้ 539 ring

4. งานผลิต Concrete Segment ที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป บริษัท ชิโน-ไทยฯ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ? ขนาด 0.6 เมตร จำนวน oring สะสมได้ 792 ring (แล้วเสร็จ)

? ขนาด 1.2 เมตร จำนวน 41 ring สะสมได้ 7,049 ring (แล้วเสร็จ)

5. อาคารรับน้ำบึงหนองบอน งานเทคอนกรีตหล่อคานรับฝ้าปล่องอุโมงค์ (Beam B8 First Stage)

6. อาคารรับน้ำคลองหนองบอน งานติดตั้งร่องธรณี Stop log, งานติดตั้ง Base plate ตะแกรงดักขยะ, งานเทคอนกรีต base slab 2 (Weir), งานเทคอนกรีตร่องธรณี Stop log,

งานเทคอนกรีต Base plate ตะแกรงดักขยะ, งานเทคอนกรีต Wall 2

7. อาคารรับน้ำคลองเคล็ด งานตอกเสาเข็ม Base Slab 1, งานเจาะรูเสียบเหล็กเสริม RC Bracing Layer 1

8. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.3 งานติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์, งานติดตั้งตะแกรงดักขยะ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 9. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.2 เตรียมดำเนินงานด้านท่อเชื่อมกับอาคารรับน้ำ, งานติดตั้งตะแกรงดักขยะ
- 10. อาคารรับน้ำถนนสุขุมวิท 101/1 งาน Ground Improvement จำนวน 85/85 หลุม (แล้วเสร็จ), งาน re-grout 7/20 หลุม, งานตอกเสาเข็ม I-0.35x0.40x13.50 m.
จำนวน 52/81 ต้น, งานตอกแผ่นกันดินเขื่อน ค.ส.ล. จำนวน 34/75 ช่อง
- 11. อาคารรับน้ำซอยสุขุมวิท 66/1 งานเทคอนกรีต Wall EL+0.800 to +1.00 ม., งานเทคอนกรีต คาน B1 EL+0.270 ม.
- 12. สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ
? Inlet Shaft งานเทคอนกรีต Topping พื้น GL: F-G/6-8 EL +3.500 ม.รทก.
? Outlet Shaft เริ่มดำเนินการ Initial drive ขุดเจาะจาก S9 ไปยัง S10
- 13. อาคารทิ้งน้ำ งานก่อสร้างผนังช่องทิ้งน้ำ (แล้วเสร็จ), งานรื้อ Stopper และ King Post Ring Beam, งานก่อสร้างผนัง Layer ที่ 13 ส่วนโค้ง

รายงานครั้งที่10

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 31/07/2564 : 1. งานขุดเจาะอุโมงค์ TBM 1 (S8 ? S6) ระยะทางทั้งหมด 2,954.64 ม., มีผลงานขุดเจาะจาก S8 > S7 = 1,164.72 ม. (แล้วเสร็จ), มีผลงานสะสม

จาก S7 > S6 = 1,789.92 ม. (แล้วเสร็จ) รวมผลงานสะสมจาก S8 > S6 = 2,954.64 ม. (100.00%), งานขุดเจาะอุโมงค์ TBM 1 (S9 ? S10)

ระยะทางทั้งหมด 680.60 ม.. มีผลงานขุดเจาะจาก S9 > S10 = 120.96 ม., รวมผลงานสะสมจาก S9 > S10 = 120.96 ม. (17.77%)

2. งานขุดเจาะอุโมงค์ TBM 2 (S1 - S6) ระยะทางทั้งหมด 5,464.66 ม., มีผลงานขุดเจาะจาก S1 > S2 = 1,023.12 ม. (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะ

จาก S2 > S3 = 2,091.12 ม. (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S3 > S4 = 450.72 เมตร (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S4 > S5 = 484.92 ม.

(แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S5 > S6 = 454.56 ม., รวมผลงานสะสมจาก S1 > S6 = 4,505.64 เมตร (82.45%)

3. งานผลิต Steel Segment ที่โรงงานประกอบชิ้นส่วน Segment บริษัท ชิโน-ไทยฯ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

? ขนาด 0.3 เมตร จำนวน oring สะสมได้ 539 ring

4. งานผลิต Concrete Segment ที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป บริษัท ชิโน-ไทยฯ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

? ขนาด 0.6 เมตร จำนวน oring สะสมได้ 792 ring (แล้วเสร็จ)

? ขนาด 1.2 เมตร จำนวน 41 ring สะสมได้ 7,049 ring (แล้วเสร็จ)

5. อาคารรับน้ำบึงหนองบอน งานเทคอนกรีตหล่อคานรับฟาล่องอุโมงค์ (Beam B8 First Stage)

6. อาคารรับน้ำคลองหนองบอน งานติดตั้งร่องธรณี Stop log, งานติดตั้ง Base plate ตะแกรงดักขยะ, งานเทคอนกรีต base slab 2 (Weir),

งานเทคอนกรีตร่องธรณี Stop log, งานเทคอนกรีต Base plate ตะแกรงดักขยะ, งานเทคอนกรีต Wall 2

7. อาคารรับน้ำคลองเคล็ด งานตอกเสาเข็ม Base Slab 1, งานเจาะรูเสียบเหล็กเสริม RC Bracing Layer 1

8. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.3 งานติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์, งานติดตั้งตะแกรงดักขยะ

9. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.2 เตรียมดำเนินงานด้านท่อเชื่อมกับอาคารรับน้ำ, งานติดตั้งตะแกรงดักขยะ

10. อาคารรับน้ำถนนสุขุมวิท 101/1 งาน Ground Improvement จำนวน 85/85 หลุม (แล้วเสร็จ), งาน re-grout 7/20 หลุม, งานตอกเสาเข็ม I-0.35x0.40x13.50 m. จำนวน 52/81 ต้น, งานตอกแผ่นกันดินเขื่อน ค.ส.ล. จำนวน 34/75 ช่อง

11. อาคารรับน้ำซอยสุขุมวิท 66/1 งานเทคอนกรีต Wall EL+0.800 to +1.00 ม., งานเทคอนกรีต คาน B1 EL+0.270 ม.

12. สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ

? Inlet Shaft งานเทคอนกรีต Topping พื้น GL: F-G/6-8 EL +3.500 ม.รทก.

? Outlet Shaft เริ่มดำเนินการ Initial drive ขุดเจาะจาก S9 ไปยัง S10

รายงานครั้งที่11

13. อาคารทิ้งน้ำ งานก่อสร้างผนังช่องทิ้งน้ำ (แล้วเสร็จ), งานรื้อ Stopper และ King Post Ring Beam, งานก่อสร้างผนัง Layer ที่ 13 ส่วนโค้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 23/08/2564 :

1. งานขุดเจาะอุโมงค์ TBM 1 (S8 ? S6) ระยะทางทั้งหมด 2,954.64 ม., มีผลงานขุดเจาะจาก S8 > S7 = 1,164.72 ม. (แล้วเสร็จ), มีผลงานสะสมจาก S7 > S6 = 1,789.92 ม. (แล้วเสร็จ) รวมผลงานสะสม

จาก S8 > S6 = 2,954.64 ม. (100.00%), งานขุดเจาะอุโมงค์ TBM 1 (S9 ? S10) ระยะทางทั้งหมด 680.60 ม.. มีผลงานขุดเจาะจาก S9 > S10 = 453.36.36 ม., รวมผลงานสะสมจาก S9 > S10 = 453.36 ม. (66.61%)

2. งานขุดเจาะอุโมงค์ TBM 2 (S1 - S6) ระยะทางทั้งหมด 5,464.66 ม., มีผลงานขุดเจาะจาก S1 > S2 = 1,023.12 ม. (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S2 > S3 = 2,091.12 ม. (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะ

จาก S3 > S4 = 450.72 เมตร (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S4 > S5 = 484.92 ม.(แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S5 > S6 = 822.36





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ม., รวมผลงานสะสมจาก $S1 > S6 = 4,873.44$ เมตร(88.94%)
- 3. งานผลิต Steel Segment ที่โรงงานประกอบชิ้นส่วน Segment บริษัท ชิโน-ไทยฯ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
? ขนาด 0.3 เมตร จำนวน oring สะสมได้ 539 ring
- 4. งานผลิต Concrete Segment ที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป บริษัท ชิโน-ไทยฯ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
? ขนาด 0.6 เมตร จำนวน oring สะสมได้ 792 ring (แล้วเสร็จ)
? ขนาด 1.2 เมตร จำนวน 41 ring สะสมได้ 7,049 ring (แล้วเสร็จ)
- 5. อาคารรับน้ำบึงหนองบอน Clearing พื้นที่เตรียมงานก่อสร้างอาคารรับน้ำ
- 6. อาคารรับน้ำคลองหนองบอน งานเทคอนกรีต Wall 1,2 , งานเทคอนกรีตพื้น +1.00 ม. S1,S2,S2A,S3
- 7. อาคารรับน้ำคลองเคล็ด งานเจาะรูเสียบเหล็ก Dowel Top Slab, งานตอกเสาเข็มสะพานข้ามคลองเคล็ด จำนวน 5/6 ต้น
- 8. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.3 งานติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์, งานติดตั้งตะแกรงดักขยะ
- 9. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.2 งานเทคอนกรีตฐานรองรับตู้คอนเทนเนอร์
- 10. อาคารรับน้ำถนนสุขุมวิท 101/1 งานตอกเสาเข็ม I-0.35x0.40x13.50 m. จำนวน 52/81 ต้น, งานตอกเสาเข็ม I-0.26x0.26x8.00 m. จำนวน 5/15 ต้น, งานตอกแผ่นกันดินเขื่อน ค.ส.ล. จำนวน 43/75 ช่อง,
งานเทคอนกรีต Cap Beam และ Walkway ความยาวสะสม 27.576/128.632 เมตร (21.44%), งานเทคอนกรีต Cap Beam
- 11. อาคารรับน้ำซอยสุขุมวิท 66/1 งานเทคอนกรีตพื้นวางตู้คอนเทนเนอร์
- 12. สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ
? Inlet Shaft งานผูกเหล็ก Wall WX, งานติดตั้งโครงผ้าและแผ่นผ้า, งานเทคอนกรีตพื้นบนช่อง Over flow
? Outlet Shaft เริ่มดำเนินการขุดเจาะจาก S9 ไปยัง S10
- 13. อาคารทิ้งน้ำ งานก่อสร้างผนังช่องทิ้งน้ำ (แล้วเสร็จ), งานรื้อ Stopper และ King Post Ring Beam, งานก่อสร้างผนัง Layer ที่ 13 ส่วนโค้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 21/09/2564 :

- 1. งานขุดเจาะอุโมงค์ TBM 1 (S8 ? S6) ระยะทางทั้งหมด 2,954.64 ม., มีผลงานขุดเจาะจาก $S8 > S7 = 1,164.72$ ม. (แล้วเสร็จ), มีผลงานสะสมจาก $S7 > S6 = 1,789.92$ ม. (แล้วเสร็จ) รวมผลงานสะสมจาก $S8 > S6 = 2,954.64$ ม. (100.00%), งานขุดเจาะอุโมงค์ TBM 1 (S9 ? S10) ระยะทางทั้งหมด 680.60 ม., มีผลงานขุดเจาะจาก $S9 > S10 = 674.16$ ม., รวมผลงานสะสมจาก $S9 > S10 = 674.16$ ม. (99.31%)
- 2. งานขุดเจาะอุโมงค์ TBM 2 (S1 - S6) ระยะทางทั้งหมด 5,464.66 ม., มีผลงานขุดเจาะจาก $S1 > S2 = 1,023.12$ ม. (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก $S2 > S3 = 2,091.12$ ม. (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก $S3 > S4 = 450.72$ เมตร (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก $S4 > S5 = 484.92$ ม. (แล้วเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก $S5 > S6 = 1,158.36$ ม., รวมผลงานสะสมจาก $S1 > S6 = 5,209.44$ เมตร (95.31%)
- 3. งานผลิต Steel Segment ที่โรงงานประกอบชิ้นส่วน Segment บริษัท ชิโน-ไทยฯ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
? ขนาด 0.3 เมตร จำนวน oring สะสมได้ 539 ring
- 4. งานผลิต Concrete Segment ที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป บริษัท ชิโน-ไทยฯ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
? ขนาด 0.6 เมตร จำนวน oring สะสมได้ 792 ring (แล้วเสร็จ)
? ขนาด 1.2 เมตร จำนวน 41 ring สะสมได้ 7,049 ring (แล้วเสร็จ)
- 5. อาคารรับน้ำบึงหนองบอน Clearing พื้นที่เตรียมงานก่อสร้างอาคารรับน้ำ
- 6. อาคารรับน้ำคลองหนองบอน งานเทคอนกรีต Wall 1,2 , งานเทคอนกรีตพื้น +1.00 ม. S1,S2,S2A,S3
- 7. อาคารรับน้ำคลองเคล็ด งานเทคอนกรีตคานและเสาสะพานข้ามคลองเคล็ด
- 8. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.3 งานติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์, งานติดตั้งตะแกรงดักขยะ
- 9. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.2 งานเทคอนกรีตฐานรองรับตู้คอนเทนเนอร์
- 10. อาคารรับน้ำถนนสุขุมวิท 101/1 งานตอกเสาเข็ม I-0.35x0.40x13.50 m. จำนวน 52/81 ต้น, งานตอกเสาเข็ม I-0.26x0.26x8.00 m. จำนวน 5/15 ต้น, งานตอกแผ่นกันดินเขื่อน ค.ส.ล. จำนวน 43/75 ช่อง, งานเทคอนกรีตคานทับหลังเขื่อน (Cap Beam) ความยาวสะสม 57.84/128.62 เมตร, เทคอนกรีตพื้นลาดท้องคลอง zone A (แล้วเสร็จ)
- 11. อาคารรับน้ำซอยสุขุมวิท 66/1 งานเทคอนกรีตพื้นวางตู้คอนเทนเนอร์, งานเทคอนกรีตพื้น S3
- 12. สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ
? Inlet Shaft งานเทคอนกรีตคาน BC2A-2 ที่ระดับ -5.00 ม.รทก., งานปูหินแกรนิตเคาน์เตอร์ในห้องน้ำ, งานแผงระแนงเหล็กกล่องห้องประชุม, งานติดตั้งพื้นยกสำเร็จรูป (raised floor) ห้องแบตเตอรี่, งานตอกเสาเข็มบ่อดักน้ำมัน
? Outlet Shaft ก่อสร้างขุดเจาะเข้าปล่องอุโมงค์อาคารทิ้งน้ำ S10
- 13. อาคารทิ้งน้ำ งานก่อสร้างผนังช่องทิ้งน้ำ (แล้วเสร็จ), งานรื้อ Stopper และ King Post Ring Beam, งานก่อสร้างผนัง Layer ที่ 13 ส่วนโค้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

