



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างสถานีส่งน้ำคลองสาทร บริเวณแยกวิทยุ

รหัสโครงการ... : 11000000-7100

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 64,790,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานระบบควบคุมน้ำ / สำนักงานระบบควบคุมน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานระบบควบคุมน้ำ

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ ศักดิ์พัฒน์พงศ์ 1513,1514

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักการโยธาจะดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรี เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างสุนทรียภาพความร่มรื่นให้แก่เมือง และทำให้ประชาชนมีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจมากขึ้น รวมถึงเตรียมพัฒนาสะพานเขียว เชื่อมต่อสวนลุมพินีและสวนเบญจกิติ ระยะทาง 1,300 เมตร ในพื้นที่เขตคลองเตยและปทุมวัน เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย ร่มรื่น สะดวกสบาย แต่เนื่องจากสวนลุมพินีและคลองโผล่สิ่งโต ไม่มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่เชื่อมต่อ จึงทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำในสวนลุมพินีและปัญหาคุณภาพน้ำในคูน้ำ ต้นสนและคลองโผล่สิ่งโต เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงจำเป็นต้องหาแหล่งตักน้ำเพื่อนำมาเติมน้ำในสวนลุมพินีและใช้ไหลเวียนน้ำในคลองโผล่สิ่งโตให้มีคุณภาพน้ำที่ดีขึ้น สำนักการระบายน้ำจึงได้มีแผนงานก่อสร้างสถานีส่งน้ำคลองสาทรบริเวณแยกวิทยุ เพื่อนำน้ำที่ผ่านการบำบัดจากคลองช่องนนทรีและคลองสาทรสู่ม้าไหลเวียนน้ำผ่านท่อส่งน้ำในบึงสวนลุมพินี กำลังสูบ 0.50 ลบ.ม./วินาที ในคูน้ำต้นสน กำลังสูบ 0.50 ลบ.ม./วินาที และคลองโผล่สิ่งโต กำลังสูบ 1.50 ลบ.ม./วินาที เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษจากน้ำและคุณภาพน้ำ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการระบายน้ำท่วมขังจากถนนสายหลัก

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/11/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/12/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/02/2565 : อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/03/2565 : อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/04/2565 : อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และ ราคากลาง รอรูการระบบไฟฟ้าใต้ดินจาก กฟน.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/05/2565 : อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง รอรูการระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: อยู่ระหว่างของอนุมัติดำเนินการจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 31/07/2565 : อยู่ระหว่างลงร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/08/2565 : อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/09/2565 : อยู่ระหว่างยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพียงรายเดียว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

