



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดแก้วฟ้าจุฬามณี (ปี 66) (ก.2) (สพ.)

รหัสโครงการ... : 11000000-7173

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 450,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธีรยุทธ คุณมาก (0891533154)

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒน์พงศ์ (0899278909)

1.3 หลักการและเหตุผล

เมื่อช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม ของทุกปี ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูง เนื่องจาก มีน้ำทะเลหนุนสูงและน้ำเหนือหลาก จนทำให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าพื้นที่บริเวณวัดแก้วฟ้าจุฬามณี พื้นที่เขตดุสิต

เนื่องจากเขื่อนเดิมมีอายุการใช้งานมานานแล้ว ประกอบกับแผ่นดินทรุดตัวและมีการกัดเซาะทุกปี ทำให้ดินหลังเขื่อนเกิดรอยร้าวและเป็นโพรงขนาดใหญ่ เมื่อน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงขึ้นจึงทำให้น้ำไหลลอดทะลักเข้าตามโพรงดินที่ทรุดตัวเป็นจำนวนมาก

สำนักการระบายน้ำแก้ปัญหาโดยการทำแนวเรียงกระสอบทรายด้านหลังเขื่อน แต่หากระดับน้ำเจ้าพระยาสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ อาจจะทำให้กระสอบทรายที่เรียงไว้พังทลายลงมาได้และทำให้เกิดน้ำไหลบ่าเข้าพื้นที่ขึ้นอย่างรวดเร็ว สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณวัดแก้วฟ้าจุฬามณีและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างมาก

สำนักการระบายน้ำจึงได้จัดทำงานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี เพื่อให้สามารถป้องกันน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความวิตกกังวลให้แก่ประชาชน ครอบคลุมพื้นที่ได้ประมาณ 0.08 ตารางกิโลเมตร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดแก้วฟ้าจุฬามณี
- 2.2 เพื่อเสริมคันกันน้ำแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดแก้วฟ้าจุฬามณี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 เสริมคันกันน้ำ ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 29 เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (2566) ร้อยละความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูป รายการ และกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 01/02/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 01/03/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/03/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 31/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 06/07/2566 : งานก่อสร้างแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	บริษัทฯ มีหนังสือลงวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ขอส่งมอบงานครั้งที่ 1 (งวดสุดท้าย) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	และได้นัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานวันที่ 28 มิถุนายน 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

.....

