



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 (ต่อเนื่องปี 63-67) (ก.1) (สพน.)

รหัสโครงการ... : 11000000-7178

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 139,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิศิษฐ์ วัฒนาเอี่ยมพันธ์ (0818159787)

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒนาพงศ์ (0899278909)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำ ได้รับงบประมาณ พ.ศ. 2546 เป็นเงิน 2,336 ล้านบาท ให้ดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวแล้วเสร็จเปิดใช้งานเมื่อปี พ.ศ. 2552 ซึ่งแนวอุโมงค์ระบายน้ำเริ่มจากอาคารรับน้ำเข้าอุโมงค์ที่บริเวณปากคลองลาดพร้าวบรรจบกับคลองแสนแสบ อุโมงค์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เมตร ความลึกที่ระดับ -27.00 ม.รทก. ความยาวประมาณ 5.11 กิโลเมตร ลอดใต้คลองแสนแสบ คลองตัน ถนนสุขุมวิท 71 ออกคลองพระโขนง มีสถานีสูบน้ำของอุโมงค์กำลังสูบ 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ที่คลองพระโขนง สูบระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา โดยอุโมงค์ดังกล่าวรับน้ำจากพื้นที่เขตห้วยขวาง เขตวังทองหลาง เขตบางกะปิ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร

ปัจจุบันพบว่าในพื้นที่เขตวังทองหลาง เขตบางกะปิ และเขตปทุมวัน มีจุดอ่อนน้ำท่วมที่เกิดปัญหาอยู่เป็นประจำเมื่อเกิดฝนตกหนักจะเกิดน้ำท่วมในถนนลาดพร้าวและพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งเป็นพื้นที่ด้านเหนือคลองแสนแสบช่วงจากถนนประดิษฐ์มนูธรรมถึงแยกบางกะปิ ความยาวประมาณ 4.5 กิโลเมตร /จากแยกบางกะปิต่อเนื่องถนนเสรีไทยถึงแยกถนนศรีบูรพา ความยาวประมาณ 1.3 กิโลเมตร /ถนนนวมินทร์จากถนนเสรีไทยถึงคลองลำพังพวย ความยาวประมาณ 2.2 กิโลเมตร /ถนนศรีบูรพาจากถนนเสรีไทยถึงถนนนวมินทร์ ความยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร และพื้นที่ด้านใต้ คลองแสนแสบ แนวถนนรามคำแหงช่วงจากซอยรามคำแหง 43/1 ถึงแยกลำสาลี ความยาวประมาณ 3.1 กิโลเมตร ส่งผลกระทบต่อการจราจรต่อทรัพย์สินและบ้านเรือนประชาชนเป็นอย่างมาก สำนักการระบายน้ำได้สำรวจตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พบว่าปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่คลองแสนแสบทำได้ไม่สะดวกเพราะกรณีมีฝนตกหนักน้ำในคลองแสนแสบช่วงดังกล่าวมีระดับน้ำสูงและการลดระดับน้ำในคลองแสนแสบลงสู่อุโมงค์เดิมต้องใช้ระยะเวลา เนื่องจากมีความยาวในการลำเลียงน้ำในคลองแสนแสบเข้าสู่อาคารรับน้ำเข้าอุโมงค์เดิม ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร สำนักการระบายน้ำจึงพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจะขยายความยาวอุโมงค์ออกไปตามแนวคลองแสนแสบ ความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร และก่อสร้างอาคารรับน้ำเข้าสู่อุโมงค์ จำนวน 3 แห่ง คือ อาคารรับน้ำคลองเจ้าคุณสิงห์ อาคารรับน้ำคลองจั่น และอาคารรับน้ำซอยลาดพร้าว 130 เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ดังกล่าวเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบ และระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างรวดเร็ว โดยอาศัยกำลังสูบของสถานีสูบน้ำอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบเดิม ซึ่งมีประสิทธิภาพที่เพียงพอ โครงการที่ของงบประมาณก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 บรรจุในแผนปฏิบัติการสำนักการระบายน้ำ ปี 2563

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อที่จะขยายความยาวอุโมงค์ระบายน้ำและเพิ่มอาคารรับน้ำออกไปตามแนวคลองแสนแสบถึงซอยลาดพร้าว 130 เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่บางส่วนของเขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตปทุมวัน และเขตคันทนาฯ ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมซึ่งอยู่เป็นประจำเมื่อเกิดฝนตกหนักให้ลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวด้วยอัตราการระบายน้ำ 30 ลบ.ม.ต่อวินาที และระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างรวดเร็วขึ้น โดยอาศัยประสิทธิภาพการสูบน้ำของอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบเดิม โดยจะเพิ่มพื้นที่อิทธิพลในการระบายน้ำลงสู่อุโมงค์ อีกประมาณ 25 ตร.กม.

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1.  ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง   ภายในไม่น้อยกว่า 3.60 เมตร ยาวประมาณ 3,800 เมตร
2.  ก่อสร้างอาคารรับน้ำเข้าอุโมงค์ บริเวณปากซอยลาดพร้าว 130 จำนวน 1 แห่ง
3.  ก่อสร้างอาคารรับน้ำเข้าอุโมงค์ บริเวณคลองจั่น จำนวน 1 แห่ง
4.  ก่อสร้างอาคารรับน้ำเข้าอุโมงค์ บริเวณคลองเจ้าคุณสิงห์ จำนวน 1 แห่ง
5.  ก่อสร้างปล่องอุโมงค์เพื่อการต่อเชื่อมกับอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบเดิม จำนวน 1 แห่ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์  
ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยพิบัติ  
เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) ความสามารถระบายน้ำท่วมซึ่งในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน 100 มม./ชม. (นาที่) (ผลสัมฤทธิ์)





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

<p>รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : เจาะสำรวจดิน</p> <p>รายงานครั้งที่2 :: 09/02/2566 :</p> <p>รายงานครั้งที่3 :: 27/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโดยมีหนังสือ (แจ้งเร่งรัดงานแล้ว 5 ครั้ง)</p> <p>รายงานครั้งที่4 :: 20/03/2566 :</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2563</li> <li>2. ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2563</li> <li>3. รมว. กระทรวงมหาดไทย เห็นชอบดำเนินการจัดจ้างโดยวิธี e-bidding เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2563</li> <li>4. ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2563</li> <li>5. ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2563</li> <li>6. ผว.กทม. เห็นชอบรายงานขอซื้อของจ้างฯ เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2563</li> <li>7. เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างฯ ระหว่างวันที่ 3 ? 14 ก.ย. 2563 (มีผู้แสดงความคิดเห็น จำนวน 4 ราย)</li> <li>8. เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างฯ (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 23 ? 25 ก.ย. 2563</li> <li>9. ขายแบบระหว่างวันที่ 28 ก.ย. ? 28 ต.ค. 2563</li> <li>10. ผว.กทม. ได้อนุมัติยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563</li> <li>11. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2564</li> <li>12. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานการทบทวนราคากลางโครงการฯ เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2564</li> <li>13. ผว.กทม. ได้เห็นชอบดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2564</li> <li>14. ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 25 ก.พ. ? 3 มี.ค. 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้วิจารณ์</li> <li>15. กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 2 เม.ย. 2564</li> <li>16. มีผู้ประกอบการสนใจซื้อแบบ จำนวน 9 ราย และยื่นเอกสารเสนอราคา จำนวน 4 ราย</li> <li>17. กิจการร่วมค้า SG-PCE (หก.สามประสิทธิ์ร่วมกับบ.พระราม 2 การโยธา) เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน 1,698,789,888 บาท</li> <li>18. รพ.กทม. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2564</li> <li>19. สำนักงานกฎหมายและคดี ตรวจสอบร่างสัญญาฯ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2564</li> <li>20. สำนักงบประมาณให้เห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อสร้าง เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2564</li> <li>21. รมต.มท. เห็นชอบรายงานการจัดจ้างฯ เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2564 และนายกรัฐมนตรืลงนามทราบผลการจัดจ้าง เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2564</li> <li>22. รป.กทม. ลงนามสัญญาฯ แล้ว สัญญาเลขที่ สนน. 3/2565 ลงวันที่ 16 พ.ย. 2564</li> <li>23. กิจการร่วมค้าได้รับหนังสือให้เริ่มงาน เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2564</li> </ol> <p>ซึ่งตามสัญญากำหนดให้เริ่มต้นสัญญาหลังจากวันที่ได้รับหนังสือให้เริ่มงานในวันถัดไป ดังนั้น โครงการดังกล่าว จึงเริ่มต้นสัญญาวันที่ 26 พ.ย. 2564</p>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>24. ผู้รับจ้างเบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้า 10 %</li> </ol> <p>แล้วโดยสำนักการระบายน้ำมีหนังสือเชิญกิจการร่วมค้าและที่ปรึกษาประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ (ครั้งที่ 6/2565) วันพุธที่ 15 ก.พ. 2566</p>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>25. สำนักการระบายน้ำ มีหนังสือแจ้งเร่งรัดงานก่อสร้าง (ครั้งที่ 5)</li> <li>26. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้า เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2565</li> <li>27. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาบอกเลิกสัญญา เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2565</li> </ol>			
<p>รายงานครั้งที่5 :: 24/04/2566 :</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2563</li> <li>2. ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2563</li> <li>3. รมว. กระทรวงมหาดไทย เห็นชอบดำเนินการจัดจ้างโดยวิธี e-bidding เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2563</li> <li>4. ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2563</li> <li>5. ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2563</li> <li>6. ผว.กทม. เห็นชอบรายงานขอซื้อของจ้างฯ เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2563</li> <li>7. เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างฯ ระหว่างวันที่ 3 ? 14 ก.ย. 2563 (มีผู้แสดงความคิดเห็น จำนวน 4 ราย)</li> <li>8. เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างฯ (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 23 ? 25 ก.ย. 2563</li> <li>9. ขายแบบระหว่างวันที่ 28 ก.ย. ? 28 ต.ค. 2563</li> <li>10. ผว.กทม. ได้อนุมัติยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563</li> </ol>			



11. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2564
  12. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานการทบทวนราคากลางโครงการฯ เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2564
  13. ผว.กทม. ได้เห็นชอบดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2564
  14. ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 25 ก.พ. ? 3 มี.ค. 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้วิจารณ์
  15. กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 2 เม.ย. 2564
  16. มีผู้ประกอบการสนใจซื้อแบบ จำนวน 9 ราย และยื่นเอกสารเสนอราคา จำนวน 4 ราย
  17. กิจการร่วมค้า SG-PCE (หจก.สามประสิทธิ์ร่วมกับบ.พระราม 2 การโยธา) เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน 1,698,789,888 บาท
  18. รพว.กทม. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2564
  19. สำนักงานกฎหมายและคดี ตรวจสอบร่างสัญญาฯ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2564
  20. สำนักงบประมาณให้เห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อสร้าง เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2564
  21. รต.มท. เห็นชอบรายงานการจัดจ้างฯ เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2564 และนายกรัฐมนตรียังนามทราบผลการจัดจ้าง เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2564
  22. รป.กทม. ลงนามสัญญาฯ แล้ว สัญญาเลขที่ สนน. 3/2565 ลงวันที่ 16 พ.ย. 2564
  23. กิจการร่วมค้าได้รับหนังสือให้เริ่มงาน เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2564
- ซึ่งตามสัญญากำหนดให้เริ่มต้นสัญญาหลังจากวันที่ได้รับหนังสือให้เริ่มงานในวันถัดไป ดังนั้น โครงการดังกล่าว จึงเริ่มต้นสัญญาวันที่ 26 พ.ย. 2564

24. ผู้รับจ้างเบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้า 10 %  
แล้วโดยสำนักการระบายน้ำมีหนังสือเชิญกิจการร่วมค้าและที่ปรึกษาประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ (ครั้งที่ 10/2566) วันพุธที่ 26 เม.ย. 2566

25. สำนักการระบายน้ำ มีหนังสือแจ้งเร่งรัดงานก่อสร้าง (ครั้งที่ 6)
26. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้า เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2565
27. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาบอกเลิกสัญญา เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2565
28. อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารรับน้ำซอยลาดพร้าว 130 และอาคารรับน้ำคลองจั่น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6

:: 25/05/2566 :

1. ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2563
  2. ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการฯ เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2563
  3. รวม. กระทรวงมหาดไทย เห็นชอบดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2563
  4. ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการฯ เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2563
  5. ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลางฯ เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2563
  6. ผว.กทม. เห็นชอบรายงานขอซื้อข้อจ้างฯ เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2563
  7. เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างฯ ระหว่างวันที่ 3 ? 14 ก.ย. 2563 (มีผู้แสดงความคิดเห็น จำนวน 4 ราย)
  8. เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างฯ (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 23 ? 25 ก.ย. 2563
  9. ขายแบบระหว่างวันที่ 28 ก.ย. ? 28 ต.ค. 2563
  10. ผว.กทม. ได้อนุมัติยกเลิกการจัดจ้างโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563
  11. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2564
  12. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานการทบทวนราคากลางโครงการฯ เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2564
  13. ผว.กทม. ได้เห็นชอบดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2564
  14. ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 25 ก.พ. ? 3 มี.ค. 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้วิจารณ์
  15. กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 2 เม.ย. 2564
  16. มีผู้ประกอบการสนใจซื้อแบบ จำนวน 9 ราย และยื่นเอกสารเสนอราคา จำนวน 4 ราย
  17. กิจการร่วมค้า SG-PCE (หจก.สามประสิทธิ์ร่วมกับบ.พระราม 2 การโยธา) เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน 1,698,789,888 บาท
  18. รพว.กทม. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2564
  19. สำนักงานกฎหมายและคดี ตรวจสอบร่างสัญญาฯ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2564
  20. สำนักงบประมาณให้เห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อสร้าง เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2564
  21. รต.มท. เห็นชอบรายงานการจัดจ้างฯ เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2564 และนายกรัฐมนตรียังนามทราบผลการจัดจ้าง เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2564
  22. รป.กทม. ลงนามสัญญาฯ แล้ว สัญญาเลขที่ สนน. 3/2565 ลงวันที่ 16 พ.ย. 2564
  23. กิจการร่วมค้าได้รับหนังสือให้เริ่มงาน เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2564
- ซึ่งตามสัญญากำหนดให้เริ่มต้นสัญญาหลังจากวันที่ได้รับหนังสือให้เริ่มงานในวันถัดไป ดังนั้น โครงการดังกล่าว จึงเริ่มต้นสัญญาวันที่ 26 พ.ย. 2564
24. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้า เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2565 และผู้รับจ้างเบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้า 10 %
  25. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาบอกเลิกสัญญา เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2565



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

26. สำนักการระบายน้ำมีหนังสือเชิญกิจการร่วมค้าและที่ปรึกษาประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ (ครั้งที่ 10/2566) วันพุธที่ 10 พ.ค. 2566  
 27. สำนักการระบายน้ำ มีหนังสือแจ้งเร่งรัดงานก่อสร้าง (ครั้งที่ 6)  
 28. อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารรับน้ำขอยลาดพร้าว 130 และอาคารรับน้ำคลองจั่น  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 30/06/2566 :

1. ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2563
2. ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2563
3. รมว. กระทรวงมหาดไทย เห็นชอบดำเนินการจัดจ้างโดยวิธี e-bidding เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2563
4. ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2563
5. ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2563
6. ผว.กทม. เห็นชอบรายงานขอซื้อขोज้างฯ เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2563
7. เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างฯ ระหว่างวันที่ 3 ? 14 ก.ย. 2563 (มีผู้แสดงความคิดเห็น จำนวน 4 ราย)
8. เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างฯ (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 23 ? 25 ก.ย. 2563
9. ขยายแบบระหว่างวันที่ 28 ก.ย. ? 28 ต.ค. 2563
10. ผว.กทม. ได้อนุมัติยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563
11. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2564
12. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานการทบทวนราคากลางโครงการฯ เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2564
13. ผว.กทม. ได้เห็นชอบดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2564
14. ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 25 ก.พ. ? 3 มี.ค. 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้วิจารณ์
15. กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 2 เม.ย. 2564
16. มีผู้ประกอบการสนใจซื้อแบบ จำนวน 9 ราย และยื่นเอกสารเสนอราคา จำนวน 4 ราย
17. กิจการร่วมค้า SG-PCE (ทจก.สามประสิทธิ์ร่วมกับบ.พระราม 2 การโยธา) เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน 1,698,789,888 บาท
18. รพว.กทม. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2564
19. สำนักงานกฎหมายและคดี ตรวจสอบร่างสัญญาฯ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2564
20. สำนักงบประมาณให้เห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อสร้าง เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2564
21. รต.มท. เห็นชอบรายงานการจัดจ้างฯ เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2564 และนายกรัฐมนตรีลงนามทราบผลการจัดจ้าง เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2564
22. รป.กทม. ลงนามสัญญาฯ แล้ว สัญญาเลขที่ สนน. 3/2565 ลงวันที่ 16 พ.ย. 2564
23. กิจการร่วมค้าได้รับหนังสือให้เริ่มงาน เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2564

ซึ่งตามสัญญากำหนดให้เริ่มต้นสัญญาหลังจากวันที่ได้รับหนังสือให้เริ่มงานในวันถัดไป ดังนั้น โครงการดังกล่าว จึงเริ่มต้นสัญญาวันที่ 26 พ.ย. 2564  
 24. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้า เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2565 และผู้รับจ้างเบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้า 10 %  
 25. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาบอกเลิกสัญญา เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2565  
 26. สำนักการระบายน้ำมีหนังสือเชิญกิจการร่วมค้าและที่ปรึกษาประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ (ครั้งที่ 13/2566) วันพุธที่ 14 มิ.ย. 2566  
 27. สำนักการระบายน้ำ มีหนังสือแจ้งเร่งรัดงานก่อสร้าง (ครั้งที่ 7)  
 28. อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารรับน้ำขอยลาดพร้าว 130 และอาคารรับน้ำคลองจั่น  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: 25/07/2566 :

1. ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2563
2. ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2563
3. รมว. กระทรวงมหาดไทย เห็นชอบดำเนินการจัดจ้างโดยวิธี e-bidding เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2563
4. ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2563
5. ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2563
6. ผว.กทม. เห็นชอบรายงานขอซื้อขोज้างฯ เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2563
7. เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างฯ ระหว่างวันที่ 3 ? 14 ก.ย. 2563 (มีผู้แสดงความคิดเห็น จำนวน 4 ราย)
8. เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างฯ (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 23 ? 25 ก.ย. 2563
9. ขยายแบบระหว่างวันที่ 28 ก.ย. ? 28 ต.ค. 2563
10. ผว.กทม. ได้อนุมัติยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563
11. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2564
12. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานการทบทวนราคากลางโครงการฯ เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2564
13. ผว.กทม. ได้เห็นชอบดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2564
14. ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 25 ก.พ. ? 3 มี.ค. 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้วิจารณ์



15. กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 2 เม.ย. 2564
  16. มีผู้ประกอบการสนใจซื้อแบบ จำนวน 9 ราย และยื่นเอกสารเสนอราคา จำนวน 4 ราย
  17. กิจการร่วมค้า SG-PCE (หก.สามประสิทธิ์ร่วมกับ.พระราม 2 การโยธา) เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน 1,698,789,888 บาท
  18. รพว.กทม. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2564
  19. สำนักงานกฎหมายและคดี ตรวจสอบร่างสัญญาฯ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2564
  20. สำนักงานประมาณให้เห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อสร้าง เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2564
  21. รมต.มท. เห็นชอบรายงานการจัดจ้างฯ เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2564 และนายกรัฐมนตรีนามตราบผลการจัดจ้าง เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2564
  22. รพ.กทม. ลงนามสัญญาฯ แล้ว สัญญาเลขที่ สนน. 3/2565 ลงวันที่ 16 พ.ย. 2564
  23. กิจการร่วมค้าได้รับหนังสือให้เริ่มงาน เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2564
- ซึ่งตามสัญญากำหนดให้เริ่มต้นสัญญาหลังจากวันที่ได้รับหนังสือให้เริ่มงานในวันถัดไป ดังนั้น โครงการดังกล่าว จึงเริ่มต้นสัญญาวันที่ 26 พ.ย. 2564
24. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้า เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2565 และผู้รับจ้างเบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้า 10 %
  25. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาบอกเลิกสัญญา เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2565
  26. สำนักงานระบายน้ำมีหนังสือเชิญกิจการร่วมค้าและที่ปรึกษาประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ (ครั้งที่ 18/2566) วันพุธที่ 26 ก.ค. 2566
  27. สำนักงานระบายน้ำ มีหนังสือแจ้งเร่งรัดงานก่อสร้าง (ครั้งที่ 7) อยู่ระหว่างเร่งรัด ครั้งที่ 8
  28. อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารรับน้ำขอยลาดพร้าว 130 และอาคารรับน้ำคลองจั่น
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

- :: 29/08/2566 :
1. ผอ.สพท. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2563
  2. ผอ.สพท. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2563
  3. รมว. กระทรวงมหาดไทย เห็นชอบดำเนินการจัดจ้างโดยวิธี e-bidding เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2563
  4. ผอ.สพท. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2563
  5. ผอ.สพท. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2563
  6. ผว.กทม. เห็นชอบรายงานขอซื้อจ้างฯ เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2563
  7. เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างฯ ระหว่างวันที่ 3 ? 14 ก.ย. 2563 (มีผู้แสดงความคิดเห็น จำนวน 4 ราย)
  8. เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างฯ (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 23 ? 25 ก.ย. 2563
  9. ขายแบบระหว่างวันที่ 28 ก.ย. ? 28 ต.ค. 2563
  10. ผว.กทม. ได้อนุมัติยกเลิกการจัดจ้างโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563
  11. ผอ.สพท. เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2564
  12. ผอ.สพท. เห็นชอบรายงานการทบทวนราคากลางโครงการฯ เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2564
  13. ผว.กทม. ได้เห็นชอบดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2564
  14. ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 25 ก.พ. ? 3 มี.ค. 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้วิจารณ์
  15. กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 2 เม.ย. 2564
  16. มีผู้ประกอบการสนใจซื้อแบบ จำนวน 9 ราย และยื่นเอกสารเสนอราคา จำนวน 4 ราย
  17. กิจการร่วมค้า SG-PCE (หก.สามประสิทธิ์ร่วมกับ.พระราม 2 การโยธา) เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน 1,698,789,888 บาท
  18. รพว.กทม. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2564
  19. สำนักงานกฎหมายและคดี ตรวจสอบร่างสัญญาฯ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2564
  20. สำนักงานประมาณให้เห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อสร้าง เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2564
  21. รมต.มท. เห็นชอบรายงานการจัดจ้างฯ เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2564 และนายกรัฐมนตรีนามตราบผลการจัดจ้าง เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2564
  22. รพ.กทม. ลงนามสัญญาฯ แล้ว สัญญาเลขที่ สนน. 3/2565 ลงวันที่ 16 พ.ย. 2564
  23. กิจการร่วมค้าได้รับหนังสือให้เริ่มงาน เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2564
- ซึ่งตามสัญญากำหนดให้เริ่มต้นสัญญาหลังจากวันที่ได้รับหนังสือให้เริ่มงานในวันถัดไป ดังนั้น โครงการดังกล่าว จึงเริ่มต้นสัญญาวันที่ 26 พ.ย. 2564
24. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้า เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2565 และผู้รับจ้างเบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้า 10 %
  25. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาบอกเลิกสัญญา เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2565
  26. สำนักงานระบายน้ำมีหนังสือเชิญกิจการร่วมค้าและที่ปรึกษาประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ (ครั้งที่ 22/2566) วันพุธที่ 30 ส.ค. 2566
  27. สำนักงานระบายน้ำ มีหนังสือแจ้งเร่งรัดงานก่อสร้าง (ครั้งที่ 8)
  28. อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารรับน้ำขอยลาดพร้าว 130 และอาคารรับน้ำคลองจั่น
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

- :: 27/09/2566 :
1. ผอ.สพท. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2563



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

2. ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2563
  3. รมว. กระทรวงมหาดไทย เห็นชอบดำเนินการจัดจ้างโดยวิธี e-bidding เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2563
  4. ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2563
  5. ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2563
  6. ผว.กทม. เห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างฯ เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2563
  7. เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างฯ ระหว่างวันที่ 3 ? 14 ก.ย. 2563 (มีผู้แสดงความคิดเห็น จำนวน 4 ราย)
  8. เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างฯ (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 23 ? 25 ก.ย. 2563
  9. ขยายแบบระหว่างวันที่ 28 ก.ย. ? 28 ต.ค. 2563
  10. ผว.กทม. ได้อนุมัติยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563
  11. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2564
  12. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานการทบทวนราคากลางโครงการฯ เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2564
  13. ผว.กทม. ได้เห็นชอบดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2564
  14. ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 25 ก.พ. ? 3 มี.ค. 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้วิจารณ์
  15. กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 2 เม.ย. 2564
  16. มีผู้ประกอบการสนใจซื้อแบบ จำนวน 9 ราย และยื่นเอกสารเสนอราคา จำนวน 4 ราย
  17. กิจการร่วมค้า SG-PCE (ทจก.สามประสิทธิ์ร่วมกับบ.พระราม 2 การโยธา) เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน 1,698,789,888 บาท
  18. รพว.กทม. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2564
  19. สำนักงานกฎหมายและคดี ตรวจสอบร่างสัญญาฯ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2564
  20. สำนักงานประมาณให้เห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อสร้าง เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2564
  21. รมต.มท. เห็นชอบรายงานการจัดจ้างฯ เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2564 และนายกรัฐมนตรืลงนามทราบผลการจัดจ้าง เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2564
  22. รป.กทม. ลงนามสัญญาฯ แล้ว สัญญาเลขที่ สนน. 3/2565 ลงวันที่ 16 พ.ย. 2564
  23. กิจการร่วมค้าได้รับหนังสือให้เริ่มงาน เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2564
- ซึ่งตามสัญญากำหนดให้เริ่มต้นสัญญาหลังจากวันที่ได้รับหนังสือให้เริ่มงานในวันถัดไป ดังนั้น โครงการดังกล่าว จึงเริ่มต้นสัญญาวันที่ 26 พ.ย. 2564
24. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้า เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2565 และผู้รับจ้างเบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้า 10 %
  25. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาทบทวนเอกสารสัญญา เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2565
  26. สำนักการระบายน้ำมีหนังสือเชิญกิจการร่วมค้าและที่ปรึกษาประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ (ครั้งที่ 24/2566) วันพุธที่ 20 ก.ย. 2566
  27. สำนักการระบายน้ำ มีหนังสือแจ้งเร่งรัดงานก่อสร้าง (ครั้งที่ 9)
  28. อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารรับน้ำซอยลาดพร้าว 130 และอาคารรับน้ำคลองจั่น
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

