



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :

โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าว  
ถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 (ต่อเนื่องปี 63-69) (ก.1) (สพน.)

รหัสโครงการ... : 11000000-7179

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 10,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิศิษฐ์ วัฒนาเอี่ยมพันธ์ (0818159787)

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวีรศ ศักดิ์พัฒน์พงศ์ (0899278909)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำ ได้รับงบประมาณ พ.ศ. 2546 เป็นเงิน 2,336 ล้านบาท ให้ดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าววงสู่มแม่น้ำเจ้าพระยา และดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเปิดใช้งานเมื่อปี พ.ศ. 2552 ซึ่งแนวอุโมงค์ระบายน้ำเริ่มจากอาคารรับน้ำเข้าอุโมงค์ที่บริเวณปากคลองลาดพร้าวบรรจบกับคลองแสนแสบ อุโมงค์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เมตร ความลึกที่ระดับ -27.00 ม.รทก. ความยาวประมาณ 5.11 กิโลเมตร ลอดใต้คลองแสนแสบ คลองตัน ถนนสุขุมวิท 71 ออกคลองพระโขนง มีสถานีสูบน้ำของอุโมงค์กำลังสูบ 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ที่คลองพระโขนง สูบระบายน้ำออกสู่มแม่น้ำเจ้าพระยา โดยอุโมงค์ดังกล่าวรับน้ำจากพื้นที่เขตห้วยขวาง เขตวังทองหลาง เขตบางกะปิ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร

ปัจจุบันพบว่าในพื้นที่เขตวังทองหลาง เขตบางกะปิ และเขตปทุมธานี มีจุดอ่อนน้ำท่วมที่เกิดปัญหาอยู่เป็นประจำเมื่อเกิดฝนตกหนักจะเกิดน้ำท่วมในถนนลาดพร้าวและพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งเป็นพื้นที่ด้านเหนือคลองแสนแสบช่วงจากถนนประดิษฐ์มนูธรรมถึงแยกบางกะปิ ความยาวประมาณ 4.5 กิโลเมตร /จากแยกบางกะปิต่อเนื่องถนนเสรีไทยถึงแยกถนนศรีบูรพา ความยาวประมาณ 1.3 กิโลเมตร /ถนนวชิรวิทย์จากถนนเสรีไทย ถึงคลองลำพังพวย ความยาวประมาณ 2.2 กิโลเมตร /ถนนศรีบูรพาจากถนนเสรีไทยถึงถนนวชิรวิทย์ ความยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร และพื้นที่ด้านใต้ คลองแสนแสบ แนวถนนรามคำแหงช่วงจากซอยรามคำแหง 43/1 ถึงแยกลำสาลี ความยาวประมาณ 3.1 กิโลเมตร ส่งผลกระทบต่อการจราจรต่อทรัพย์สินและบ้านเรือนประชาชนเป็นอย่างมาก สำนักการระบายน้ำได้สำรวจตรวจสอบและพิจารณาแล้วพบว่าปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่คลองแสนแสบทำไม่ได้สะดวกเพราะกรณีมีฝนตกหนักน้ำในคลองแสนแสบช่วงดังกล่าวมีระดับน้ำสูงและการลดระดับน้ำในคลองแสนแสบลงสู่อุโมงค์เดิมต้องใช้ระยะเวลา เนื่องจากมีความยากในการลำเลียงน้ำในคลองแสนแสบเข้าสู่อาคารรับน้ำเข้าอุโมงค์เดิม ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร

สำนักการระบายน้ำจึงพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจะขยายความยาวอุโมงค์ออกไปตามแนวคลองแสนแสบ ความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร และก่อสร้างอาคารรับน้ำเข้าสู่อุโมงค์ จำนวน 3 แห่ง คือ อาคารรับน้ำคลองเจ้าคุณสิงห์ อาคารรับน้ำคลองจั่น และอาคารรับน้ำซอยลาดพร้าว 130 เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ดังกล่าวเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบ และระบายออกสู่มแม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างรวดเร็ว โดยอาศัยกำลังสูบของสถานีสูบน้ำอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบเดิม ซึ่งมีประสิทธิภาพที่เพียงพอ โครงการที่ของงบประมาณก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 บรรจุในแผนปฏิบัติการสำนักการระบายน้ำ ปี 2563 และเนื่องจากโครงการก่อสร้างดังกล่าวเป็นงานเทคนิคเฉพาะด้านที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญ จึงจำเป็นต้องจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบรายการ สัญญา และถูกต้องตามหลักวิชาการ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบ รายการ สัญญา และถูกต้องตามหลักวิชาการ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างความปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิฤตการณ์

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน 100 มม./ชม. (นาที่) (ผลลัพธ์)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำเดือน (Monthly Progress Report) ครั้งที่ 12		
	ช่วงวันที่ 22 ตุลาคม 2565 - 20 พฤศจิกายน 2565		
	อยู่ระหว่างดำเนินการควบคุมก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 09/02/2566 :		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำเดือน (Monthly Progress Report) ครั้งที่ 14  
ช่วงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 - 19 มกราคม 2566  
อยู่ระหว่างดำเนินการควบคุมก่อสร้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/03/2566 :

1. ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563
2. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563
3. ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
4. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานราคากลาง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
5. สำนักการคลังมีข้อทักท้วงในรายละเอียดตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ เกี่ยวกับการดำเนินการตามหมวด 3 งานจ้างที่ปรึกษาหรือหมวด 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างทำให้ต้องพิจารณาแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างละเอียดรอบคอบ
6. ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน โครงการจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564
7. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564
8. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564
9. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานของจ้างฯ ด้วยวิธีคัดเลือก เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
10. เชิญชวนที่ปรึกษาให้ยื่นข้อเสนอวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (มีผู้ยื่นข้อเสนอ 2 ราย)
11. คณะกรรมการฯ ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาเอกสารหลักฐานการยื่นข้อเสนอแล้วปรากฏว่ากลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วยบริษัท ทีมคอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยูทิลิตี้ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ได้คะแนนสูงสุด โดยยื่นเสนอราคาเป็นเงิน 49,998,960 บาท

12. คณะกรรมการฯ เชิญกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาขอต่อรองราคาค่าจ้างที่ปรึกษา โดยกลุ่มบริษัทฯ ยินยอมลดค่าจ้างที่ปรึกษา คงเหลือเป็นเงิน 46,830,000 บาท

13. ผอ.สนน. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2564
14. ลงนามสัญญาจ้างฯ วันที่ 25 พ.ย. 2564 เริ่มต้นสัญญาวันที่ 26 พ.ย. 2564 เริ่มต้นสัญญาวันที่ 26 พ.ย. 2564

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

15. สำนักการระบายน้ำมีหนังสือเชิญกิจการร่วมค้าและที่ปรึกษาประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ (ครั้งที่ 4/2566) วันพุธที่ 25 ม.ค. 2565 มีหนังสือแจ้งเร่งรัดงาน (ครั้งที่ 5)

16. ประชุมตรวจรับงานงวดที่ 9-12 วันที่ 24 ม.ค. 66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/04/2566 :

1. ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563
2. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563
3. ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
4. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานราคากลาง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
5. สำนักการคลังมีข้อทักท้วงในรายละเอียดตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ เกี่ยวกับการดำเนินการตามหมวด 3 งานจ้างที่ปรึกษาหรือหมวด 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างทำให้ต้องพิจารณาแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างละเอียดรอบคอบ
6. ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน โครงการจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564
7. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564
8. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564
9. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานของจ้างฯ ด้วยวิธีคัดเลือก เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
10. เชิญชวนที่ปรึกษาให้ยื่นข้อเสนอวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (มีผู้ยื่นข้อเสนอ 2 ราย)
11. คณะกรรมการฯ ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาเอกสารหลักฐานการยื่นข้อเสนอแล้วปรากฏว่ากลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วยบริษัท ทีมคอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยูทิลิตี้ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ได้คะแนนสูงสุด โดยยื่นเสนอราคาเป็นเงิน 49,998,960 บาท

12. คณะกรรมการฯ เชิญกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาขอต่อรองราคาค่าจ้างที่ปรึกษา โดยกลุ่มบริษัทฯ ยินยอมลดค่าจ้างที่ปรึกษา คงเหลือเป็นเงิน 46,830,000 บาท

13. ผอ.สนน. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2564
14. ลงนามสัญญาจ้างฯ วันที่ 25 พ.ย. 2564 เริ่มต้นสัญญาวันที่ 26 พ.ย. 2564 เริ่มต้นสัญญาวันที่ 26 พ.ย. 2564

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

15. สำนักการระบายน้ำมีหนังสือเชิญกิจการร่วมค้าและที่ปรึกษาประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ (ครั้งที่ 10/2566) วันพุธที่ 26 เม.ย. 2566 มีหนังสือแจ้งเร่งรัดงาน (ครั้งที่ 6)



รายงานครั้งที่6

16. ประชุมตรวจรับงานงวดที่ 9-12 วันที่ 24 ม.ค. 66 เตรียมส่งงานงวดที่ 13 - 15  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 25/05/2566 :
1. ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563
  2. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563
  3. ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
  4. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานราคากลาง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
  5. สำนักการคลังมีข้อทักท้วงในรายละเอียดตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ เกี่ยวกับการดำเนินการตามหมวด 3 งานจ้างที่ปรึกษาหรือหมวด 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างทำให้ต้องพิจารณาแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างละเอียดรอบคอบ
  6. ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน โครงการจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564
  7. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564
  8. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564
  9. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานของจ้างฯ ด้วยวิธีคัดเลือก เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
  10. เชิญชวนที่ปรึกษาให้ยื่นข้อเสนอวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (มีผู้ยื่นข้อเสนอ 2 ราย)
  11. คณะกรรมการฯ ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาเอกสารหลักฐานการยื่นข้อเสนอแล้วปรากฏว่ากลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วยบริษัท ทีมคอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยูทิลิตี้ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ได้คะแนนสูงสุด โดยยื่นเสนอราคาเป็นเงิน 49,998,960 บาท
  12. คณะกรรมการฯ เชิญกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาขอต่อรองราคาค่าจ้างที่ปรึกษา โดยกลุ่มบริษัทฯ ยินยอมลดค่าจ้างที่ปรึกษา คงเหลือเป็นเงิน 46,830,000 บาท
  13. ผอ.สนน. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2564
  14. ลงนามสัญญาจ้างฯ วันที่ 25 พ.ย. 2564 เริ่มต้นสัญญาวันที่ 26 พ.ย. 2564 เริ่มต้นสัญญาวันที่ 26 พ.ย. 2564  
อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
  15. ส่งรายงานการเริ่มงานควบคุมงานก่อสร้าง (Inception Report) เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2564
  16. ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำเดือน (ครั้งที่ 13 - 15) และประชุมพิจารณารายงานและตรวจรับงานงวดที่ 13 - 15 (ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1) เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2566
  17. สำนักการระบายน้ำมีหนังสือเชิญกิจการร่วมค้าและที่ปรึกษาประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ (ครั้งที่ 10/2566) วันพุธที่ 26 พ.ค. 2566  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

- :: 30/06/2566 :
1. ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563
  2. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563
  3. ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
  4. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานราคากลาง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
  5. สำนักการคลังมีข้อทักท้วงในรายละเอียดตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ เกี่ยวกับการดำเนินการตามหมวด 3 งานจ้างที่ปรึกษาหรือหมวด 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างทำให้ต้องพิจารณาแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างละเอียดรอบคอบ
  6. ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน โครงการจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564
  7. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564
  8. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564
  9. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานของจ้างฯ ด้วยวิธีคัดเลือก เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
  10. เชิญชวนที่ปรึกษาให้ยื่นข้อเสนอวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (มีผู้ยื่นข้อเสนอ 2 ราย)
  11. คณะกรรมการฯ ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาเอกสารหลักฐานการยื่นข้อเสนอแล้วปรากฏว่ากลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วยบริษัท ทีมคอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยูทิลิตี้ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ได้คะแนนสูงสุด โดยยื่นเสนอราคาเป็นเงิน 49,998,960 บาท
  12. คณะกรรมการฯ เชิญกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาขอต่อรองราคาค่าจ้างที่ปรึกษา โดยกลุ่มบริษัทฯ ยินยอมลดค่าจ้างที่ปรึกษา คงเหลือเป็นเงิน 46,830,000 บาท
  13. ผอ.สนน. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2564
  14. ลงนามสัญญาจ้างฯ วันที่ 25 พ.ย. 2564 เริ่มต้นสัญญาวันที่ 26 พ.ย. 2564 เริ่มต้นสัญญาวันที่ 26 พ.ย. 2564  
อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
  15. ส่งรายงานการเริ่มงานควบคุมงานก่อสร้าง (Inception Report) เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2564
  16. ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำเดือน (ครั้งที่ 13 - 15) และประชุมพิจารณารายงานและตรวจรับงานงวดที่ 13 - 15 (ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1) เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2566
  17. สำนักการระบายน้ำมีหนังสือเชิญกิจการร่วมค้าและที่ปรึกษาประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ (ครั้งที่ 13/2566) วันพุธที่ 14 มิ.ย. 2566



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน



รายงานครั้งที่ 8

:: 25/07/2566 :

1. ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563
2. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563
3. ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
4. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานราคากลาง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
5. สำนักการคลังมีข้อทักท้วงในรายละเอียดตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ เกี่ยวกับการดำเนินการตามหมวด 3 งานจ้างที่ปรึกษาหรือหมวด 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างทำให้ต้องพิจารณาแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างละเอียดรอบคอบ
6. ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน โครงการจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564
7. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564
8. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564
9. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานของจ้างฯ ด้วยวิธีคัดเลือก เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
10. เชิญชวนที่ปรึกษาให้ยื่นข้อเสนอวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (มีผู้ยื่นข้อเสนอ 2 ราย)
11. คณะกรรมการฯ ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาเอกสารหลักฐานการยื่นข้อเสนอแล้วปรากฏว่ากลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วยบริษัท ทีมคอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยูทิลิตี้ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้คะแนนสูงสุด โดยยื่นเสนอราคาเป็นเงิน 49,998,960 บาท
12. คณะกรรมการฯ เชิญกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาขอต่อรองราคาค่าจ้างที่ปรึกษา โดยกลุ่มบริษัทฯ ยินยอมลดค่าจ้างที่ปรึกษา คงเหลือเป็นเงิน 46,830,000 บาท
13. ผอ.สนน. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2564
14. ลงนามสัญญาจ้างฯ วันที่ 25 พ.ย. 2564 เริ่มต้นสัญญาวันที่ 26 พ.ย. 2564 เริ่มต้นสัญญาวันที่ 26 พ.ย. 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
15. ส่งรายงานการเริ่มงานควบคุมงานก่อสร้าง (Inception Report) เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2564
16. ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำเดือน (ครั้งที่ 16 - 18) และประชุมพิจารณารายงานและตรวจรับงานงวดที่ 16 - 18 (ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1) เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2566
17. สำนักการระบายน้ำมีหนังสือเชิญกิจการร่วมค้าและที่ปรึกษาประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ (ครั้งที่ 18/2566) วันพุธที่ 26 ก.ค. 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9

:: 29/08/2566 :

1. ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563
2. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563
3. ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
4. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานราคากลาง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
5. สำนักการคลังมีข้อทักท้วงในรายละเอียดตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ เกี่ยวกับการดำเนินการตามหมวด 3 งานจ้างที่ปรึกษาหรือหมวด 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างทำให้ต้องพิจารณาแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างละเอียดรอบคอบ
6. ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน โครงการจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564
7. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564
8. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564
9. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานของจ้างฯ ด้วยวิธีคัดเลือก เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
10. เชิญชวนที่ปรึกษาให้ยื่นข้อเสนอวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (มีผู้ยื่นข้อเสนอ 2 ราย)
11. คณะกรรมการฯ ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาเอกสารหลักฐานการยื่นข้อเสนอแล้วปรากฏว่ากลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วยบริษัท ทีมคอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยูทิลิตี้ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้คะแนนสูงสุด โดยยื่นเสนอราคาเป็นเงิน 49,998,960 บาท
12. คณะกรรมการฯ เชิญกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาขอต่อรองราคาค่าจ้างที่ปรึกษา โดยกลุ่มบริษัทฯ ยินยอมลดค่าจ้างที่ปรึกษา คงเหลือเป็นเงิน 46,830,000 บาท
13. ผอ.สนน. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2564
14. ลงนามสัญญาจ้างฯ วันที่ 25 พ.ย. 2564 เริ่มต้นสัญญาวันที่ 26 พ.ย. 2564 เริ่มต้นสัญญาวันที่ 26 พ.ย. 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
15. ส่งรายงานการเริ่มงานควบคุมงานก่อสร้าง (Inception Report) เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2564
16. ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำเดือน (ครั้งที่ 16 - 18) และประชุมพิจารณารายงานและตรวจรับงานงวดที่ 16 - 18 (ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1) เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2566 ปัจจุบันส่งรายงานฯ ครั้งที่ 20
17. สำนักการระบายน้ำมีหนังสือเชิญกิจการร่วมค้าและที่ปรึกษาประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ (ครั้งที่ 22/2566) วันพุธที่ 30 ส.ค. 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่10





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 27/09/2566 :

1. ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563
  2. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563
  3. ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
  4. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานราคากลาง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
  5. สำนักการคลังมีข้อทักท้วงในรายละเอียดตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ เกี่ยวกับการดำเนินการตามหมวด 3 งานจ้างที่ปรึกษาหรือหมวด 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างทำให้ต้องพิจารณาแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างละเอียดรอบคอบ
  6. ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน โครงการจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564
  7. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564
  8. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564
  9. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานของจ้างฯ ด้วยวิธีคัดเลือก เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
  10. เชิญชวนที่ปรึกษาให้ยื่นข้อเสนอวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (มีผู้ยื่นข้อเสนอ 2 ราย)
  11. คณะกรรมการฯ ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาเอกสารหลักฐานการยื่นข้อเสนอแล้วปรากฏว่ากลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วยบริษัท ทีมคอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยูทิลิตี้ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้คะแนนสูงสุด โดยยื่นเสนอราคาเป็นเงิน 49,998,960 บาท
  12. คณะกรรมการฯ เชิญกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาขอต่อรองราคาค่าจ้างที่ปรึกษา โดยกลุ่มบริษัทฯ ยินยอมลดค่าจ้างที่ปรึกษา คงเหลือเป็นเงิน 46,830,000 บาท
  13. ผอ.สนน. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2564
  14. ลงนามสัญญาจ้างฯ วันที่ 25 พ.ย. 2564 เริ่มต้นสัญญาวันที่ 26 พ.ย. 2564 เริ่มต้นสัญญาวันที่ 26 พ.ย. 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
  15. ส่งรายงานการเริ่มงานควบคุมงานก่อสร้าง (Inception Report) เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2564
  16. ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำเดือน (ครั้งที่ 16 - 18) และประชุมพิจารณารายงานและตรวจรับงานงวดที่ 16 - 18 (ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1) เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2566 ปัจจุบันส่งรายงานฯ ครั้งที่ 21
  17. สำนักการระบายน้ำมีหนังสือเชิญกิจการร่วมค้าและที่ปรึกษาประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ (ครั้งที่ 24/2566) วันพุธที่ 20 ก.ย. 2566
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

