



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองวัดยานนาวา (สกน)

รหัสโครงการ... : 11000000-7190

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 30,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 9,726,695 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานระบบควบคุมน้ำ / สำนักงานระบบควบคุมน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานระบบควบคุมน้ำ

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒน์พงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

สถานีสูบน้ำคลองวัดยานนาวา เริ่มใช้งานปี พ.ศ. 2555 เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ มีสภาพเก่า ชำรุด เนื่องจากใช้งานมานาน ไม่สามารถจัดเก็บขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีเสียงดังเมื่อใช้งาน และชุดขับเคลื่อนและบานประตูระบายน้ำมีสภาพเก่า บางส่วนเกิดการชำรุดทำให้ไม่สามารถใช้งานเพื่อปิดกั้นน้ำและนำน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาไหลเวียนในคลองให้มีคุณภาพที่ดีได้ สำนักการระบายน้ำจึงมีแผนงานปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองวัดยานนาวา โดยปรับปรุงเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ ประตูระบายน้ำ ระบบเครื่องจักรกล และระบบไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีมีความปลอดภัย สามารถป้องกันและแก้ไขน้ำท่วมในพื้นที่ และไหลเวียนน้ำในคลองให้มีคุณภาพที่ดี รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีสูบน้ำให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสถาปัตยกรรมภายในวัดยานนาวา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องกล เช่น เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ ประตูระบายน้ำ ให้อยู่ในสภาพดีมีความปลอดภัย สามารถป้องกันและแก้ไขน้ำท่วมในพื้นที่ และไหลเวียนน้ำในคลองให้มีคุณภาพที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สามารถป้องกันและแก้ไขน้ำท่วมในพื้นที่ และไหลเวียนน้ำในคลองให้มีคุณภาพที่ดี โดย

3.1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องกล จำนวน 1 แห่ง

3.2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 1 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างความปลอดภัยและหมุนตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/01/2566 : อยู่ระหว่างขอเห็นชอบดำเนินการจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/03/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/05/2566 : ผลงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ - รื้อย้ายวัสดุอุปกรณ์เดิม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/06/2566 : ผลงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ - รื้อย้ายวัสดุอุปกรณ์เดิม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : ผลงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ - งานโครงสร้างพื้น - งานโครงสร้างคาน และ ผนัง - งานติดตั้งเครื่องเก็บขยะ -- งานก่ออิฐฉาบปูน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติ	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 24/08/2566 : ผลงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
 - งานโครงสร้างพื้น ค.ส.ล.
 - งานโครงสร้างผนัง และ คาน ค.ส.ล.
 - งานก่ออิฐ ฉาบปูน
 - งานพื้นสำเร็จรูป
 - งานติดตั้งเครื่องเก็บขยะ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 21/09/2566 : ผลงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
 - อยู่ระหว่างซ่อมประตुरะบายน้ำ พร้อมมอเตอร์ยกบาน
 - อยู่ระหว่างปรับปรุงอาคารที่พักเจ้าหน้าที่
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 9,726,695 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

