



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (2566)ชุดลอกคลองบางขุนนนท์ จากคลองบางกอกน้อยถึงคลองวัดทอง(กรบ)งบปี2565

รหัสโครงการ... : 11000000-7229

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,979,350 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-11-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / กองระบบคลอง / กองระบบคลอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองระบบคลอง

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒน์วงศ์ 02-2242978

**1.3 หลักการและเหตุผล**

คลองบางขุนนนท์ เป็นคลองที่ระบายน้ำสายหลักในพื้นที่ฝั่งธนบุรี เป็นคลองที่เชื่อมระหว่างคลองบางกอกน้อยกับคลองวัดทอง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อแก้ไขปัญหาตะกอนจากการประปาที่ปล่อยตะกอนลงสู่คลองแก้ไขปัญหาคloggingต้นเขินจึงเห็นควรทำการขุดลอกคลองเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ขุดลอกคลองบางขุนนนท์จากคลองบางกอกน้อยถึงคลองวัดทอง

กว้างประมาณ 3-8 เมตร

ยาวประมาณ 1,800 เมตร

ลึกระดัคลองเดิมเฉลี่ย 0.80 เมตร ระดับขุดลอก -1.50 เมตร รทก.

ปริมาณดินที่ขุดลอก 7,200 ลบม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) จำนวนคลองที่ได้รับการฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภาพ เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลผลิต)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/01/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/02/2566 : การดำเนินงานได้สิ้นสุดแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

