



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (2566)โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (คาดทอคลอง)คลองกระทอนแฉจากบริเวณเขื่อนเดิมถึงคลองบางขุนศรี(ครั้งที่2)(กรบ)งปี 2562-2567
รหัสโครงการ... : 11000000-7232 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 26,100,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2024-01-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / กองระบบคลอง / กองระบบคลอง
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองระบบคลอง ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒน์วงศ์ 02-224-2978

1.3 หลักการและเหตุผล

คลองกระทอนแฉจากบริเวณเขื่อนเดิม ตรงถนนจรูญฯไปจนถึงคลองบางขุนศรี
เนื่องจากคลองกระทอนแฉได้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนพร้อมคาดทอคลองช่วงอื่นๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี2550 ซึ่งยังเหลือช่วงดังกล่าวที่รอดำเนินการ
หากได้รับงบประมาณคลองกระทอนแฉจะมีเขื่อนและคาดทอคลองตลอดทั้งเส้นคลอง
สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการระบายน้ำและป้องกันปัญหาน้ำท่วม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อป้องกันการรुक้าคลอง ลดปัญหาน้ำเน่าเสีย
2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
2.3 เพิ่มทางเดินสัญจรให้กับประชาชนในพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล. (คาดทอคลอง) คลองกระทอนแฉจากบริเวณเขื่อนเดิม ถึง คลองบางขุนศรี(ครั้งที่2) โดยมีปริมาณงานดังนี้

- 1. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(คาดทอคลอง)ตามแบบเลขที่ AB.120004-01 ความยาวประมาณ 1,530 เมตร
2. ก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 40 เมตร
3. สร้างสะพานทางเดินเหล็กข้ามคลอง ตามแบบเลขที่ SB.1 จำนวน 2 แห่ง
4. ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบเลขที่ R.15/1 ความยาวประมาณ 1,530 เมตร
5. ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบเลขที่ S.4 จำนวน 30 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนตัวต่อวิกฤตการณ์
ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) จำนวนคลองที่ได้รับการฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภาพ เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

Table with 5 rows showing progress reports from 29/12/2565 to 27/04/2566, including percentage of budget spent and completion status.

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

