



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (2566)ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ แนวคลองพระโขนงและคลองประเวศบุรีรัมย์ จำนวน 7 แห่ง (งบเพิ่มเติมปี 2566)(กรบ)

รหัสโครงการ... : 11000000-7356

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-04-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 165,890,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-10-20 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / กองระบบคลอง / กลุ่มงานพัฒนาระบบคลอง 2

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองระบบคลอง

ผู้ประสานงาน สยป : คุณปวีรส ศักดิ์พัฒน์วงศ์ 02-2242978

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตสวนหลวง เขตประเวศ เขตสะพานสูง ตามแนวคลองแสนแสบ และคลองประเวศบุรีรัมย์

ปัจจุบันมีอาคารร้านค้าที่อยู่อาศัยบ้านเรือนประชาชนและโรงงานในคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรัมย์มีระดับที่สูง

ทำให้น้ำในคลองไหลบ่าเข้าตามคลองสายรองทำให้ประชาชนได้รับความเดือนร้อน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้คลองแหล่งรับน้ำสามารถระบายและรองรับน้ำคลองที่ต่อเชื่อมและจากระบบท่อระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักการระบายน้ำจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ แนวคลองพระโขนงและคลองประเวศบุรีรัมย์ จำนวน 7 แห่ง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำแนวคลองพระโขนงและคลองประเวศบุรีรัมย์ 7 แห่ง

ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำบริเวณคลองกลันตัน จำนวน 1 แห่ง

ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำบริเวณคลองจสน จำนวน 1 แห่ง

ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำบริเวณคลองบ้านม้า(ตอนคลองประเวศบุรีรัมย์) จำนวน 1 แห่ง

ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำบริเวณคลองมอญ จำนวน 1 แห่ง

ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำบริเวณคลองมีสยิดอัลกุบรอ จำนวน 1 แห่ง

ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำบริเวณคลองสุเหร่าใหม่ จำนวน 1 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) จำนวนคลองที่ได้รับการฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภาพ เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/09/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

