



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (2566)ก่อสร้างพื้นตาดท้องคลอง ค.ส.ล. ไตสะพานข้ามคลอง และก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ตาดท้องคลอง)คลองบางขวด บริเวณชอชมรามอินทรา 40 (งบเพิ่มเติมปี 2566) (กรบ)

รหัสโครงการ... : 11000000-7362

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-04-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 10,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-08-31 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / กองระบบคลอง / กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 2

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองระบบคลอง

ผู้ประสานงาน สยป : คุณปวีรส ศักดิ์พัฒน์วงศ์ 02-2242978

1.3 หลักการและเหตุผล

คลองบางขวด เป็นคลองที่รับน้ำจากถนนรามอินทราและพื้นที่ใกล้เคียงไหลสู่คลองบางเตยและคลองแสนแสบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้คลองแหล่งรับน้ำสามารถระบายและรองรับน้ำคลองที่ต่อเชื่อมและจากระบบท่อระบายน้ำและพื้นที่ริมคลองได้อย่างมีประสิทธิภาพได้สะพาน ค.ส.ล.(เดิม)ไม่ได้อ่อนทำให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างพื้นตาดท้องคลอง ค.ส.ล. ไตสะพานข้ามคลองและก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ตาดท้องคลอง)คลองบางขวดบริเวณชอชมรามอินทรา 40

งานรื้อถอนโครงสร้างไตสะพานเดิม จำนวน 1 แห่ง จำนวนเงิน 875,556.00 บาท

ระบบปิดกั้นน้ำชั่วคราว จำนวน 4 แห่ง จำนวนเงิน 891,475.00 บาท

ก่อสร้างตาดไตสะพาน ค.ส.ล. ตามแบบOC-3-55-02 จำนวน 1 แห่ง จำนวนเงิน 2,586,870.00 บาท

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ตาดท้องคลอง) ตามแบบเลขที่ AB.120004-01 ความยาวประมาณ 18 เมตร (รวม 2 ฝั่ง) จำนวนเงิน 5,490,143.56 บาท

ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบเลขที่ R.15/1 ความยาวประมาณ 180 เมตร จำนวนเงิน 242,130.60 บาท

ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบเลขที่ S.3 จำนวน 2 แห่ง จำนวนเงิน 10,029.08 บาท

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) จำนวนคลองที่ได้รับการฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภาพ เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/09/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

