



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก จำนวน 6 หลัง
 รหัสโครงการ... : 17000000-3701 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 1 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / สำนักงานระบบขนส่ง / กลุ่มงานพัฒนาระบบโครงข่าย
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กลุ่มงานพัฒนาระบบโครงข่าย ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครโดยสำนักการจราจรและขนส่ง มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง ซึ่งมีกว่า ๒0๐ เส้นทาง ซึ่งปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีตำแหน่งป้ายหยุดรถโดยสาร จำนวน ๓,๓๐๐ ป้าย และมีศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง จำนวน ๒,๑๙๘ หลัง ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับให้บริการแก่ประชาชนส่งผลให้เกิดข้อร้องทุกข์เป็นจำนวนมาก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และอำนวยความสะดวกให้ประชาชน จึงจำเป็นต้องสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางเพิ่มเติม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง จำนวน ๖ หลัง กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก
 ๒.๒ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกต่อประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในการบดบังแดดและฝน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามรูปแบบศาลาที่พักผู้โดยสารฯ Type B๒ ตามแบบเลขที่ กขส. ๑๗๙'๖ จำนวน ๖ หลัง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๔.๔ กรุงเทพมหานครมีระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวก ประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
 เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1. ร้อยละความสำเร็จของการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการเดินทาง ของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	<p>:: 1. สขส.ยังไม่ได้รับไฟล์ DWG จากทีมงานเมเดย์ ได้รับเพียงไฟล์ PDF ส่งผลให้การดำเนินการเสนอแบบล่าช้า</p> <p>2. รูปแบบของ เมเดย์มีรายละเอียดบางส่วนที่ไม่เหมาะสมต่อการก่อสร้างจริงในหน้างาน</p> <p>3. วิศวกรของ สขส. ได้ทำการคำนวณและเขียนแบบขึ้นใหม่โดยยึดคอนเซ็ปของเมเดย์ (ปัจจุบันแบบได้เสร็จสิ้นแล้วและอยู่ระหว่างการเสนอแบบ)</p> <p>4. อยู่ระหว่างการถอดแบบและประมาณราคาเพื่อจัดทำราคากลาง</p> <p>*** ทั้งนี้ได้แนบไฟล์แบบใหม่ที่เขียนขึ้นโดยวิศวกรของ สขส. โดยยึดคอนเซ็ปของเมเดย์ (อยู่ระหว่างการเสนอขอเห็นชอบแบบ)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 2	<p>:: 16/02/2566 : 1.เสนอลงนามในแบบใหม่แล้ว</p> <p>2.ร่างแบบบูรณาการแล้ว</p> <p>3.ประมาณราคากลางแล้ว</p> <p>4.อยู่ในขั้นตอนเสนอ ผ.ว.กทม. ลงนามแก้ไขริมาณงานที่ต่างไปจากข้อบัญญัติ(แบบ)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 3	<p>:: 13/03/2566 : อยู่ระหว่างการออกหนังสือไปสำนัก งบประมาณเพื่อขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 4	<p>:: 15/04/2566 : อยู่ระหว่างพิจารณาเปลี่ยนแปลงรูปแบบ จากเดิม B2 เป็นรูปแบบใหม่</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 5	<p>:: 11/05/2566 : อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบศาลาที่พักผู้โดยสาร เป็นรูปแบบใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ขนาด คือ S M L</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 6	<p>:: 21/06/2566 : ได้มีหนังสือขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปถึง สขม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 7	<p>:: 20/07/2566 : -เห็นชอบแบบบูรณาการแล้ว</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

-อยู่ระหว่างสืบราคาวัสดุ
 รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 18/08/2566 : อยู่ในขั้นตอน E-bidding
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก จำนวน 6 หลัง
 รหัสโครงการ... : 17000000-3701 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 1 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / สำนักงานระบบขนส่ง / กลุ่มงานพัฒนาระบบโครงข่าย
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กลุ่มงานพัฒนาระบบโครงข่าย ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครโดยสำนักการจราจรและขนส่ง มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง ซึ่งมีกว่า ๒0๐ เส้นทาง ซึ่งปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีตำแหน่งป้ายหยุดรถโดยสาร จำนวน ๓,๓๐๐ ป้าย และมีศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง จำนวน ๒,๑๔๘ หลัง ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับให้บริการแก่ประชาชนส่งผลให้เกิดข้อร้องทุกข์เป็นจำนวนมาก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และอำนวยความสะดวกให้ประชาชน จึงจำเป็นต้องสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางเพิ่มเติม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง จำนวน ๖ หลัง กลุ่มเขตกรุงเทพฯตะวันออก
 ๒.๒ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกต่อประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในการบดบังแดดและฝน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามรูปแบบศาลาที่พักผู้โดยสารฯ Type B๒ ตามแบบเลขที่ กขส. ๑๗๙'๖ จำนวน ๖ หลัง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๔.๔ กรุงเทพมหานครมีระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวก ประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 6. ร้อยละความสำเร็จของการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการเดินทาง ของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 1. สขส.ยังไม่ได้รับไฟล์ DWG จากทีมงานเมเดย์ ได้รับเพียงไฟล์ PDF ส่งผลให้การดำเนินการเสนอแบบล่าช้า
 2. รูปแบบของ เมเดย์มีรายละเอียดบางส่วนที่ไม่เหมาะสมต่อการก่อสร้างจริงในหน้างาน
 3. วิศวกรของ สขส. ได้ทำการคำนวณและเขียนแบบขึ้นใหม่โดยยึดคอนเซ็ปของเมเดย์ (ปัจจุบันแบบได้เสร็จสิ้นแล้วและอยู่ระหว่างการเสนอแบบ)
 4. อยู่ระหว่างการถอดแบบและประมาณราคาเพื่อจัดทำราคากลาง
 *** ทั้งนี้ได้แนบไฟล์แบบใหม่ที่เขียนขึ้นโดยวิศวกรของ สขส. โดยยึดคอนเซ็ปของเมเดย์ (อยู่ระหว่างการเสนอขอเห็นชอบแบบ)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 16/02/2566 : 1.เสนอลงนามในแบบใหม่แล้ว
 2.ร่างแบบรูปรายการแล้ว
 3.ประมาณราคากลางแล้ว
 4.อยู่ในขั้นตอนเสนอ ผ.กทม. ลงนามแก้ไขปริมาณงานที่ต่างไปจากข้อบัญญัติ(แบบ)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 13/03/2566 : อยู่ระหว่างการออกหนังสือไปสำนัก งบประมาณเพื่อขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรถัด : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 15/04/2566 : อยู่ระหว่างพิจารณาเปลี่ยนแปลงรูปแบบ จากเดิม B2 เป็นรูปแบบใหม่
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 11/05/2566 : อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบศาลาที่พักผู้โดยสาร เป็นรูปแบบใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ขนาด คือ S M L





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 6	:: 21/06/2566 : ได้มีหนังสือขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปถึง สงม		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 20/07/2566 : -เห็นชอบแบบรูปรายการแล้ว		
	-อยู่ระหว่างสืบราคาวัสดุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 18/08/2566 : อยู่ในขั้นตอน E-bidding		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

