



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช (กผ.)  
 รหัสโครงการ... : 22000000-4249 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองกำจัดมูลฝอย / กองกำจัดมูลฝอย  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองโรงงานกำจัดมูลฝอย ผู้ประสานงาน สยป : กยล.

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อแก้ไขปัญหาการกำจัดมูลฝอยโดยใช้ระบบการเผาที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาการขาดแคลนพื้นที่ที่จะใช้ในการฝังกลบมูลฝอย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้เอกชนลงทุนก่อสร้างโรงงานพร้อมเดินระบบกำจัดมูลฝอย  
 โดยใช้เทคโนโลยีในการเผาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ประโยชน์จากการเผามูลฝอยกลับคืนมาในรูปของพลังงานไฟฟ้า  
 และเป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะลดปริมาณมูลฝอยที่จะต้องนำไปฝังกลบ มีความสามารถในการกำจัดมูลฝอย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานการก่อสร้างโรงงานเตาเผามูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๑ - คุณภาพสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  
 เป้าหมายที่ : ๒.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้ง  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของมูลฝอยที่กลับไปใช้ประโยชน์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 19/01/2566 : กำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช (กผ.)			
	-อยู่ระหว่างทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพื่อขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง			
	-ค่าจ้างที่ปรึกษาสงงานเป็นงวดๆรวม 38 งวด เบิกจ่ายแล้ว 5 งวด เป็นเงิน 3,939,430.25 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 17/02/2566 : กำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช (กผ.)			
	-อยู่ระหว่างทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพื่อขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง			
	-ค่าจ้างที่ปรึกษาสงงานเป็นงวดๆ รวม 38 งวด เบิกจ่ายแล้ว 5 งวด เป็นเงิน 3,939,430.25 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/03/2566 : กำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช (กผ.)			
	-อยู่ระหว่างทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพื่อขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง			
	-ค่าจ้างที่ปรึกษาสงงานเป็นงวดๆ รวม 38 งวด เบิกจ่ายแล้ว 5 งวด เป็นเงิน 3,939,430.25 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/04/2566 : กำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช (กผ.)			
	-อยู่ระหว่างทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เพื่อขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง			
	-ค่าจ้างที่ปรึกษาสงงานเป็นงวดๆ รวม 38 งวด เบิกจ่ายแล้ว 5 งวด เป็นเงิน 3,939,430.25 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 16/05/2566 : กำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช (กผ.)			
	-อยู่ระหว่างทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เพื่อขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง			
	-ค่าจ้างที่ปรึกษาสงงานเป็นงวดๆ รวม 38 งวด เบิกจ่ายแล้ว 5 งวด เป็นเงิน 3,939,430.25 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 15/06/2566 : กำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช (กผ.)			
	-อยู่ระหว่างทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เพื่อขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง			
	-ค่าจ้างที่ปรึกษาสงงานเป็นงวดๆ รวม 38 งวด เบิกจ่ายแล้ว 5 งวด เป็นเงิน 3,939,430.25 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 17/07/2566 : โครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช (กผ.)			
	-อยู่ระหว่างทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เพื่อขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง			





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9	-ค่าจ้างที่ปรึกษาส่งงานเป็นงวดๆ รวม 38 งวด เบิกจ่ายแล้ว 5 งวด เป็นเงิน 3,939,430.25 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/08/2566 : ก่อจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช (กกฝ.) -อยู่ระหว่างทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เพื่อขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง
รายงานครั้งที่10	-ค่าจ้างที่ปรึกษาส่งงานเป็นงวด ๆ รวม 38 งวด เบิกจ่ายแล้ว 5 งวด เป็นเงิน 3,939,430.25 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 19/09/2566 : ก่อจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช (กกฝ.) -อยู่ระหว่างทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เพื่อขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง -ค่าจ้างที่ปรึกษาส่งงานเป็นงวด ๆ รวม 38 งวด เบิกจ่ายแล้ว 5 งวด เป็นเงิน 3,939,430.25 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

