



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม

รหัสโครงการ... : 23000000-3700

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,800,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวเกษา ทิพจักรวิงส์ โทร.0 2246 0327

ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหลืองขวัญยืน โทร. 1545

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากอาคารสำนักงาน สนามกีฬากลางแจ้ง และอาคารสระว่ายน้ำ มีความชำรุดส่งผลกระทบต่อให้บริการของประชาชน จึงควรมีการปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ให้บริการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงอาคารสำนักงาน สนามกีฬากลางแจ้ง และอาคารสระว่ายน้ำ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงอาคารสำนักงาน 1 รายการ
- ปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง 1 รายการ
- ปรับปรุงอาคารสระว่ายน้ำ 1 รายการ
- งานครุภัณฑ์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวดำเนินการสำเร็จตามที่เป้าหมายกำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างแล้ว เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2563 : คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ลงวันที่ 8 ม.ค.64 เห็นชอบราคากลาง วันที่ 22 ม.ค.64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจ้าง บจก. นครอินทร์วัฒนา เป็นผู้รับจ้าง จำนวนเงิน 3,470,000.-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 1 มี.ค.2564 บริษัท ผู้รับจ้าง บจก. นครอินทร์วัฒนา (เสนอราคา 3,470,000) โดยมีผู้ยื่นอุทธรณ์ จำนวน 1 ราย ได้แก่ บจก.อภิวชิวิศวกรรม และรายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์ วันที่ 9 มีนาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : - มีผู้ยื่นอุทธรณ์ จำนวน1 ราย ได้แก่ บจก.อภิวชิวิศวกรรม - รายงานความเห็นอุทธรณ์ วันที่ 17 มี.ค.64 ให้คณะกรรมการพิจารณาผลอุทธรณ์และข้อร้องเรียนพิจารณา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/05/2564 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลอุทธรณ์ และข้อร้องเรียนพิจารณา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลอุทธรณ์ และข้อร้องเรียนพิจารณา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 20/07/2564 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลอุทธรณ์ และข้อร้องเรียนพิจารณา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2564 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลอุทธรณ์ และข้อร้องเรียนพิจารณา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 13/09/2564 : - มีผู้ยื่นอุทธรณ์ จำนวน 1 ราย ได้แก่ บจก.อภิวชิวิศวกรรม - รายงานความเห็นอุทธรณ์ วันที่ 17 มี.ค.64 ให้คณะกรรมการพิจารณาผลอุทธรณ์และข้อร้องเรียนพิจารณา		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ขอรบผลการอุทธรณ์ ลงวันที่ 5 สิงหาคม 64 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1204/1488 ลงวันที่ 5 ส.ค. 64

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

